

經濟部所屬事業112年度部管制計畫評核結果(公共建設類計畫)

編號	計畫名稱	等第	評核意見
1	寶山超高壓變電所新建計畫	優	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.82%，已達目標。</li> <li>特殊績效符合「計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者」及「業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著」，同意認列。</li> <li>經整體評核，列優等。</li> </ol>
2	大林電廠燃氣機組更新改建計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.03%，已達目標。</li> <li>特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
3	離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.25%，已達目標。</li> <li>特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
4	離岸風力發電加強電力網第一期計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.07%，已達目標。</li> <li>無特殊績效，同意公司自評。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
5	通霄電廠第二期更新改建計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.1%，已達目標。</li> <li>特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
6	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率98%，已達目標。</li> <li>無特殊績效，同意公司自評。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
7	第七輸變電計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.33%，已達目標。</li> <li>特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>

編號	計畫名稱	等第	評核意見
8	通霄電廠更新擴建計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.02%，已達目標。</li> <li>所列特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
9	離岸風力發電第二期計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.86%，已達目標。</li> <li>無特殊績效，同意公司自評。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
10	興達電廠燃氣機組更新改建計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.66%，已達目標。</li> <li>所列特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
11	台中電廠新建燃氣機組計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.73%，已達目標。</li> <li>特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>經整體評核，列乙等。</li> </ol>
12	南科超高壓變電所擴建計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.01%，已達目標。</li> <li>本年度無特殊績效，同意公司自評。</li> <li>經整體評核，列乙等。</li> </ol>
13	霧社水庫防淤工程計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率52.77%，未達目標。</li> <li>本年度無特殊績效，同意公司自評。</li> <li>經整體評核，列乙等。</li> </ol>
14	(L11201)天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率100%，已達目標。</li> <li>特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
15	(A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率100%，已達目標。</li> <li>特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>

編號	計畫名稱	等第	評核意見
16	(L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率100%，已達目標。</li> <li>特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」及「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
17	(L11001)天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫固定資產投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率100%，已達目標。</li> <li>特殊績效未符評核規定，不予認列。</li> <li>經整體評核，列甲等。</li> </ol>
18	(L10101)天然氣事業部台中廠二期投資計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率99.84%，已達目標。</li> <li>第二席碼頭護岸及卸收設備工程延至113年2月底完工(原訂112年12月底)，計畫目標管控尚待加強。</li> <li>特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意核列。</li> <li>經整體評核，列乙等。</li> </ol>
19	(L10801)天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	乙	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率100%，已達目標。</li> <li>本案預計延至113年3月底試俾完成(原訂112年12月底)，計畫目標管控尚待加強。</li> <li>經整體評核，列乙等。</li> </ol>
20	降低漏水率計畫(102至113年)	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率100%，已達目標。</li> <li>本計畫112年度汰換管線長度實際值未達年度目標，考量本計畫將於113年屆期，請於後續執行加強管控，以免影響計畫執行成效。</li> <li>特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。</li> <li>經整體評核，列乙等。</li> </ol>
21	南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	甲	<ol style="list-style-type: none"> <li>112年度預算達成率100%，已達目標。</li> <li>本計畫執行情形與計畫預定進度尚符，請持續督促各執行單位積</li> </ol>

編號	計畫名稱	等第	評核意見
			<p>極辦理，於114年度如期如質完工。</p> <p>3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</p> <p>4. 經整體評核，列甲等。</p>
22	鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	乙	<p>1. 112年度預算達成率100%，已達目標。</p> <p>2. 本計畫受鳥嘴潭淨水場土地取得進度未如預期影響，於本年度辦理修正計畫並展延計畫期程2年至115年底，請台水公司依修正計畫期程加強控管後續工程，並持續督促鳥嘴潭淨水場工程如期完成。</p> <p>3. 本年度未提報特殊績效。</p> <p>4. 經整體評核，列乙等。</p>
23	嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫（嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院）	甲	<p>1. 112年度預算達成率100%，已達目標。</p> <p>2. 本計畫112年執行情形與計畫預定進度尚符，本計畫於113年1月31日已完成。</p> <p>3. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」，同意認列。</p> <p>4. 經整體評核，列甲等。</p>
24	農業循環豬場改建投資計畫	乙	<p>1. 112年度預算達成率100%，已達目標。</p> <p>2. 本計畫受設計及施工人力嚴重不足影響，於本年度辦理修正計畫並展延計畫期程1.5年至114年6月，請台糖公司依修正計畫期程加強控管後續工程推進。</p> <p>3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」，同意認列。</p> <p>4. 經整體評核，列乙等。</p>