經濟部所屬事業113年度部管制計畫評核結果(公共建設類計畫)

編號	計畫名稱	等第	評核意見
1	通霄電廠更新擴建計畫	優	1. 113年度預算達成率99.3%，已達目標。 2. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」及「計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者」。 3. 經整體評核，列優等。
2	強化電網第一期專案計畫	甲	1. 113年度預算達成率99.94%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。
3	南科超高壓變電所擴建計畫	甲	1. 113年度預算達成率99.34%，已達目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」規定。 3. 經整體評核，列甲等。
4	霧社水庫防淤工程計畫	甲	1. 113年度預算達成率99.93%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。
5	離岸風力發電加強電力網第一期計畫	甲	1. 113年度預算達成率99.03%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。
6	離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)	甲	1. 113年度預算達成率99.53%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。
7	大甲溪光明抽蓄水力發電計畫	甲	1. 113年度預算達成率99.28%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。
8	寶山超高壓變電所新建計畫	甲	1. 113年度預算達成率99.45%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。
9	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	甲	1. 113年度預算達成率98.97%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。 3.
10	離岸風力發電第二期計畫	甲	1. 113年度預算達成率99.82%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。

編號	計畫名稱	等第	評核意見
11	第七輸變電計畫	甲	1. 113年度預算達成率98.73%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。
12	台中電廠新建燃氣機組計畫	甲	1. 113年度預算達成率95.77%，已達目標。 2. 經整體評核，列乙等。
13	興達電廠燃氣機組更新改建計畫	乙	1. 113年度預算達成率98.45%，已達目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」。 3. 經整體評核，列乙等。
14	通霄電廠第二期更新改建計畫	乙	1. 113年度預算達成率26.39%，未達目標。 2. 經整體評核，列乙等。
15	風力發電第五期計畫	乙	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 經整體評核，列乙等。
16	大林電廠燃氣機組更新改建計畫	乙	1. 113年度預算達成率8.28%，未達目標。 2. 經整體評核，列乙等。
17	(A10601)高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	甲	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」規定。 3. 經整體評核，列甲等。
18	(L10502)天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	甲	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」及「計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調，有助計畫推動且效果具體顯著者」規定。 3. 經整體評核，列甲等。
19	(L11301)天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫	甲	1. 113年度預算達成率70.05%，未達目標。 2. 經整體評核，列乙等。
20	(L11201)天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	甲	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。

編號	計畫名稱	等第	評核意見
21	(L10801)天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	甲	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 經整體評核，列甲等。
22	(L11001)天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫	乙	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 經整體評核，列乙等。
23	豐原一場一、二期淨水設施更新工程	甲	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 管控點均提早完成，年分配經費執行率達100%，執行率佳。 3. 經整體評核，列甲等。
24	南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	甲	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」規定。 3. 經整體評核，列甲等。
25	降低漏水率計畫(102至113年)	甲	1. 113年度預算達成率97.19%，已達目標。 2. 特殊績效符合「計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者」規定。 3. 經整體評核，列甲等。
26	烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程	乙	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 受烏嘴潭淨水場土地取得進度未如預期影響，辦理修正計畫並展延計畫期程至115年底，請依修正計畫期程加強控管後續工程，並持續督促烏嘴潭淨水場工程如期完成。 3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」規定。 4. 經整體評核，列乙等。
27	嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫(嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院)	甲	1. 113年度預算達成率100%，已達目標。 2. 本計畫原定完成日為113年12月31日，於113年1月31日提前完成，計畫執行進度超前。 3. 經整體評核，列甲等。

編號	計畫名稱	等第	評核意見
28	農業循環豬場改建投資計畫	乙	<ol style="list-style-type: none">1. 113年度預算達成率100%，已達目標。2. 各豬場改建進度持續落後，請積極督促承商於114年6月底前完工。3. 特殊績效符合「外部評鑑或查核機制獲得獎項者」及「業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度」規定。4. 經整體評核，列乙等。