

實施計畫						計畫 總經費 (億元)	104年度		
							104年度可支 用預算數(D)	執行率(%)	達成率(%)
6. 產業創新走廊/6.1 北北基宜產業創新走廊/6.1.1 發展宜蘭科學園區	6.1	北北基宜產業創新走廊	6.1.1 發展宜蘭科學園區	6.1.1 發展宜蘭科學園區	51.43	338,954	100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.2 桃竹苗產業創新走廊/6.2.1 推動竹南、銅鑼、龍潭園區/6.2.1.1 竹南園區	6.2	桃竹苗產業創新走廊	6.2.1 推動竹南、銅鑼、龍潭園區	6.2.1.1 竹南園區	115.18	936,046	100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.2 桃竹苗產業創新走廊/6.2.1 推動竹南、銅鑼、龍潭園區/6.2.1.2 銅鑼園區				6.2.1.2 銅鑼園區			100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.2 桃竹苗產業創新走廊/6.2.1 推動竹南、銅鑼、龍潭園區/6.2.1.3 龍潭園區				6.2.1.3 龍潭園區			100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.2 桃竹苗產業創新走廊/6.2.2 新竹生物醫學園區			6.2.2 推動新竹生物醫學園區	6.2.2.1 新竹生物醫學園區	25.71	25,969	100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.2 桃竹苗產業創新走廊/6.2.2 國立新竹醫學院				6.2.2.2 國立新竹醫院			已報院解除列管		
6. 產業創新走廊/6.2 桃竹苗產業創新走廊/6.2.2 推動新竹生物醫學園區/6.2.2.3 產業及育成中心				6.2.2.3 產業及育成中心	0.75		計畫已於103年完成		
6. 產業創新走廊/6.3 中彰投產業創新走廊	6.3	中彰投產業創新走廊	6.3.1	推動中部科學園區第四期(二林園區)計畫			至第三分項列管		
6. 產業創新走廊/6.3.2 設立工業技術研究院中部分院			6.3.2	設立工業技術研究院中部分院	21.35		計畫已於103年完成		
6. 產業創新走廊/6.4 雲嘉南產業創新走廊/6.4.1 設立嘉義產業創新研發中心	6.4	雲嘉南產業創新走廊	6.4.1	設立嘉義產業創新研發中心	13.50	129,030	100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.4.2 紡織所雲林分所推動計畫			6.4.2	紡織所雲林分所推動計畫	5.89	107,900	100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.4.3 建設農業科技園區			6.4.3	建設農業科技園區	83.03		計畫已於102年完成		
6. 產業創新走廊/6.4.4 辦理產學合作及科專計畫			6.4.4	辦理產學合作及科專計畫	4.89		計畫已於102年完成		
6. 產業創新走廊/6.4.5 推動農業生物技術產業化發展方案			6.4.5	推動農業生物技術產業化發展方案	23.50		計畫已於102年完成		
6. 產業創新走廊/6.4.6 推動南部科學工業園區-台南園區			6.4.6	推動南部科學工業園區-台南園區	52.40	597,094	100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.5 高屏澎產業創新走廊/6.5.1 擴大高雄軟體園區成為創新科技研發園區計畫	6.5	高屏澎產業創新走廊	6.5.1	擴大高雄軟體園區成為創新科技研發園區計畫	1.50		計畫已於103年完成		
6. 產業創新走廊/6.5.2 研究機構進駐一貫業會			6.5.2	研究機構進駐一貫業會	2.41		計畫已於101年完成		
6. 產業創新走廊/6.5.3 「高雄軟體育成中心」設置及營運			6.5.3	「高雄軟體育成中心」設置及營運	2.86		計畫已於103年完成		
6. 產業創新走廊/6.5.4 推動南部科學工業園區-高雄園區			6.5.4	推動南部科學工業園區-高雄園區	37.62	222,250	100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.6 花東產業創新走廊/6.6.1 深層海水資源利用及產業發展實地計畫	6.6	花東產業創新走廊	6.6.1	深層海水資源利用及產業發展實地計畫	6.84		計畫已於100年完成		
6. 產業創新走廊/6.6.2 台東縣設置深層海水產業發展園區計畫			6.6.2	台東縣設置深層海水產業發展園區計畫			已報院解除列管		
6. 產業創新走廊/6.6.3 石碇研發創意園區推廣計畫			6.6.3	石碇研發創意園區推廣計畫			至第七分項列管		
6. 產業創新走廊/6.6.4 推動東部有機農業			6.6.4	推動東部有機農業	3.95	65,650	100%	100%	
6. 產業創新走廊/6.7 產業創新技術研發及聚落發展/6.7.1 南部生技醫療器材產業聚落發展計畫	6.7	產業創新技術研發及聚落發展	6.7.1	南部生技醫療器材產業聚落發展計畫	11.72		計畫已於101年完成		
6. 產業創新走廊/6.7.2 高科技設備前瞻技術計畫			6.7.2	高科技設備前瞻技術計畫	7.97		計畫已於101年完成		
6. 產業創新走廊/6.7.3 科學工業園區固本精進研究計畫			6.7.3	科學工業園區固本精進研究計畫			經費已併入6.7.4計畫		
6. 產業創新走廊/6.7.4 科學工業園區創新技術研發發展產學合作補助計畫			6.7.4	科學工業園區創新技術研發發展產學合作補助計畫	7.86		計畫已於103年完成		