

(7-1)

中 華 民 國 106 年 度 至 107 年 度

(106 年 9 月 13 日 至 107 年 12 月 31 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫
第 1 期特別決算
(審定版)

經 濟 部 編 印

經濟部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
目次
中華民國 106 年度至 107 年度

一、總說明	P. 1-6
二、歲入來源別決算表	P. 7-8
三、歲出政事別決算表	P. 9-10
四、歲出機關別決算表	P. 11-14
五、平衡表	P. 15
六、現金出納表	P. 16
七、平衡表科目明細表	P. 17-19
八、歲出用途別決算分析表	P. 20-21
九、歲出用途別決算累計表	P. 22-23
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	P. 24-25
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	P. 26-27
十二、收入支出彙計表	P. 28
十三、歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	P. 29
十四、歲出保留分析表	P. 30-31
十五、歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	P. 32-33
十六、補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	P. 34-69
十七、委託辦理計畫（事項）經費報告表	P. 70-71
十九、重大計畫執行績效報告表	P. 72-73
二十、歲出按職能及經濟性綜合分類表	P. 74-75
二十一、立法院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算所提 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	P. 76
二十二、立法院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算所提 決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表—附表	P. 77-101

經 濟 部
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國 106 年度至 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

1. 歲入部分：

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數 (含預算增減數) (1)	決算數 (含實現數、應收數及保留數) (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	執行率 (2)/(1)%
賠償收入	0	5,000	5,000	-

預決算差異 20%以上之原因說明：賠償收入係廠商違約罰款收入。

2. 歲出部分：

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數 (含預算增減數) (1)	決算數 (含實現數、應付數及保留數) (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	執行率 (2)/(1)%
推動資安基礎建設	41,290,000	41,234,568	-55,432	99.87%
建構開放政府及智慧城鄉服務	40,000,000	39,897,000	-103,000	99.74%
建設下世代科研與智慧學習環境	400,000,000	399,199,475	-800,525	99.80%
公共服務據點整備	499,000,000	477,405,918	-21,594,082	95.67%
合計	980,290,000	957,736,961	-22,553,039	97.70%

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 其他應收款：439 萬 3,988 元，係補助各地方政府已撥經費賸餘待繳庫數。
2. 預付款：1 億 2,876 萬 1,556 元，係撥付各受補助地方政府之預付款，保留至下年度繼續執行。
3. 應付其他政府款：4,552 萬 8,639 元，係補助各地方政府辦理公有零售市場建築物耐震補強作業已執行未及完成核銷，保留至下年度繼續執行部分。

二、財務狀況之分析：

平衡表部分：

單位：新臺幣元

科目名稱	上年度 (1)	本年度 (2)	本年度較上年度 增減數 (3)=(2)-(1)	增減 百分比 (3)/(1)%
資產	0	133,155,544	133,155,544	-
其他應收款	0	4,393,988	4,393,988	-
預付款	0	128,761,556	128,761,556	-
負債	0	45,528,639	45,528,639	-
應付其他政府款	0	45,528,639	45,528,639	-
淨資產	0	87,626,905	87,626,905	-
資產負債淨額	0	87,626,905	87,626,905	-

本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 其他應收款：係補助各地方政府已撥經費賸餘待繳庫數。
2. 預付款：係撥付各受補助地方政府之預付款，保留至下年度繼續執行。
3. 應付其他政府款：係補助各地方政府辦理公有零售市場建築物耐震補強作業已執行未及完成核銷，保留至下年度繼續執行部分。
4. 資產負債金額：係資產減除負債後之餘額。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 數位建設－推動資安基礎建設：

- (1) 建構公教體系綠能雲端資料中心－經濟部資料中心設置整體計畫：完成中小企業處 2 個機房及貿易調查委員會 2 個機房之整併作業，中小企業處 27 個、貿易調查委員會 3 個外部服務資訊系統移轉至台中資料中心，並將本部 4 個及標準檢驗局 1 個內部服務資訊系統移轉至政府雲服務(GIDC)。
- (2) 強化國家資安基礎建設－經濟部關鍵資訊基礎設施資安資訊分享與分析平台計畫：完成建置「經濟部資安資訊分享與分析平台」(E-ISAC)系統服務平台，向下與本部所屬機關/構之資安資訊分享與分析平台介接，向上透過國家資安情資分享中心(N-ISAC)與其他領域資安資訊分享與分析平台串接，並納入本部轄管公務、非公務機關為平台會員，進行跨領域相關資安情資交換與分享，建構資安聯防體系。

2. 數位建設－建構開放政府及智慧城鄉服務：

建構民生公共物聯網－空品物聯網產業開展－研發 PM2.5 及 CO 感測元件技術：配合環保署空品物聯網應用需求，開發戶外廣布型 PM2.5 感測模組，完成 500 套 PM2.5 感測模組試生產、CO 氣體感測器雛型品開發與測試平台建置，並與國內廠商(如福華)

合作，進行 PM2.5 感測模組關鍵技術移轉。

3. 數位建設-建設下世代科研與智慧學習環境：

自研自製高階儀器設備與服務平台—產線智慧化系統：於台中精密園區以全國產化設備建置自研自製之智能化雲端整合技術建置試營運場域，鏈結國際上如微軟、達梭、三菱、西門子、Rockwell 等廠商，協助國內金屬加工業建置智慧自動化製程技術，已完成 9 種跨產業工件智慧化混線試量產驗證、輔導 24 家國內廠商製程轉型。促成國內產業投資 2.9 億元及提升產值 5.2 億元。

4. 城鄉建設—公共服務據點整備：

公有危險建築補強重建—公有零售市場計畫：推動地方政府辦理 88 年 12 月 31 日前建造之公有零售市場建築物進行耐震能力評估及補強、拆除重建等改善作業，107 年依據各地方政府提出申請計畫，計核定 19 縣市 127 件初評計畫、520 件詳評計畫、41 件補強工程計畫及 4 件拆除重建計畫，合計 692 件；另 107 年度計召開 6 場次說明會及 1 場次座談會，協助地方政府推動執行耐震評估及補強計畫，並召開 2 次督導會議，追蹤及督促地方政府執行進度。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善 措施
推動資安 基礎建設	建構公教 體系綠能 雲端資料 中心—經 濟部資料 中心設置 整體計畫	一、辦理本部及所屬 機關資訊機房 整併作業 二、移轉本部內部服 務資訊系統至 GIDC(政府雲) 三、擴增建置共構資 料中心基礎環 境建設 四、建置資安聯防措 施	一、完成本部所屬機關中 小企業處 2 個機房及 貿易調查委員會 2 個 機房之共構作業。 二、移轉禮品及外賓管理 系統、本部專研中心 行政管理系統、出納 帳務整合系統、人力 資源客製化管理系 統等 4 個內部服務資 訊系統至 GIDC(政府 雲)。 三、完成台中資料中心 SDN 共構網路架構建 置作業。 四、新增移轉至共構資料 中心或 GIDC 之內外 部服務資訊系統，納 入本部共用資安服 務機制之監控與管 理範圍內，建置相關 聯防措施。	
	強化國家	一、建置「經濟部資	一、完成 E-ISAC 系統服	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善 措施
建構開放 政府及智 慧城鄉服 務	資安基礎 建設—經 濟部關鍵 資訊基礎 設施資安 資訊分享 與分析平 台計畫	安資訊分享與 分析平台」 (E-ISAC)系 統服務平台，納入 本部轄管公 務、非公務機關 為平台會員。 二、建立 E-ISAC 向 下與本部所屬 機關/構之資安 資訊分享與分 析平台進行情 資交換，以強化 資安防護訊息 之即時性與有 效性， 三、建立 E-ISAC 向 上透過國家資 安情資分享中 心(N-ISAC)與 其他領域資安 資訊分享與分 析平台串接，隨 時掌握國內 外、跨領域相關 資安情資，建構 資安聯防體系。	務平台系統及平台 管理制度，辦理平台 推廣說明會，開始受 理本部轄管公務、非 公務機關會員申請 正式營運。 二、完成向下與能源局 「民營能源資安資 訊分享與分析平台 (PE-ISAC)」、「水 資源資安資訊分享 與分析平台 (W-ISAC)」、中油公 司、台水公司資安資 訊分享與分析平台 介接，向上與 N-ISAC 平台完成介接。 三、完成建置 E-ISAC 平 台 IT、OT 情報資料 庫及資安知識庫。 四、完成規劃及建置本部 OT、IT 資安威脅燈 號，並於 E-ISAC 平 台試行。 五、完成本部資安通報應 變平台(E-CERT)規 劃。	
	建構民生 公共物聯 網—空品 物聯網產 業開展一 研發PM2.5 及CO感測元 件技術	開發符合環保署輔 助測站規格之戶外 廣布型 PM2.5 感測 模組，完成 500 套 P M2.5 感測模組試 產，提供中研院進行 國內實地場域驗 證。同時完成 CO 氣 體感測器雛型品開 發與測試平台建 置，具備微型化、低 功耗、低濃度偵測等 特點，滿足室內外可 攜式空氣品質監測 之需求。透過產業 化，結合國內廠商建	一、開發戶外廣布型 PM2.5 感測模組，完 成 500 套PM2.5 感測 模組試生產(偵測範 圍：20~300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$， 無連網器差<50%， $R^2>0.7$)，優於同級競 品具產業競爭優 勢，並提供中研院進 行國內實地場域驗 證。 二、完成 PM2.5 第二代感 測器優化，偵測下限 可達 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$， $R^2>0.7$。 三、完成國內 2 家廠商之	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善 措施
建設下世 代科研與 智慧學習 環境	自研自製 高階儀器 設備與服 務平台— 產線智慧 化系統	立完整之國產自主 氣體感測器產業鏈。	PM2.5 感測模組關鍵 技術移轉，後續將輔 導廠商加速商品 化，推動空品預警防 治建議、空污防治、 個人環境空品監控 等客製化服務與新 興產業建立。 四、完成國產自主 CO 氣 體感測器雛型品(濃 度範圍 0.7~200 ppm)，並建置測試平 台，具備微型化、低 功耗、高價格競爭力 等特點，滿足室內外 可攜式空氣品質監 測之需求。	
		推動建置由全國產 化設備與智慧製造 之軟體技術整合而 成之智慧製造展示 場域，規劃以自行 車、汽機車、航太、 水五金、工具機零件 等產業，共 9 種不同 工件混線生產模式 進行技術展示與服 務，並透過示範、打 樣、教育訓練等提升 製造產業智慧化生 產模式的技術層次 與降低智慧製造方 案導入之門檻。	一、完成全國產化之加工 設備所建置之智慧 製造產線，搭配自研 自製之雲端智能化 系統、模組化載具， 可符合少量多樣、快 速換線之製程特性。 二、完成混線自動化量測 系統建置，可進行 24 小時不間斷之自動 化量測作業，並完成 資料庫建立及數據 分析。 三、完成智慧製造場域產 線設備自動化整合 作業，可由 MES 下達 派車命令、進出料管 理、工單/製令、品 管標準，以 AGV 串連 各工作站，透過 VMX 連結 CNC / CMM、機 械手臂、輸送機、送 料盤，建立自動化生 產流程，現已完成花 鼓、葉輪、水閥、鋁 圈、鏈輪、換刀臂、	

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善 措施
公共服務 據點整備	公有危險 建築補強 重建—公有零售市 場計畫	一、對於地方政府提報公有市場建築物耐震能力評估補強計畫，經專業判定其急迫程度，訂定處理原則，核定補助市場建築物初評、詳評、補強、拆除、重建工程經費。 二、列管督導相關評估、補強、拆除、重建工程如期執行完成，強化老舊建築保障公共安全。	主軸組件、軸承座、OGV 葉片共 9 種工件智慧化混線試量產驗證，產品良率$\geq 99.3\%$。 四、完成客戶關係管理系統(CRM)架設，客戶可自網路介面下單並根據供應鏈產能分布情形快速回覆報價與交期，並完成自動倉儲與 ERP 系統整合測試，進行全廠物料自動化運輸作業。 五、截至 107 年底，已服務國內工具機廠 4 家、製造廠商 13 家、資通訊整合廠 7 家，合計協助 24 家智慧製造技術升級及製程轉型。	鑒於地方政府執行能量不足，本部將加強稽催及輔導作為： 一、簡化程序，縮短審查時程。 二、召開督導會議，個案稽催督促地方政府執行進度。 三、每月依地方政府提送辦理情形表報，就核定案件逐案追蹤發包、請撥款作業進度等加強稽催，提升預算達成率。 四、由計畫專案辦公室制訂採購契約範例、招標範例，並實地輔導協助地方執行推動，提升執行率。
			一、核定 19 縣市 127 件初評計畫、520 件詳評計畫、41 件補強工程計畫及 4 件拆除重建計畫，合計 692 件。因其中 212 件為地方政府須跨年度執行案件，爰辦理經費保留至後續年度繼續執行。 二、107 年度計召開 6 場次說明會及 1 場次座談會，協助地方政府推動執行耐震評估及補強計畫，並召開 2 次督導會議，追蹤及督促地方政府執行進度。	

本 頁 空 白

經
歲入來源
中華民國106

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0
	130			0426010000-0 經濟部	0	0	0
		02		0426010300-3 賠償收入	0	0	0
			01	0426010301-6 一般賠償收入	0	0	0
				經常門小計	0	0	0
				資本門小計	0	0	0
				合計	0	0	0

別決算表

單位：新臺幣元；%

8

經
歲出政事
中華民國106

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
06			01	5200000000-3	481,290,000	0	0	0
				科學支出		0	0	0
				5226011000-6	481,290,000	0	0	0
				數位建設		0	0	0
				6100000000-4	499,000,000	0	0	0
				其他經濟服務支出		0	0	0
				6126011000-7	499,000,000	0	0	0
				城鄉建設		0	0	0
				合計	980,290,000	0	0	0
						0	0	0

濟部

別決算表

年度至107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
481,290,000	480,331,043	0	-958,957	99.80
	0	480,331,043		
481,290,000	480,331,043	0	-958,957	99.80
	0	480,331,043		
499,000,000	42,515,145	389,362,134	-21,594,082	95.67
	45,528,639	477,405,918		
499,000,000	42,515,145	389,362,134	-21,594,082	95.67
	45,528,639	477,405,918		
980,290,000	522,846,188	389,362,134	-22,553,039	97.70
	45,528,639	957,736,961		

經
歲出機關
中華民國106

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
07	01	01		002600000-1 經濟部主管	980,290,000	0	0	0
					0	0	0	
經常門小計				435,640,000	0	0	0	
					0	-425,919	-425,919	
資本門小計				544,650,000	0	0	0	
					0	425,919	425,919	
0026010000-8 經濟部				980,290,000	0	0	0	
					0	0	0	
經常門小計				435,640,000	0	0	0	
					0	-425,919	-425,919	
資本門小計				544,650,000	0	0	0	
					0	425,919	425,919	
5226011000-6 數位建設				481,290,000	0	0	0	
					0	0	0	
5226011001-9 推動資安基礎建設				6,640,000	0	0	0	
					0	-425,919	-425,919	
02 業務費				6,640,000	0	0	0	
					0	-425,919	-425,919	
5226011001-9* 推動資安基礎建設				34,650,000	0	0	0	
					0	425,919	425,919	
03 設備及投資				34,650,000	0	0	0	
					0	425,919	425,919	
5226011002-1 建構開放政府及智慧城鄉服務				40,000,000	0	0	0	
					0	0	0	
04 獎補助費				40,000,000	0	0	0	
					0	0	0	
5226011003-4 建設下世代科研與智慧學習環境				370,000,000	0	0	0	
					0	0	0	
04 獎補助費				370,000,000	0	0	0	
					0	0	0	

濟部

別決算表

年度至107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
980,290,000	522,846,188	389,362,134	-22,553,039	97.70
	45,528,639	957,736,961		
435,214,081	435,046,550	0	-167,531	99.96
	0	435,046,550		
545,075,919	87,799,638	389,362,134	-22,385,508	95.89
	45,528,639	522,690,411		
980,290,000	522,846,188	389,362,134	-22,553,039	97.70
	45,528,639	957,736,961		
435,214,081	435,046,550	0	-167,531	99.96
	0	435,046,550		
545,075,919	87,799,638	389,362,134	-22,385,508	95.89
	45,528,639	522,690,411		
481,290,000	480,331,043	0	-958,957	99.80
	0	480,331,043		
6,214,081	6,158,649	0	-55,432	99.11
	0	6,158,649		
6,214,081	6,158,649	0	-55,432	99.11
	0	6,158,649		
35,075,919	35,075,919	0	0	100.00
	0	35,075,919		
35,075,919	35,075,919	0	0	100.00
	0	35,075,919		
40,000,000	39,897,000	0	-103,000	99.74
	0	39,897,000		
40,000,000	39,897,000	0	-103,000	99.74
	0	39,897,000		
370,000,000	370,000,000	0	0	100.00
	0	370,000,000		
370,000,000	370,000,000	0	0	100.00
	0	370,000,000		

經
歲出機關
中華民國106

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
			03	5226011003-4* 建設下世代科研與智慧 學習環境	30,000,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	30,000,000	0	0	0
						0	0	0
		02		6126011000-7 城鄉建設	499,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	6126011001-0 公共服務據點整備	19,000,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	19,000,000	0	0	0
						0	-550,000	-550,000
				04 獎補助費	0	0	0	0
						0	550,000	550,000
			01	6126011001-0* 公共服務據點整備	480,000,000	0	0	0
						0	0	0
				04 獎補助費	480,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	980,290,000	0	0	0
						0	0	0

濟部

別決算表

年度至107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
30,000,000	29,199,475	0	-800,525	97.33
	0	29,199,475		
30,000,000	29,199,475	0	-800,525	97.33
	0	29,199,475		
499,000,000	42,515,145	389,362,134	-21,594,082	95.67
	45,528,639	477,405,918		
19,000,000	18,990,901	0	-9,099	99.95
	0	18,990,901		
18,450,000	18,449,495	0	-505	100.00
	0	18,449,495		
550,000	541,406	0	-8,594	98.44
	0	541,406		
480,000,000	23,524,244	389,362,134	-21,584,983	95.50
	45,528,639	458,415,017		
480,000,000	23,524,244	389,362,134	-21,584,983	95.50
	45,528,639	458,415,017		
980,290,000	522,846,188	389,362,134	-22,553,039	97.70
	45,528,639	957,736,961		

經濟部
平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	133,155,544	0	2 負債	45,528,639	0
11 流動資產	133,155,544	0	21 流動負債	45,528,639	0
110398 其他應收款	4,393,988	0	210501 應付其他政府款	45,528,639	0
110901 預付款	128,761,556	0	3 淨資產	87,626,905	0
			31 資產負債淨額	87,626,905	0
			310101 資產負債淨額	87,626,905	0
合 計	133,155,544	0	合 計	133,155,544	0

經濟部
現金出納表
中華民國106年度至107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	651,612,744
1.本年度歲入	5,000
(1.)實現數	5,000
2.其他應收款淨(增)減數	-4,393,988
(1.)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-4,393,988
3.公庫撥入數	656,001,732
(1.)本年度歲出撥款	656,001,732
收 項 總 計	651,612,744
付項	
一、本期支出	651,612,744
1.本年度歲出	957,736,961
(1.)實現數	522,846,188
(2.)應付數	45,528,639
(3.)保留數	389,362,134
2.歲出應付數	-45,528,639
(1.)本年度新增應付數(-)	-45,528,639
3.歲出保留數	-389,362,134
(1.)本年度新增保留數(-)	-389,362,134
4.預付款淨增(減)數	128,761,556
5.繳付公庫數	5,000
(1.)本年度歲入繳庫	5,000
二、本期結存	0
付 項 總 計	651,612,744

經濟部
其他應收款明細表
中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		4,393,988	
			本年度部分		4,393,988	
			107 一百零七年度		4,393,988	
			6126011000-7 城鄉建設	4,393,988		
			6126011001-0* 公共服務據點整備	4,393,988		
			總 計		4,393,988	

經濟部
預付款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		128,761,556	
			本年度部分		128,761,556	
			107 一百零七年度		128,761,556	
			6126011000-7 城鄉建設	128,761,556		
			6126011001-0* 公共服務據點整備	128,761,556		
			總 計		128,761,556	

經濟部
應付其他政府款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		45,528,639	
			本年度部分		45,528,639	
			107 一百零七年度		45,528,639	
			6126011000-7 城鄉建設	45,528,639		
			6126011001-0* 公共服務據點整備	45,528,639		
			總 計		45,528,639	

本 頁 空 白

經
歲出用途別
中華民國106

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
07	01	01		0026000000-1 經濟部主管	0	24,608,144	410,438,406	0	435,046,550
				0026010000-8 經濟部	0	24,608,144	410,438,406	0	435,046,550
				5226011000-6 數位建設	0	6,158,649	409,897,000	0	416,055,649
			01	5226011001-9 推動資安基礎建設	0	6,158,649	0	0	6,158,649
			02	5226011002-1 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	39,897,000	0	39,897,000
			03	5226011003-4 建設下世代科研與智慧學習環境	0	0	370,000,000	0	370,000,000
			02	6126011000-7 城鄉建設	0	18,449,495	541,406	0	18,990,901
			01	6126011001-0 公共服務據點整備	0	18,449,495	541,406	0	18,990,901
				小 計	0	24,608,144	410,438,406	0	435,046,550
				0026000000-1 經濟部主管	0	0	0	0	0
				0026010000-8 經濟部	0	0	0	0	0
			02	6126011000-7 城鄉建設	0	0	0	0	0
07	01	02	01	6126011001-0 公共服務據點整備	0	0	0	0	0
				保 留 數 小 計	0	0	0	0	0
				合 計	0	24,608,144	410,438,406	0	435,046,550

濟部

決算分析表

年度至107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	35,075,919	98,252,358	133,328,277	568,374,827	
0	35,075,919	98,252,358	133,328,277	568,374,827	
0	35,075,919	29,199,475	64,275,394	480,331,043	
0	35,075,919	0	35,075,919	41,234,568	
0	0	0	0	39,897,000	
0	0	29,199,475	29,199,475	399,199,475	
0	0	69,052,883	69,052,883	88,043,784	
0	0	69,052,883	69,052,883	88,043,784	
0	35,075,919	98,252,358	133,328,277	568,374,827	
0	0	389,362,134	389,362,134	389,362,134	
0	0	389,362,134	389,362,134	389,362,134	
0	0	389,362,134	389,362,134	389,362,134	
0	0	389,362,134	389,362,134	389,362,134	
0	0	389,362,134	389,362,134	389,362,134	
0	35,075,919	487,614,492	522,690,411	957,736,961	

經
歲出用途別
中華民國106

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	推動資安基礎建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	建設下世代科研與智慧學習環境
02業務費	6,158,649	0	0
0203 通訊費	0	0	0
0215 資訊服務費	6,131,289	0	0
0250 按日按件計資酬金	27,360	0	0
0251 委辦費	0	0	0
0271 物品	0	0	0
0279 一般事務費	0	0	0
0291 國內旅費	0	0	0
03設備及投資	35,075,919	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	35,075,919	0	0
04獎補助費	0	39,897,000	399,199,475
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	39,897,000	399,199,475
小計	41,234,568	39,897,000	399,199,475
04獎補助費	0	0	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	0
保留數小計	0	0	0
合計	41,234,568	39,897,000	399,199,475

濟部
決算累計表
年度至107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
公共服務據點整備				合計
18,449,495				24,608,144
180,000				180,000
0				6,131,289
9,930				37,290
18,000,000				18,000,000
40,215				40,215
93,294				93,294
126,056				126,056
0				35,075,919
0				35,075,919
69,594,289				508,690,764
40,520,827				40,520,827
29,073,462				29,073,462
0				439,096,475
88,043,784				568,374,827
389,362,134				389,362,134
254,820,004				254,820,004
134,542,130				134,542,130
389,362,134				389,362,134
477,405,918				957,736,961

收入實現數與繳

中華民國106年

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	5,000	0	0
本年度收入	5,000	0	0
0426010301 一般賠償收入	5,000	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

部

付公庫數分析表

度至107年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

支出實現數與公

經資門併計

中華民國106年

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	522,846,188	128,761,556	0	0
本年度	522,846,188	128,761,556	0	0
一、本年度經費	522,846,188	128,761,556	0	0
5226011001 推動資安基礎建設	41,234,568	0	0	0
5226011002 建構開放政府及智慧城鄉服務	39,897,000	0	0	0
5226011003 建設下世代科研與智慧學習環境	399,199,475	0	0	0
6126011001 公共服務據點整備	42,515,145	128,761,556	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

部

庫撥入數分析表

度至107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	4,393,988	0	656,001,732	306,129,217
0	4,393,988	0	656,001,732	306,129,217
0	4,393,988	0	656,001,732	306,129,217
0	0	0	41,234,568	0
0	0	0	39,897,000	0
0	0	0	399,199,475	0
0	4,393,988	0	175,670,689	306,129,217
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

經濟部
收入支出彙計表
中華民國106年度至107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	656,006,732	0	656,006,732
公庫撥入數	656,001,732	0	656,001,732
罰款及賠償收入	5,000	0	5,000
支出	568,379,827	0	568,379,827
繳付公庫數	5,000	0	5,000
業務支出	24,608,144	0	24,608,144
設備及投資支出	35,075,919	0	35,075,919
獎補助支出	508,690,764	0	508,690,764
收支餘絀	87,626,905	0	87,626,905

經濟部

歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度至107年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	0426010301-6 一般賠償收入	5,000		係廠商違約罰款收入。
	小計	5,000		
	合計	5,000		

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	6126011001-0* 公共服務據點整備	45,528,639	389,362,134	434,890,773	90.60
	資本門小計	45,528,639	389,362,134	434,890,773	90.60
	經資門小計	45,528,639	389,362,134	434,890,773	87.15
	資本門合計	45,528,639	389,362,134	434,890,773	90.60
	經資門合計	45,528,639	389,362,134	434,890,773	87.15

濟部
分析表

度至107年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A5	264,795,000	受整體作業期程延後影響，委託設計招標程序已完成，惟工程尚未發包，已持續進行中，爰保留264,795,000元至108年度繼續執行。	
	A7	3,504,800	因應變更設計需求展延工期，工程仍在進行中，爰保留3,504,800元至108年度繼續執行。	
	A13	62,500,000	計畫履約期限跨年度，尚未執行完成，爰保留62,500,000元至108年度繼續執行。	
	C13	87,588,745	計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收，或計畫履約期限跨年度，尚未執行完成，爰保留87,588,745元至108年度繼續執行。	
	C17	16,502,228	因受補助地方政府配合款未能及時籌編，致延後招標，簽約程序尚在辦理中，須跨年度執行，爰保留16,502,228元至108年度繼續執行。	
		434,890,773		
		434,890,773		
		434,890,773		
		434,890,773		

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	5226011001-9 推動資安基礎建設	55,432	0.13	10	55,432
	5226011002-1 建構開放政府及智慧城鄉服務	103,000	0.26	6	103,000
	5226011003-4 建設下世代科研與智慧學習環境	800,525	0.20		0
	6126011001-0 公共服務據點整備	21,594,082	4.33	1	505
				6	8,594
	小計	22,553,039	2.30		167,531
	合計	22,553,039	2.30		167,531

濟部

免、註銷) 分析表

度至107年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
		0		
	6	800,525		
	6	21,584,983		
		0		
		22,385,508		
		22,385,508		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
一. 補助其他 政府機關		公共服務 據點整備	458,956,423	152,827,206
1. 中央政府機 關學校間			-	-
2. 地方政府		公共服務 據點整備	458,956,423	152,827,206
(1)直轄市政 府		公共服務 據點整備	295,340,831	83,644,047
新北市政府 小計		公共服務 據點整備	198,871,000	52,124,000
新北市政府	新北市三重區光明公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	465,000	465,000
新北市政府	新北市三重區光明公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	13,396,800	-
新北市政府	新北市三重區中央公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	347,000	347,000
新北市政府	新北市三重區中央公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	4,736,000	-
新北市政府	新北市新莊區第一公有零售市場第一公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	380,000	380,000
新北市政府	新北市新莊區第一公有零售市場第一公有零售市場A耐震補強計畫	公共服務據點整備	8,398,000	-
新北市政府	新北市新莊區第一公有零售市場第一公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	229,000	229,000
新北市政府	新北市蘆洲區長安公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	415,000	415,000
新北市政府	新北市蘆洲區長安公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	7,615,200	-
新北市政府	新北市中和區民享公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	447,000	447,000
新北市政府	新北市中和區民享公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	12,995,000	-
新北市政府	新北市永和區溪州公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	330,000	330,000
新北市政府	新北市萬里區萬里公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	236,000	236,000
新北市政府	新北市萬里區萬里公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	5,670,000	-
新北市政府	新北市瑞芳區第一公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	455,000	455,000
新北市政府	新北市瑞芳區第一公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	20,000,000	-
新北市政府	新北市深坑區深坑公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	335,000	335,000
新北市政府	新北市深坑區深坑公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	6,737,000	-
新北市政府	新北市貢寮區澳底公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	361,000	361,000
新北市政府	新北市貢寮區澳底公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	12,336,000	-
新北市政府	新北市三重區重新公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	9,516,000	2,854,800
新北市政府	新北市蘆洲區永平公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	8,866,000	7,092,800
新北市政府	新北市新店區中央公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	8,658,000	6,926,400
新北市政府	新北市林口區林口公有零售市場耐震拆除重建計畫	公共服務據點整備	62,500,000	31,250,000
新北市政府	新北市土城區中央公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	8,495,000	-
新北市政府	新北市金山區金山公有零售市場金山公有零售市場A耐震補強計畫	公共服務據點整備	1,597,000	-
新北市政府	新北市金山區金山公有零售市場金山公有零售市場B耐震補強計畫	公共服務據點整備	1,781,000	-
新北市政府	新北市金山區金山公有零售市場金山公有零售市場C耐震補強計畫	公共服務據點整備	1,375,000	-
新北市政府	新北市金山區金山公有零售市場金山公有零售市場D1耐震補強計畫	公共服務據點整備	199,000	-
桃園市政府 小計		公共服務 據點整備	499,793	499,793
桃園市政府	桃園市桃園區永和公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	499,793	499,793

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算 比較增減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
306,129,217	458,956,423	-								
-	-	-						-		
306,129,217	458,956,423	-						-		均依據「經濟部辦公 有零售市場 建築物耐震 能力評估及 補強拆除重 建工程補助 作業要點」 辦理。
211,696,784	295,340,831	-						-		
146,747,000	198,871,000	-						-		
-	465,000	-	✓		✓			-		
13,396,800	13,396,800	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
-	347,000	-	✓		✓			-		
4,736,000	4,736,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
-	380,000	-	✓		✓			-		
8,398,000	8,398,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
-	229,000	-	✓		✓			-		
-	415,000	-	✓		✓			-		
7,615,200	7,615,200	-		✓	✓		委設招標程序辦理中。	-		
-	447,000	-	✓		✓			-		
12,995,000	12,995,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
-	330,000	-	✓		✓			-		
-	236,000	-	✓		✓			-		
5,670,000	5,670,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
-	455,000	-	✓		✓			-		
20,000,000	20,000,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
-	335,000	-	✓		✓			-		
6,737,000	6,737,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
-	361,000	-	✓		✓			-		
12,336,000	12,336,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
6,661,200	9,516,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
1,773,200	8,866,000	-		✓	✓		因應變更設計需求並展延工期，工程仍在進行	-		
1,731,600	8,658,000	-		✓	✓		因應變更設計需求並展延工期，工程仍在進行	-		
31,250,000	62,500,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
8,495,000	8,495,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
1,597,000	1,597,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
1,781,000	1,781,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
1,375,000	1,375,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
199,000	199,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
-	499,793	-						-		
-	499,793	-	✓		✓			-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
臺中市政府 小計		公共服務 據點整備	26,293,897	21,555,212
臺中市政府	台中市中德公有零售市場中德公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市中德公有零售市場中德公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	365,765	297,600
臺中市政府	台中市福安公有零售市場福安公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市福安公有零售市場福安公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	394,741	324,000
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場北區一心公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	344,543	280,000
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	343,559	279,200
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,363	84,000
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場L耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,363	84,000
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場M耐震詳評計畫	公共服務據點整備	196,882	160,000
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場N耐震詳評計畫	公共服務據點整備	196,882	160,000
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場Q耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,363	84,000
臺中市政府	台中市北區一心公有零售市場S耐震詳評計畫	公共服務據點整備	141,755	115,200
臺中市政府	台中市中央公有零售市場中央公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市合作公有零售市場合作公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市合作公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	236,655	195,200
臺中市政府	台中市合作公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	126,087	104,000
臺中市政府	台中市合作公有零售市場C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	106,689	88,000
臺中市政府	台中市合作公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,840	84,000
臺中市政府	台中市大甲第一公有零售市場大甲第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大甲第一公有零售市場大甲第一公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	453,911	369,600
臺中市政府	台中市大新公有零售市場大新公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大新公有零售市場大新公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	404,781	332,000
臺中市政府	台中市日南公有零售市場日南公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市日南公有零售市場日南公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,200	84,000
臺中市政府	台中市平等公有零售市場平等公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市平等公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	305,071	248,000
臺中市政府	台中市后里第一公有零售市場后里第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市后里第一公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	337,633	278,400
臺中市政府	台中市后里第一公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	402,637	332,000
臺中市政府	台中市后里第三公有零售市場后里第三公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市后里第三公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	184,256	152,000
臺中市政府	台中市后里第三公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	137,707	113,600
臺中市政府	台中市后里第三公有零售市場C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	129,950	107,200
臺中市政府	台中市后里第三公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,826	84,000
臺中市政府	台中市后里第三公有零售市場E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,826	84,000
臺中市政府	台中市沙鹿公有零售市場沙鹿公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市沙鹿公有零售市場沙鹿公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	499,085	406,400
臺中市政府	台中市梧棲第一公有零售市場梧棲第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市梧棲第一公有零售市場梧棲第一公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	342,075	279,200
臺中市政府	台中市梧棲第二公有零售市場梧棲第二公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市梧棲第二公有零售市場梧棲第二公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	372,562	304,000
臺中市政府	台中市第三公有零售市場第三公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金 額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
4,738,685	26,293,897	-						-		
-	455	-	✓		✓			-		
68,165	365,765	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
70,741	394,741	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
64,543	344,543	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
64,359	343,559	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,363	103,363	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,363	103,363	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
36,882	196,882	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
36,882	196,882	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,363	103,363	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
26,555	141,755	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
41,455	236,655	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
22,087	126,087	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,689	106,689	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,840	101,840	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
84,311	453,911	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
72,781	404,781	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,200	103,200	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
57,071	305,071	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
59,233	337,633	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
70,637	402,637	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
32,256	184,256	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
24,107	137,707	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
22,750	129,950	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,826	101,826	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,826	101,826	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
92,685	499,085	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
62,875	342,075	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
68,562	372,562	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
臺中市政府	台中市第三公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	192,118	158,400
臺中市政府	台中市第三公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,881	84,000
臺中市政府	台中市第三公有零售市場C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	322,138	265,600
臺中市政府	台中市第三公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	120,316	99,200
臺中市政府	台中市第三公有零售市場E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,881	84,000
臺中市政府	台中市第三公有零售市場F耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,881	84,000
臺中市政府	台中市第三公有零售市場G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,881	84,000
臺中市政府	台中市第三公有零售市場H耐震詳評計畫	公共服務據點整備	216,376	178,400
臺中市政府	台中市第三公有零售市場I耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,881	84,000
臺中市政府	台中市第三公有零售市場J耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,881	84,000
臺中市政府	台中市第三公有零售市場K耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,881	84,000
臺中市政府	台中市第三公有零售市場L耐震詳評計畫	公共服務據點整備	155,247	128,000
臺中市政府	台中市篤行公有零售市場篤行公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市篤行公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	138,577	112,800
臺中市政府	台中市篤行公有零售市場F耐震詳評計畫	公共服務據點整備	259,462	211,200
臺中市政府	台中市篤行公有零售市場J耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,195	84,000
臺中市政府	台中市豐原第一公有零售市場豐原第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市豐原第一公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	110,735	91,200
臺中市政府	台中市豐原第一公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	427,398	352,000
臺中市政府	台中市太平公有零售市場太平公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市太平公有零售市場太平公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	378,757	311,200
臺中市政府	台中市大肚公有零售市場大肚公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大肚公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	113,003	92,000
臺中市政府	台中市大肚公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,177	84,000
臺中市政府	台中市大肚公有零售市場G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,177	84,000
臺中市政府	台中市大肚公有零售市場H耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,177	84,000
臺中市政府	台中市大肚公有零售市場I耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,177	84,000
臺中市政府	台中市外埔公有零售市場外埔公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市外埔公有零售市場外埔公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	403,117	328,800
臺中市政府	台中市第二公有零售市場第二公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市第二公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	319,235	263,200
臺中市政府	台中市第二公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	284,304	234,400
臺中市政府	台中市第二公有零售市場C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	316,324	260,800
臺中市政府	台中市第二公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	177,569	146,400
臺中市政府	台中市第二公有零售市場E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	130,993	108,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場H耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場I耐震詳評計畫	公共服務據點整備	159,133	131,200
臺中市政府	台中市第二公有零售市場J耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場K耐震詳評計畫	公共服務據點整備	207,649	171,200
臺中市政府	台中市第二公有零售市場L耐震詳評計畫	公共服務據點整備	122,261	100,800
臺中市政府	台中市第二公有零售市場M耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場N耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場O耐震詳評計畫	公共服務據點整備	204,738	168,800
臺中市政府	台中市第二公有零售市場P耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
33,718	192,118	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,881	101,881	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
56,538	322,138	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
21,116	120,316	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,881	101,881	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,881	101,881	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,881	101,881	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
37,976	216,376	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,881	101,881	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,881	101,881	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,881	101,881	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
27,247	155,247	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
25,777	138,577	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
48,262	259,462	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,195	103,195	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,535	110,735	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
75,398	427,398	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
67,557	378,757	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
21,003	113,003	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,177	103,177	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,177	103,177	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,177	103,177	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,177	103,177	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
74,317	403,117	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
56,035	319,235	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
49,904	284,304	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
55,524	316,324	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
31,169	177,569	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
22,993	130,993	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
27,933	159,133	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
36,449	207,649	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
21,461	122,261	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
35,938	204,738	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
臺中市政府	台中市第二公有零售市場Q耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場R耐震詳評計畫	公共服務據點整備	239,669	197,600
臺中市政府	台中市第二公有零售市場S耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場T耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場U耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場V耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場W耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場X耐震詳評計畫	公共服務據點整備	170,776	140,800
臺中市政府	台中市第二公有零售市場Y耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市第二公有零售市場Z耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,883	84,000
臺中市政府	台中市潭子公有零售市場潭子公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市潭子公有零售市場潭子公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	330,324	272,000
臺中市政府	台中市霧峰第一公有零售市場霧峰第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市霧峰第一公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	102,258	84,000
臺中市政府	台中市霧峰第一公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	124,657	102,400
臺中市政府	台中市霧峰第一公有零售市場C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	102,258	84,000
臺中市政府	台中市霧峰第一公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	102,258	84,000
臺中市政府	台中市霧峰第一公有零售市場E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	129,527	106,400
臺中市政府	台中市霧峰第一公有零售市場F耐震詳評計畫	公共服務據點整備	172,378	141,600
臺中市政府	台中市霧峰第一公有零售市場G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	234,707	192,800
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場大雅第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	335,328	276,000
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	102,056	84,000
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	209,222	172,000
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	102,178	84,000
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場F耐震詳評計畫	公共服務據點整備	128,452	105,600
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	200,463	164,800
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場H耐震詳評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場I耐震詳評計畫	公共服務據點整備	380,283	313,600
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場J耐震詳評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場K耐震詳評計畫	公共服務據點整備	327,025	268,800
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場L耐震詳評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場M耐震詳評計畫	公共服務據點整備	218,949	180,800
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場N耐震詳評計畫	公共服務據點整備	107,537	88,800
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場O耐震詳評計畫	公共服務據點整備	148,227	122,400
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場P耐震詳評計畫	公共服務據點整備	267,389	220,800
臺中市政府	台中市大雅第一公有零售市場Q耐震詳評計畫	公共服務據點整備	101,724	84,000
臺中市政府	台中市神岡公有零售市場神岡公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市神岡公有零售市場神岡公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	276,440	228,000
臺中市政府	台中市大進公有零售市場大進公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市大進公有零售市場大進公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	420,267	344,800
臺中市政府	台中市小康公有零售市場小康公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市小康公有零售市場小康公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	436,687	358,400
臺中市政府	台中市南屯公有零售市場南屯公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
42,069	239,669	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
29,976	170,776	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,883	101,883	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
58,324	330,324	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,258	102,258	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
22,257	124,657	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,258	102,258	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,258	102,258	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
23,127	129,527	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
30,778	172,378	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
41,907	234,707	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
59,328	335,328	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,056	102,056	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
37,222	209,222	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,178	102,178	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
22,852	128,452	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
35,663	200,463	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
66,683	380,283	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
58,225	327,025	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
38,149	218,949	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,737	107,537	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
25,827	148,227	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
46,589	267,389	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,724	101,724	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
48,440	276,440	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
75,467	420,267	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
78,287	436,687	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
臺中市政府	台中市南屯公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	214,005	176,000
臺中市政府	台中市南屯公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	102,139	84,000
臺中市政府	台中市南屯公有零售市場C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	102,139	84,000
臺中市政府	台中市南屯公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	124,512	102,400
臺中市政府	台中市南屯公有零售市場E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	123,539	101,600
臺中市政府	台中市南屯公有零售市場F耐震詳評計畫	公共服務據點整備	121,594	100,000
臺中市政府	台中市清水第一公有零售市場清水第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市清水第一公有零售市場清水第一公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	480,803	392,000
臺中市政府	台中市清水第二公有零售市場清水第二公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市清水第二公有零售市場清水第二公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	453,807	369,600
臺中市政府	台中市第一公有零售市場第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市第五公有零售市場第五公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	455	455
臺中市政府	台中市第五公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	309,251	251,200
臺中市政府	台中市第五公有零售市場B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	183,187	148,800
臺中市政府	台中市第五公有零售市場D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	119,170	96,800
臺中市政府	台中市第五公有零售市場E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場F耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場H耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場I耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場J耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場K耐震詳評計畫	公共服務據點整備	122,125	99,200
臺中市政府	台中市第五公有零售市場L耐震詳評計畫	公共服務據點整備	198,945	161,600
臺中市政府	台中市第五公有零售市場M耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場N耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場O耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市第五公有零售市場P耐震詳評計畫	公共服務據點整備	103,412	84,000
臺中市政府	台中市龍泉公有零售市場龍泉公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	454	454
臺中市政府	台中市龍泉公有零售市場龍泉公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	306,076	249,600
臺中市政府	台中市追分公有零售市場追分公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	454	454
臺中市政府	台中市追分公有零售市場追分公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	167,420	136,800
臺中市政府	台中市東義公有超級市場東義公有超級市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	454	454
臺中市政府	台中市東義公有超級市場東義公有超級市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	408,464	332,000
臺中市政府	台中市大墩公有超級市場大墩公有超級市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	454	454
臺中市政府	台中市大墩公有超級市場大墩公有超級市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	414,401	340,000
臺中市政府	台中市中仁公有超級市場中仁公有超級市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	454	454
臺中市政府	台中市中仁公有超級市場中仁公有超級市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	410,586	336,800
臺中市政府	台中市中清公有超級市場中清公有超級市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	454	454
臺中市政府	台中市中清公有超級市場中清公有超級市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	400,996	325,600
臺中市政府	台中市東正公有超級市場東正公有超級市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	454	454
臺中市政府	台中市東正公有超級市場東正公有超級市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	401,304	330,400
臺中市政府	台中市大益公有超級市場大益公有超級市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	454	454
臺中市政府	台中市大益公有超級市場大益公有超級市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	447,374	363,200
臺南市政府 小計		公共服務 據點整備	68,578,240	8,868,641

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金 額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)									
38,005	214,005	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,139	102,139	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
18,139	102,139	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
22,112	124,512	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
21,939	123,539	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
21,594	121,594	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
88,803	480,803	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
84,207	453,807	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	455	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
58,051	309,251	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
34,387	183,187	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
22,370	119,170	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
22,925	122,125	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
37,345	198,945	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
19,412	103,412	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	454	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
56,476	306,076	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	454	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
30,620	167,420	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	454	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
76,464	408,464	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	454	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
74,401	414,401	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	454	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
73,786	410,586	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	454	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
75,396	400,996	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	454	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
70,904	401,304	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	454	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
84,174	447,374	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
59,709,599	68,578,240	-						-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
臺南市政府	臺南市中西區永樂公有零售市場永樂公有零售市場(1棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	436,896	436,896
臺南市政府	臺南市中西區永樂公有零售市場永樂公有零售市場(2棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	464,270	464,270
臺南市政府	臺南市六甲區六甲公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	565,660	565,660
臺南市政府	臺南市歸仁區歸仁公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	600,000	600,000
臺南市政府	臺南市佳里區中山公有零售市場中山公有零售市場(1棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	374,442	374,442
臺南市政府	臺南市佳里區中山公有零售市場中山公有零售市場(2棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市佳里區中山公有零售市場中山公有零售市場(3棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市佳里區中山公有零售市場中山公有零售市場(4棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市佳里區中山公有零售市場中山公有零售市場(5棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市中西區第一小康公有零售市場第一小康公有零售市場(1棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	406,435	406,435
臺南市政府	臺南市中西區第一小康公有零售市場第一小康公有零售市場(2棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市西港區後營公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	151,810	151,810
臺南市政府	臺南市安平區安平公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	456,698	456,698
臺南市政府	臺南市麻豆區市三公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	520,146	520,146
臺南市政府	臺南市南區金華公有零售市場金華公有零售市場 (1棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	389,736	389,736
臺南市政府	臺南市南區金華公有零售市場金華公有零售市場 (2棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市南區金華公有零售市場金華公有零售市場 (3棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市南區金華公有零售市場金華公有零售市場 (4棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(1棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	561,882	561,882
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(2棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	434,693	434,693
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(3棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	215,730	215,730
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(4棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(5棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(6棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	183,600	183,600
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(7棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	193,800	193,800
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(8棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	240,677	240,677
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(9棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	263,415	263,415
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(10棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	170,531	170,531
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(11棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	276,420	276,420
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(12棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(13棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	176,800	176,800
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(14棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(15棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市麻豆區市五公有零售市場市五公有零售市場(16棟)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	127,500
臺南市政府	臺南市中西區水仙宮公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	367,533	-
臺南市政府	臺南市新營區市一公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	600,000	-
臺南市政府	臺南市中西區復興公有零售市場復興公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	372,991	-
臺南市政府	臺南市中西區復興公有零售市場復興公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	281,240	-
臺南市政府	臺南市中西區復興公有零售市場復興公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,655	-
臺南市政府	臺南市中西區復興公有零售市場復興公有零售市場(4)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,655	-
臺南市政府	臺南市鹽水區鹽水公有零售市場鹽水公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	582,000	-
臺南市政府	臺南市南區文華公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	509,000	-
臺南市政府	臺南市白河區白河公有零售市場白河公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	459,582	-
臺南市政府	臺南市白河區白河公有零售市場白河公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,607	-

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算 比較增減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
-	436,896	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	464,270	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	565,660	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	600,000	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	374,442	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	406,435	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	151,810	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	456,698	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	520,146	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	389,736	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	561,882	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	434,693	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	215,730	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	183,600	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	193,800	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	240,677	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	263,415	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	170,531	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	276,420	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	176,800	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
-	127,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
367,533	367,533	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
600,000	600,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
372,991	372,991	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
281,240	281,240	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,655	127,655	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,655	127,655	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
582,000	582,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
509,000	509,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
459,582	459,582	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

[illegible]

濟部
關或團體個人經費報告表
度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
405,748	405,748	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
234,277	234,277	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
405,748	405,748	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,607	127,607	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
185,428	185,428	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
275,152	275,152	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
571,000	571,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
502,000	502,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
483,000	483,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
399,000	399,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
166,000	166,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
338,906	338,906	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,589	127,589	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,589	127,589	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,589	127,589	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,589	127,589	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,589	127,589	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,589	127,589	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
268,200	268,200	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
臺南市政府	臺南市安南區和順公有零售市場和順公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,620	-
臺南市政府	臺南市安南區和順公有零售市場和順公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	268,200	-
臺南市政府	臺南市佳里區佳興公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	358,505	-
臺南市政府	臺南市新市區新市公有零售市場新市公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	469,000	-
臺南市政府	臺南市後壁區菁寮公有零售市場菁寮公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	229,384	-
臺南市政府	臺南市後壁區菁寮公有零售市場菁寮公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,658	-
臺南市政府	臺南市後壁區菁寮公有零售市場菁寮公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,658	-
臺南市政府	臺南市永康區永康公有零售市場永康公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市永康區永康公有零售市場永康公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市永康區永康公有零售市場永康公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市永康區永康公有零售市場永康公有零售市場(4)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市永康區永康公有零售市場永康公有零售市場(5)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市永康區永康公有零售市場永康公有零售市場(6)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市永康區永康公有零售市場永康公有零售市場(7)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市後壁區安溪公有零售市場安溪公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	168,413	-
臺南市政府	臺南市後壁區安溪公有零售市場安溪公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,556	-
臺南市政府	臺南市後壁區安溪公有零售市場安溪公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,556	-
臺南市政府	臺南市山上區山上公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	308,543	-
臺南市政府	臺南市將軍區漚汪公有零售市場漚汪公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市將軍區漚汪公有零售市場漚汪公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市將軍區漚汪公有零售市場漚汪公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市將軍區漚汪公有零售市場漚汪公有零售市場(4)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市將軍區漚汪公有零售市場漚汪公有零售市場(5)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市將軍區漚汪公有零售市場漚汪公有零售市場(6)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市將軍區漚汪公有零售市場漚汪公有零售市場(7)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市善化區善化公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	587,000	-
臺南市政府	臺南市將軍區將軍公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	241,239	-
臺南市政府	臺南市仁德區仁德公有零售市場仁德公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	524,501	-
臺南市政府	臺南市仁德區仁德公有零售市場仁德公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	542,484	-
臺南市政府	臺南市學甲區頂洲公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市東區虎尾寮公有零售市場虎尾寮公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	529,621	-
臺南市政府	臺南市柳營區小腳腿公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,500	-
臺南市政府	臺南市左鎮區左鎮公有零售市場左鎮公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	195,364	-
臺南市政府	臺南市左鎮區左鎮公有零售市場左鎮公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,585	-
臺南市政府	臺南市左鎮區左鎮公有零售市場左鎮公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,585	-
臺南市政府	臺南市左鎮區左鎮公有零售市場左鎮公有零售市場(4)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,585	-
臺南市政府	臺南市左鎮區左鎮公有零售市場左鎮公有零售市場(5)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,585	-
臺南市政府	臺南市左鎮區左鎮公有零售市場左鎮公有零售市場(6)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,585	-
臺南市政府	臺南市左鎮區左鎮公有零售市場左鎮公有零售市場(7)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,585	-
臺南市政府	臺南市左鎮區左鎮公有零售市場左鎮公有零售市場(8)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,585	-
臺南市政府	臺南市下營區中營公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	143,055	-
臺南市政府	臺南市柳營區柳營公有零售市場柳營公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	279,527	-
臺南市政府	臺南市柳營區柳營公有零售市場柳營公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	127,783	-
臺南市政府	臺南市柳營區柳營公有零售市場柳營公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	155,736	-

濟部
關或團體個人經費報告表
度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完成	未 完成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
127,620	127,620	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
268,200	268,200	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
358,505	358,505	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
469,000	469,000	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
229,384	229,384	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,658	127,658	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,658	127,658	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
168,413	168,413	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,556	127,556	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,556	127,556	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
308,543	308,543	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
587,000	587,000	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
241,239	241,239	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
524,501	524,501	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
542,484	542,484	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
529,621	529,621	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,500	127,500	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
195,364	195,364	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,585	127,585	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,585	127,585	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,585	127,585	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,585	127,585	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,585	127,585	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,585	127,585	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,585	127,585	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
143,055	143,055	-	✓	✓			計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
279,527	279,527	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,783	127,783	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
155,736	155,736	-	✓	✓			計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

[illegible]

經濟部
關或團體個人經費報告表
度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
180,000	180,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
160,000	160,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
206,000	206,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
144,000	144,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
145,000	145,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
136,000	136,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

[illegible]

濟部
關或團體個人經費報告表
度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
258,000	258,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
268,000	268,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
241,000	241,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
291,000	291,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
291,000	291,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
240,000	240,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
304,000	304,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
314,000	314,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
128,000	128,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
314,000	314,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
258,000	258,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
314,000	314,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
291,985	291,985	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,557	127,557	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
299,957	299,957	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,557	127,557	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,557	127,557	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
170,408	170,408	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
127,556	127,556	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
171,435	171,435	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
229,245	229,245	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
163,461	163,461	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
臺南市政府	臺南市東區崇德公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	400,000	-
臺南市政府	臺南市北門區北門公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	408,944	-
臺南市政府	臺南市楠西區楠西公有零售市場楠西公有零售市場(1)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	277,000	-
臺南市政府	臺南市楠西區楠西公有零售市場楠西公有零售市場(2)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	290,000	-
臺南市政府	臺南市楠西區楠西公有零售市場楠西公有零售市場(3)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	239,000	-
臺南市政府	臺南市楠西區楠西公有零售市場楠西公有零售市場(4)耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	354,000	-
臺南市政府	臺南市新營區新營市三公有零售市場新營市三公有零售市場(南棟)耐震能力補強補助計畫	公共服務據點整備	10,560,385	-
臺南市政府	臺南市新營區新營市三公有零售市場新營市三公有零售市場(東棟)耐震能力補強補助計畫	公共服務據點整備	3,385,449	-
臺南市政府	臺南市新營區新營市三公有零售市場新營市三公有零售市場(北棟)耐震能力補強補助計畫	公共服務據點整備	2,668,717	-
臺南市政府	臺南市新營區新營市三公有零售市場新營市三公有零售市場(西棟)耐震能力補強補助計畫	公共服務據點整備	3,385,449	-
臺南市政府	臺南市西港區西港公有零售市場西港公有零售市場(市場棟)耐震能力補強補助計畫	公共服務據點整備	5,565,295	-
臺南市政府	臺南市西港區西港公有零售市場西港公有零售市場(辦公室棟)耐震能力補強補助計畫	公共服務據點整備	205,705	-
高雄市政府 小計		公共服務 據點整備	1,097,901	596,401
高雄市政府	楠梓公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,525	5,525
高雄市政府	果貿公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,525	5,525
高雄市政府	鼓山第三公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,525	5,525
高雄市政府	鼓山第三公有零售市場中央攤台區耐震詳評計畫	公共服務據點整備	246,075	246,075
高雄市政府	苓雅公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,525	5,525
高雄市政府	苓雅公有零售市場中央攤台區耐震詳評計畫	公共服務據點整備	328,226	328,226
高雄市政府	旗津區中興公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	501,500	-
(2)臺灣省各 縣市政府		公共服務 據點整備	163,615,592	69,183,159
基隆市政府 小計		公共服務 據點整備	44,283,096	-
基隆市政府	基隆市安樂區三民公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	296,096	-
基隆市政府	基隆市仁愛區博愛公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	14,738,000	-
基隆市政府	基隆市信義區東光公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	4,066,000	-
基隆市政府	基隆市暖暖區源遠公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	3,375,000	-
基隆市政府	基隆市七堵區七堵公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	2,431,000	-
基隆市政府	基隆市中正區調和公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	10,276,000	-
基隆市政府	基隆市中正區祥豐公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	9,101,000	-
基隆市政府	基隆市中正區富貴公有零售市場耐震拆除重建計畫	公共服務據點整備	-	-
新竹市政府 小計		公共服務 據點整備	43,671,000	12,862,800
新竹市政府	北區中央商場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	519,000	-
新竹市政府	北區西門公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	276,000	-
新竹市政府	東區東門公有零售市場耐震補強計畫	公共服務據點整備	9,463,000	2,838,900
新竹市政府	東區龍山綜合大樓耐震補強計畫	公共服務據點整備	7,966,000	2,389,800
新竹市政府	北區北門公有零售市場耐震拆除重建計畫	公共服務據點整備	25,447,000	7,634,100
新竹縣政府 小計		公共服務 據點整備	3,887,382	3,790,758

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金 額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
400,000	400,000	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
408,944	408,944	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
277,000	277,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
290,000	290,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
239,000	239,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
354,000	354,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
10,560,385	10,560,385	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
3,385,449	3,385,449	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
2,668,717	2,668,717	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
3,385,449	3,385,449	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
5,565,295	5,565,295	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
205,705	205,705	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
501,500	1,097,901	-						-		
-	5,525	-	✓		✓			-		
-	5,525	-	✓		✓			-		
-	5,525	-	✓		✓			-		
-	246,075	-	✓		✓			-		
-	5,525	-	✓		✓			-		
-	328,226	-	✓		✓			-		
501,500	501,500	-		✓	✓		市政府尚未檢據核銷。	-		
94,432,433	163,615,592	-						-		
44,283,096	44,283,096	-						-		
296,096	296,096	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
14,738,000	14,738,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
4,066,000	4,066,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
3,375,000	3,375,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
2,431,000	2,431,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
10,276,000	10,276,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
9,101,000	9,101,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	-	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
30,808,200	43,671,000	-						-		
519,000	519,000	-		✓	✓		共同供應契約採購額度額滿，俟108年度再行下單。	-		
276,000	276,000	-		✓	✓		共同供應契約採購額度額滿，俟108年度再行下單。	-		
6,624,100	9,463,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
5,576,200	7,966,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
17,812,900	25,447,000	-		✓	✓		計畫變更內容，重行招標中。	-		
96,624	3,887,382	-						-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
新竹縣政府	新豐鄉新庄子公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
新竹縣政府	新豐鄉新庄子公有零售市場新庄子公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	382,500	380,000
新竹縣政府	新埔鎮第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
新竹縣政府	新埔鎮第一公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	106,250	102,400
新竹縣政府	新埔鎮第一公有零售市場C棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	106,250	102,400
新竹縣政府	新埔鎮第一公有零售市場D棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	106,250	102,400
新竹縣政府	新埔鎮第一公有零售市場E棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	106,250	102,400
新竹縣政府	芎林鄉公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
新竹縣政府	芎林鄉公有零售市場芎林鄉公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	393,924	315,200
新竹縣政府	竹東鎮中央公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
新竹縣政府	竹東鎮中央公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	108,000	108,000
新竹縣政府	竹東鎮中央公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	85,572	85,572
新竹縣政府	竹東鎮中央公有零售市場C棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	122,400	122,400
新竹縣政府	竹東鎮中央公有零售市場D棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	241,600	241,600
新竹縣政府	竹東鎮中央公有零售市場E棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	326,400	326,400
新竹縣政府	竹東鎮中央公有零售市場H棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	167,200	167,200
新竹縣政府	竹東鎮中央公有零售市場I棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	102,400	102,400
新竹縣政府	竹東鎮商華公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
新竹縣政府	竹東鎮商華公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	208,800	208,800
新竹縣政府	竹東鎮商華公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	229,228	229,228
新竹縣政府	竹東鎮商華公有零售市場C棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	278,400	278,400
新竹縣政府	竹北市仁義公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	479,423	479,423
新竹縣政府	竹北市新社公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	302,535	302,535
苗栗縣政府 小計		公共服務 據點整備	3,738,230	51,000
苗栗縣政府	三義鄉三義公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
苗栗縣政府	三義鄉三義公有市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	410,439	-
苗栗縣政府	三義鄉三義公共造產市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	7,200	7,200
苗栗縣政府	三義鄉三義公共造產市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	486,908	-
苗栗縣政府	大湖鄉大湖公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
苗栗縣政府	公館鄉公館公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
苗栗縣政府	公館鄉公館公有零售市場A區耐震詳評計畫	公共服務據點整備	180,711	-
苗栗縣政府	銅鑼鄉銅鑼公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
苗栗縣政府	銅鑼鄉銅鑼公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	250,063	-
苗栗縣政府	卓蘭鎮卓蘭公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
苗栗縣政府	卓蘭鎮卓蘭公有零售市場卓蘭鎮民生路1_28號耐震詳評計畫	公共服務據點整備	375,322	-
苗栗縣政府	卓蘭鎮卓蘭公有零售市場卓蘭鎮民生中巷1、3、28號耐震詳評計畫	公共服務據點整備	108,000	-
苗栗縣政府	竹南鎮中港公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
苗栗縣政府	竹南鎮中港公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	328,968	-
苗栗縣政府	南庄鄉南庄公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
苗栗縣政府	南庄鄉南庄公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	423,038	-
苗栗縣政府	苑裡鎮苑裡公有零售市場RC-03耐震詳評計畫	公共服務據點整備	280,274	-
苗栗縣政府	苑裡鎮苑裡公有零售市場RC-04耐震詳評計畫	公共服務據點整備	120,501	-
苗栗縣政府	苑裡鎮苑裡公有零售市場RC-05耐震詳評計畫	公共服務據點整備	120,501	-
苗栗縣政府	苑裡鎮苑裡公有零售市場RC-06耐震詳評計畫	公共服務據點整備	120,501	-
苗栗縣政府	苑裡鎮苑裡公有零售市場RC-07耐震詳評計畫	公共服務據點整備	120,501	-

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
-	8,000	-	✓		✓			-		
2,500	382,500	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
3,850	106,250	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
3,850	106,250	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
3,850	106,250	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
3,850	106,250	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
78,724	393,924	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	8,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	108,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	85,572	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	122,400	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	241,600	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	326,400	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	167,200	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	102,400	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	208,800	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	229,228	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	278,400	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	479,423	-	✓		✓			-		
-	302,535	-	✓		✓			-		
3,687,230	3,738,230	-						-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
410,439	410,439	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
-	7,200	-	✓		✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
486,908	486,908	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
180,711	180,711	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
250,063	250,063	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
375,322	375,322	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
108,000	108,000	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
328,968	328,968	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
423,038	423,038	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
280,274	280,274	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
120,501	120,501	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
120,501	120,501	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
120,501	120,501	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
120,501	120,501	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
苗栗縣政府	苑裡鎮苑裡公有零售市場RC-08耐震詳評計畫	公共服務據點整備	120,501	-
苗栗縣政府	苑裡鎮苑裡公有零售市場RC-09耐震詳評計畫	公共服務據點整備	120,501	-
苗栗縣政府	苑裡鎮苑裡公有零售市場RC-10耐震詳評計畫	公共服務據點整備	120,501	-
苗栗縣政府	三灣公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
彰化縣政府 小計		公共服務 據點整備	6,070,529	3,635,000
彰化縣政府	彰化縣竹塘鄉公有零售市場竹塘鄉公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
彰化縣政府	彰化縣竹塘鄉公有零售市場A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	301,846	241,600
彰化縣政府	彰化縣員林市公所第一公有零售市場員林市公所第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
彰化縣政府	彰化縣員林市公所第四公有零售市場員林市公所第四公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
彰化縣政府	彰化縣花壇鄉花壇公有零售市場花壇鄉花壇公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
彰化縣政府	彰化縣花壇鄉花壇公有零售市場AC區耐震詳評計畫	公共服務據點整備	327,460	262,400
彰化縣政府	彰化縣花壇鄉花壇公有零售市場B區耐震詳評計畫	公共服務據點整備	287,526	230,400
彰化縣政府	彰化縣花壇鄉花壇公有零售市場攤位1-36耐震詳評計畫	公共服務據點整備	155,743	124,800
彰化縣政府	彰化縣花壇鄉花壇公有零售市場攤位37-60耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,778	108,000
彰化縣政府	彰化縣和美鎮和美公有零售市場和美鎮和美公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
彰化縣政府	彰化縣和美鎮和美公有零售市場和美鎮和美公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	483,120	387,200
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉福安公有市場秀水鄉福安公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉福安公有市場秀水鄉福安公有市場-A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,908	-
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉福安公有市場秀水鄉福安公有市場-B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,908	-
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉福安公有市場秀水鄉福安公有市場-C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	210,855	-
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉福安公有市場秀水鄉福安公有市場-D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,908	-
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉福安公有市場秀水鄉福安公有市場-E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,908	-
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉福安公有市場秀水鄉福安公有市場-F耐震詳評計畫	公共服務據點整備	293,799	-
彰化縣政府	彰化縣秀水鄉福安公有市場秀水鄉福安公有市場-G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	191,869	-
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場二林鎮第一公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場7耐震詳評計畫	公共服務據點整備	212,758	170,400
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場8耐震詳評計畫	公共服務據點整備	237,729	190,400
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場9耐震詳評計畫	公共服務據點整備	183,790	147,200
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場10耐震詳評計畫	公共服務據點整備	144,835	116,000
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場11耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,847	108,000
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場12耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,847	108,000
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場13耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,847	108,000
彰化縣政府	彰化縣二林鎮第一公有市場14耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,847	108,000
彰化縣政府	彰化縣社頭鄉公有市場社頭鄉公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
彰化縣政府	彰化縣社頭鄉公有市場社頭鄉公有市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	321,073	-
彰化縣政府	彰化縣伸港鄉公有零售市場伸港鄉公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
彰化縣政府	彰化縣鹿港鎮公有零售市場鹿港鎮第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
彰化縣政府	彰化縣鹿港鎮公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	431,572	345,600
彰化縣政府	彰化縣鹿港鎮公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	448,556	359,200
彰化縣政府	彰化縣田中鎮第一公有零售市場彰化縣田中鎮第一公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	558,000	453,600
南投縣政府 小計		公共服務 據點整備	1,062,600	7,200
南投縣政府	南投縣竹山公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	7,200	7,200
南投縣政府	南投縣竹山公有零售市場竹山公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	455,400	-
南投縣政府	水里第一公有零售市場水里第一公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	600,000	-

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)									
120,501	120,501	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
120,501	120,501	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
120,501	120,501	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
2,435,529	6,070,529	-						-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
60,246	301,846	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	8,000	-	✓		✓			-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
-	8,000	-	✓		✓			-		
65,060	327,460	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
57,126	287,526	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
30,943	155,743	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
26,778	134,778	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	5,400	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
95,920	483,120	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
134,908	134,908	-		✓	✓		墊付款案議會尚未通過。	-		
134,908	134,908	-		✓	✓		墊付款案議會尚未通過。	-		
210,855	210,855	-		✓	✓		墊付款案議會尚未通過。	-		
134,908	134,908	-		✓	✓		墊付款案議會尚未通過。	-		
134,908	134,908	-		✓	✓		墊付款案議會尚未通過。	-		
293,799	293,799	-		✓	✓		墊付款案議會尚未通過。	-		
191,869	191,869	-		✓	✓		墊付款案議會尚未通過。	-		
-	8,000	-	✓		✓			-		
42,358	212,758	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
47,329	237,729	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
36,590	183,790	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
28,835	144,835	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
26,847	134,847	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
26,847	134,847	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
26,847	134,847	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
26,847	134,847	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
321,073	321,073	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	8,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
85,972	431,572	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
89,356	448,556	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
104,400	558,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
1,055,400	1,062,600	-						-		
-	7,200	-	✓		✓			-		
455,400	455,400	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		
600,000	600,000	-		✓	✓		計畫已執行完竣，惟未及於107年底辦理驗收。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
雲林縣政府 小計		公共服務 據點整備	5,568,213	1,337,175
雲林縣政府	雲林縣大埤鄉公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣大埤鄉公有零售市場大埤公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	118,800	-
雲林縣政府	雲林縣西螺鎮第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	7,200	7,200
雲林縣政府	雲林縣四湖鄉公有零售市場第一期/第二期工程耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
雲林縣政府	雲林縣四湖鄉公有零售市場第一期/第二期工程四湖公有零售市場第一期耐震詳評計畫	公共服務據點整備	362,616	-
雲林縣政府	雲林縣四湖鄉公有零售市場第一期/第二期工程四湖公有零售市場第二期耐震詳評計畫	公共服務據點整備	339,547	-
雲林縣政府	雲林縣水林鄉公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣臺西鄉崙豐公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣臺西鄉崙豐公有零售市場崙豐公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	202,333	-
雲林縣政府	雲林縣臺西鄉牛厝公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣臺西鄉牛厝公有零售市場牛厝公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	316,066	-
雲林縣政府	雲林縣元長鄉公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
雲林縣政府	雲林縣元長鄉公有零售市場元長鄉公有零售市場新耐震詳評計畫	公共服務據點整備	416,362	-
雲林縣政府	雲林縣元長鄉公有零售市場元長鄉公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	-
雲林縣政府	雲林縣元長鄉公有零售市場元長鄉公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	-
雲林縣政府	雲林縣元長鄉公有零售市場元長鄉公有零售市場C棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第一公有零售市場第一公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	220,921	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第一公有零售市場第一公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第一公有零售市場第一公有零售市場D棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第一公有零售市場第一公有零售市場E棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	212,455	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第一公有零售市場第一公有零售市場G棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第一公有零售市場第一公有零售市場H棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第一公有零售市場第一公有零售市場I棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣臺西鄉臺西公有零售市場臺西公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣斗南鎮第二公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣斗南鎮第二公有零售市場第二公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	106,020	-
雲林縣政府	雲林縣東勢鄉東勢公有零售市場東勢公有零售市場(前)耐震詳評計畫	公共服務據點整備	236,343	71,100
雲林縣政府	雲林縣東勢鄉東勢公有零售市場東勢公有零售市場(後)耐震詳評計畫	公共服務據點整備	123,657	37,200
雲林縣政府	雲林縣古坑鄉古坑公有零售市場古坑公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	474,640	474,640
雲林縣政府	雲林縣古坑鄉永光公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
雲林縣政府	雲林縣古坑鄉永光公有零售市場永光公有零售市場(前)耐震詳評計畫	公共服務據點整備	225,360	225,360
雲林縣政府	雲林縣古坑鄉永光公有零售市場永光公有零售市場(後)耐震詳評計畫	公共服務據點整備	146,475	146,475
雲林縣政府	雲林縣古坑鄉東和公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
雲林縣政府	雲林縣古坑鄉東和公有零售市場東和公有零售市場(左)耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	135,000
雲林縣政府	雲林縣古坑鄉東和公有零售市場東和公有零售市場(右)耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	135,000
雲林縣政府	雲林縣麥寮鄉麥寮公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣麥寮鄉橋頭公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	7,200	7,200
雲林縣政府	雲林縣崙背鄉崙背公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	7,200	7,200
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第三公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第三公有零售市場第三公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第三公有零售市場第三公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第三公有零售市場第三公有零售市場C棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第三公有零售市場第三公有零售市場F棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
4,231,038	5,568,213	-						-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
118,800	118,800	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	7,200	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
362,616	362,616	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
339,547	339,547	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
202,333	202,333	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
316,066	316,066	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	8,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
416,362	416,362	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
135,000	135,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
135,000	135,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
135,000	135,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
220,921	220,921	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
212,455	212,455	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
106,020	106,020	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
165,243	236,343	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
86,457	123,657	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	474,640	-	✓		✓			-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
-	225,360	-	✓		✓			-		
-	146,475	-	✓		✓			-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
-	135,000	-	✓		✓			-		
-	135,000	-	✓		✓			-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
-	7,200	-	✓		✓			-		
-	7,200	-	✓		✓			-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第三公有零售市場第三公有零售市場G棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	114,750	-
雲林縣政府	雲林縣虎尾鎮第三公有零售市場第三公有零售市場H棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	131,718	-
雲林縣政府	雲林縣林內鄉第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣二崙鄉二崙公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
雲林縣政府	雲林縣二崙鄉油車公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
嘉義市政府 小計		公共服務 據點整備	5,059,865	2,285,765
嘉義市政府	嘉義市西公有零售市場耐震能力初評補助計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
嘉義市政府	嘉義市西公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	600,000	600,000
嘉義市政府	嘉義市保安市場耐震能力初評補助計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
嘉義市政府	嘉義市興嘉大樓公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	482,865	482,865
嘉義市政府	嘉義市東區東公有零售市場耐震能力補強補助計畫	公共服務據點整備	3,963,000	1,188,900
嘉義縣政府 小計		公共服務 據點整備	4,394,376	2,076,029
嘉義縣政府	嘉義縣東石鄉臨時攤販集中場攤(鋪)位耐震能力初評補助計畫	公共服務據點整備	5,954	5,954
嘉義縣政府	嘉義縣大林鎮新林公有零售市場耐震能力初評補助計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
嘉義縣政府	嘉義縣大林鎮新林公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	556,676	445,600
嘉義縣政府	嘉義縣朴子市第一公有零售市場耐震能力初評補助計畫	公共服務據點整備	7,200	7,200
嘉義縣政府	嘉義縣朴子市第二公有零售市場耐震能力初評補助計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
嘉義縣政府	嘉義縣梅山鄉第一零售公有零售市場耐震能力初評補助計畫	公共服務據點整備	5,400	5,400
嘉義縣政府	嘉義縣梅山鄉第一公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	458,115	367,200
嘉義縣政府	嘉義縣水上鄉水上公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	417,838	417,838
嘉義縣政府	嘉義縣水上鄉水上公有零售市場建築物耐震能力補強補助計畫	公共服務據點整備	2,055,000	-
嘉義縣政府	嘉義縣民雄鄉第一公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	295,637	295,637
嘉義縣政府	嘉義縣新港鄉第一公有零售市場(北棟)耐震能力補助計畫	公共服務據點整備	135,000	135,000
嘉義縣政府	嘉義縣新港鄉第一公有零售市場(中棟)耐震能力補助計畫	公共服務據點整備	135,000	135,000
嘉義縣政府	嘉義縣太保市第一公有零售市場耐震能力詳評補助計畫	公共服務據點整備	308,556	247,200
屏東縣政府 小計		公共服務 據點整備	6,101,068	5,339,412
屏東縣政府	屏東縣屏東市中央市場第1商場中央市場第1商場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市中央市場第2商場中央市場第2商場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市中央市場第2商場中央市場第2商場-1耐震詳評計畫	公共服務據點整備	298,808	284,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市中央市場第2商場中央市場第2商場-2耐震詳評計畫	公共服務據點整備	331,095	303,200
屏東縣政府	屏東縣屏東市中央市場第4商場中央市場第4商場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市中央市場第4商場中央市場第4商場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	442,634	363,200
屏東縣政府	屏東縣屏東市東區公有市場東區公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市東區公有市場東區公有市場-1耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	135,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市東區公有市場東區公有市場-2耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	108,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市東區公有市場東區公有市場-3耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	135,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市西區公有市場西區公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市西區公有市場西區公有市場-B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	541,436	443,200
屏東縣政府	屏東縣屏東市北區公有市場北區公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
屏東縣政府	屏東縣屏東市北區公有市場北區公有市場-A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	284,018	236,800
屏東縣政府	屏東縣屏東市北區公有市場北區公有市場-B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	271,891	224,800
屏東縣政府	屏東縣屏東市永大臨時攤販集中區永大臨時攤販集中區耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
屏東縣政府	屏東縣南州鄉南州公有市場南州公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
屏東縣政府	屏東縣南州鄉南州公有市場南州公有市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	400,000	400,000

濟部
關或團體個人經費報告表
度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算 比較增減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
114,750	114,750	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
131,718	131,718	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
2,774,100	5,059,865	-						-		
-	8,000	-	✓		✓			-		
-	600,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	482,865	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
2,774,100	3,963,000	-		✓	✓		委設招標程序已完成，惟工程尚未發包。	-		
2,318,347	4,394,376	-						-		
-	5,954	-	✓		✓			-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
111,076	556,676	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	7,200	-	✓		✓			-		
-	8,000	-	✓		✓			-		
-	5,400	-	✓		✓			-		
90,915	458,115	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	417,838	-	✓		✓			-		
2,055,000	2,055,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	295,637	-	✓		✓			-		
-	135,000	-	✓		✓			-		
-	135,000	-	✓		✓			-		
61,356	308,556	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
761,656	6,101,068	-						-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
-	8,000	-	✓		✓			-		
14,808	298,808	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,895	331,095	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
79,434	442,634	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,000	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	8,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
98,236	541,436	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
47,218	284,018	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
47,091	271,891	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	400,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
屏東縣政府	屏東縣恆春鎮恆春公有市場恆春公有市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	532,300	532,300
屏東縣政府	屏東縣內埔鄉內埔公有市場內埔公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
屏東縣政府	屏東縣內埔鄉內埔公有市場內埔公有市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	535,605	428,800
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場-A耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	108,000
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場-B耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	108,000
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場-C耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	108,000
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場-D耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	108,000
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場-E耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	108,000
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場-F耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	108,000
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場-G耐震詳評計畫	公共服務據點整備	268,569	215,200
屏東縣政府	屏東縣車城鄉福安觀光公有市場福安觀光公有市場-H耐震詳評計畫	公共服務據點整備	135,000	108,000
屏東縣政府	屏東縣枋寮鄉建興公有市場建興公有市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	422,312	422,312
屏東縣政府	屏東縣枋寮鄉北勢寮公有市場北勢寮公有市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	356,400	285,600
宜蘭縣政府 小計		公共服務 據點整備	3,832,124	3,118,815
宜蘭縣政府	宜蘭市第一公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
宜蘭縣政府	宜蘭市第一公有零售市場北館市場1耐震詳評計畫	公共服務據點整備	321,341	248,000
宜蘭縣政府	宜蘭市第一公有零售市場北館市場2耐震詳評計畫	公共服務據點整備	133,604	108,000
宜蘭縣政府	宜蘭市第一公有零售市場北館市場3耐震詳評計畫	公共服務據點整備	140,729	114,400
宜蘭縣政府	宜蘭市第一公有零售市場北館市場4耐震詳評計畫	公共服務據點整備	280,514	227,200
宜蘭縣政府	宜蘭市第一公有零售市場北館市場5耐震詳評計畫	公共服務據點整備	133,604	108,000
宜蘭縣政府	宜蘭市第一公有零售市場北館市場6耐震詳評計畫	公共服務據點整備	133,604	108,000
宜蘭縣政府	宜蘭市第一公有零售市場北館市場7耐震詳評計畫	公共服務據點整備	133,604	108,000
宜蘭縣政府	宜蘭市第二公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
宜蘭縣政府	宜蘭市第二公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	600,000	480,000
宜蘭縣政府	宜蘭市北門公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	5,940	5,940
宜蘭縣政府	宜蘭市北門公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	136,521	109,600
宜蘭縣政府	羅東鎮第三公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
宜蘭縣政府	羅東鎮第三公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	573,000	458,400
宜蘭縣政府	冬山鄉冬山公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
宜蘭縣政府	冬山鄉冬山公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	371,000	296,800
宜蘭縣政府	蘇澳鎮中原公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
宜蘭縣政府	蘇澳鎮中原公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	341,000	272,800
宜蘭縣政府	蘇澳鎮新馬公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
宜蘭縣政府	蘇澳鎮新馬公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	270,788	216,800
宜蘭縣政府	五結鄉利澤公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	214,875	214,875
花蓮縣政府 小計		公共服務 據點整備	3,438,704	2,500,000
花蓮縣政府	瑞穗鄉瑞穗公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
花蓮縣政府	瑞穗鄉瑞穗公有零售市場瑞穗公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	285,660	228,800
花蓮縣政府	花蓮市大同公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
花蓮縣政府	花蓮市大同公有零售市場大同公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	202,455	162,400
花蓮縣政府	花蓮市中山公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
花蓮縣政府	花蓮市中山公有零售市場中山公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	459,616	368,000
花蓮縣政府	花蓮市中山公有零售市場中山公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	297,751	238,400
花蓮縣政府	花蓮市中華公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
花蓮縣政府	花蓮市中華公有零售市場中華公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	319,973	256,000

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
-	532,300	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	8,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
106,805	535,605	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,000	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,000	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,000	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,000	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,000	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,000	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
53,369	268,569	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
27,000	135,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	422,312	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
70,800	356,400	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
713,309	3,832,124	-						-		
-	8,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
73,341	321,341	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
25,604	133,604	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
26,329	140,729	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
53,314	280,514	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
25,604	133,604	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
25,604	133,604	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
25,604	133,604	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	8,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
120,000	600,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	5,940	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
26,921	136,521	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	8,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
114,600	573,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
74,200	371,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
68,200	341,000	-		✓	✓		縣政府尚未檢據核銷。	-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
53,988	270,788	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	214,875	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
938,704	3,438,704	-						-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
56,860	285,660	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
40,055	202,455	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
91,616	459,616	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
59,351	297,751	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
63,973	319,973	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	已撥數
花蓮縣政府	花蓮市中華公有零售市場中華公有零售市場C棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,989	108,000
花蓮縣政府	花蓮市復興公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	8,000	8,000
花蓮縣政府	花蓮市復興公有零售市場復興公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	460,558	368,800
花蓮縣政府	花蓮市復興公有零售市場復興公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	174,832	140,000
花蓮縣政府	花蓮市復興公有零售市場復興公有零售市場C棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	134,870	108,000
花蓮縣政府	吉安鄉仁里公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
花蓮縣政府	吉安鄉仁里公有零售市場仁里公有零售市場A棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	304,000	243,200
花蓮縣政府	吉安鄉仁里公有零售市場仁里公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	278,000	222,400
花蓮縣政府	豐濱鄉公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
花蓮縣政府	吉安鄉北昌公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
花蓮縣政府	吉安鄉北昌公有零售市場北昌公有零售市場B棟耐震詳評計畫	公共服務據點整備	330,000	-
花蓮縣政府	光復鄉第二公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
臺東縣政府 小計		公共服務 據點整備	32,185,248	31,856,048
臺東縣政府	關山鎮關山公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	379,301	379,301
臺東縣政府	臺東市第一公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	509,947	509,947
臺東縣政府	臺東市第一公有零售市場第一公有零售市場分區二耐震補強計畫	公共服務據點整備	85,533	81,000
臺東縣政府	臺東市第一公有零售市場第一公有零售市場分區四耐震補強計畫	公共服務據點整備	997,891	945,000
臺東縣政府	臺東市第一公有零售市場第一公有零售市場分區五耐震補強計畫	公共服務據點整備	3,260,673	3,087,600
臺東縣政府	臺東市第一公有零售市場第一公有零售市場分區六耐震補強計畫	公共服務據點整備	1,856,703	1,758,000
臺東縣政府	綠島鄉綠島公有零售市場耐震重建計畫	公共服務據點整備	25,095,200	25,095,200
澎湖縣政府 小計		公共服務 據點整備	323,157	323,157
澎湖縣政府	西嶼鄉外垵公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
澎湖縣政府	西嶼鄉外垵公有零售市場耐震詳評計畫	公共服務據點整備	311,157	311,157
澎湖縣政府	西嶼鄉池東公有零售市場耐震初評計畫	公共服務據點整備	6,000	6,000
(3)福建省各 縣政府			-	-
二. 對特種基 金之補助			-	-
三. 公保軍保 及退撫基 金差額補 助			-	-
四. 公費就養 及醫療補 助			-	-
五. 社會保險 負擔			-	-
六. 對國內團 體之捐助			440,000,000	439,096,475
1. 財團法人			440,000,000	439,096,475
(1)基金捐助			-	-
(2)計畫捐助			440,000,000	439,096,475
財團法人工業 技術研究院	建構民生公共物聯網—空品物聯網產業開展—研發PM2.5及CO感測元件技術	建構開放政府及智 慧城鄉服務	40,000,000	39,897,000
財團法人工業 技術研究院	自研自製高階儀器設備與服務平台—產線智慧化系統	建設下世代科研與 智慧學習環境	400,000,000	399,199,475

濟部

關或團體個人經費報告表

度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金 額	收回繳庫 日期	
未撥數	合計(2)									
26,989	134,989	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	8,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
91,758	460,558	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
34,832	174,832	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
26,870	134,870	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
60,800	304,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
55,600	278,000	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
330,000	330,000	-		✓	✓		共同供應契約採購額度額滿，俟108年度再行下單。	-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
329,200	32,185,248	-						-		
-	379,301	-	✓		✓			-		
-	509,947	-	✓		✓			-		
4,533	85,533	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
52,891	997,891	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
173,073	3,260,673	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
98,703	1,856,703	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	25,095,200	-		✓	✓		計畫履約期限跨年度，尚未執行完成。	-		
-	323,157	-						-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
-	311,157	-	✓		✓			-		
-	6,000	-	✓		✓			-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	439,096,475	903,525						800,525		
-	439,096,475	903,525						800,525		
-	-	-						-		
-	439,096,475	903,525						800,525		
	39,897,000	103,000	✓			✓				預決算比較增減數為議定經費結餘款。
	399,199,475	800,525	✓			✓		800,525	108.1.10	

經
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國106年

受補、捐 (獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、	
			預算數(1)	
				已撥數
2. 其他團體			-	-
七. 對外之捐 助			-	-
八. 其他補助 及捐助			-	-
九. 獎助			-	-
1. 對學生之獎 助			-	-
2. 對私校之獎 助			-	-
3. 社會福利津 貼及濟助			-	-
4. 差額補貼			-	-
5. 損失及賠償			-	-
6. 獎勵及慰問			-	-
合 計			898,956,423	591,923,681

濟部
 關或團體個人經費報告表
 度至107年度

單位：新臺幣元

捐(獎)助金額			計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
決算數		預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成				金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)				是	否				
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
-	-	-						-		
306,129,217	898,052,898	903,525								

委託辦理計畫(

中華民國106年

年度 別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	金
								實現數
107	逢甲大學	「106-107年度『公有危險建築補強重建-公有零售市場』委託專案管理及研究」	18,000,000	1061204	1071210	1071210	科目小計	18,000,000
			18,000,000				公共服務據點整備	18,000,000
			18,000,000					18,000,000
			18,000,000					18,000,000

濟部
 事項)經費報告表

度至107年度
 單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註
					委託研究計劃		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			是	否									
0	0	18,000,000													預算金額18,000,000元
0	0	18,000,000	v				v								
0	0	18,000,000													
0	0	18,000,000													

計畫 名稱	計畫 總金額	截至本 年度已 編列預 算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本 年度	合計	本期 執行數				累計 執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
自研自製高階儀器設備與服務平台－產線智慧化系統	400,000	400,000		400,000	400,000	399,199		801	400,000	399,199		801	400,000
建構民生公共物聯網－空品物聯網產業開展－研發PM2.5及CO感測元件技術	40,000	40,000		40,000	40,000	39,897		103	40,000	39,897		103	40,000
建構公教體系綠能雲端資料中心－經濟部資料中心設置整體計畫	159,739	26,290		26,290	26,290	26,235		55	26,290	26,235		55	26,290
強化國家資安基礎建設－經濟部關鍵資訊基礎設施資安資訊分享與分析平台計畫	55,000	15,000		15,000	15,000	15,000			15,000	15,000			15,000
公有危險建築補強重建－公有零售市場計畫	1,092,900	499,000		499,000	499,000	42,515	45,529	21,594	109,638	42,515	45,529	21,594	109,638

部
績效報告表
度至107年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數 百分比%								執行未達90%之原因及其改 進措施	計畫執行進度				總計畫執行進度 未達預期之原因 及其改善措施	總計畫目標達成情形
本期執行數占 可支用預算數 百分比%				累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%					預定		實際			
實現數占預算數%	應付數 占預算 數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占預 算數%	應付數占 預算數%	賸餘數 占預算 數%	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
100%			100%	100%			100%		100%	100%	100%	100%		達成目標
100%			100%	100%			100%		75%	100%	75%	100%		達成目標
100%			100%	100%			100%		25%	100%	25%	100%		達成目標
100%			100%	100%			100%		100%	100%	100%	100%		達成目標
9%	9%	4%	22%	9%	9%	4%	22%	落後原因：公有市場耐震補強須分階段由地方政府辦理納入預算、配合款及發包，整體作業程序繁雜，致未能即時請領補助款。改進措施：本部中部辦公室將召開督導會議，督促地方政府執行進度，核定案件逐案追蹤發包。	33%	100%	33%	100%		達成目標

經
歲出按職能及
中華民國106

經濟性分類 職能別分類	經常性支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	24,608	0	541	409,897	435,046
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	6,159	0	0	409,897	416,056
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	18,449	0	541	0	18,990
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0

濟部

經濟性綜合分類表

年度至107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
35,076	0	0	458,415	29,199	522,690	957,736
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
35,076	0	0	0	29,199	64,275	480,331
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	458,415	0	458,415	477,405
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

經濟部
立法院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算所提決議、附帶決議
及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 106 年度至 107 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦理情形
項次	內 容	
歲出部分 經濟部主管		
一	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案」歲出第 7 款經濟部主管第 1 項經濟部原列 9 億 9,429 萬元，減列 1,400 萬元，科目及年度分配數自行調整。	遵照辦理。
二	針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案」歲出第 7 款經濟部主管第 1 項「經濟部」項下各計畫預算，除予凍結百分之十外，其餘不再凍結，並俟就各計畫辦理情形向立法院相關委員會提出書面報告後，始得動支。	本案業經立法院 107 年 11 月 13 日台立院議字第 1070703984 號函復准予動支在案。
三	歲出各款項下主決議部分，均通過列為建請之決議。	與本部有關者計 110 案(提案詳附表)，依決議予以研議。

經濟部

立法院審議中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算所提決議、附帶決議
及注意辦理事項辦理情形報告表-附表
中華民國106年度至107年度

項次	決議內容
一	據經濟部推估，為達114年地面型太陽光電裝置容量為17GW之目標，所需之土地面積共計2.55萬公頃，然目前台灣可供設置之土地僅約0.9萬公頃，尚不足1.65萬公頃。 惟太陽光電技術平台兩年推動計畫等投資於太陽光電技術開發之計畫有提升太陽光電效能之可能，降低需用土地面積，故太陽光電效率之增減及是否縮小土地面積之需求應為本計畫之績效評估之一。 爰此，要求經濟部每年提供「該年度所提升之太陽光電效率」、「所降低之土地需求」，及「尚短缺之土地面積」之報告，並公告於行政院全球資訊網之前瞻基礎建設專區。
二	截至106年4月底止，環保署公布歷年來各類型曾公告污染整治場址及控制場址計7,149筆(約2,394萬餘平方公尺)，扣除已解除列管場址3,213筆(約789萬餘平方公尺)，餘列管場址3,936筆(約1,604萬餘平方公尺)(詳附表10)，與經濟部盤點污染土地可設置太陽光電板之面積相當，顯示經濟部將上述列管場址全數納入裝置面積計算，但是環保署近年刻正加速整治，未來可設置土地將逐步下降，恐不符經濟部所需求。 其次受污染之農地經過整治，尚有恢復耕作可能，加蓋太陽能板後，無法再利用翻土稀釋整治土地，尤其受重金屬污染之農地，在兼種可以吸附重金屬之植物後，亦可能因受光電板遮蓋防礙生長，恐減損先前整治結果，無法達到整治目標；另外整治後之農地經解除列管後，應依農業主管機關於申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法所核之經營計畫內容使用，自非屬不適耕種土地，不宜再計入可供設置地面型太陽發電之土地面積中。 本席建議在上述3點問題有待經濟部向立法院提出有效改善計畫方案，推廣地面太陽能計畫應當暫停。
三	為改善公有零售市場建築物耐震能力，維護公共安全，經濟部編列5億1,300萬元推動「公有危險建築補強重建一公有零售市場計畫」，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業所需。本計畫採競爭型補助，由地方政府研提計畫送中央目的事業主管機關審查後核定補助經費。但各縣市公有零售市場之使用年限及危險係數不一，若未考量個別差異性、危險性、人群聚集頻繁性等面向，排列補強優先順序，僅視地方政府財政之良好與否而予補助，恐難達預期效果，更造成城鄉差距。為有效監督特別預算執行效率，經濟部應於本計畫預算執行期間，每季將執行成果以書面報告送立法院。
四	依據前瞻基礎建設特別條例第6條、第11條規定：「中央執行機關應依前條行政院核定事項辦理具體規劃，並按計畫期程提出經費需求；...。」、「本條例自公布日施行至113年12月31日止。」 經濟部研提「水與發展」17項計畫中，烏溪烏嘴潭人工湖工程等14項計畫可於特別條例施行期間內建置完成，其餘諸如白河水庫後續更新改善工程(108-116年)、雙溪生態水庫工程(108-116年)、天花湖生態水庫工程(109-116年)等，期程均迄116年底止，本特別預算條例應當4年內屆期前完成，本席認為上述計畫應當重新擬定，依據各項計畫重新審視，提出有效的4年期建設計畫。
五	台灣由於天然災害，如豪大雨、雷擊、風災、地表變化、地震等之影響，導致塔基、電塔本身之損傷、損壞或崩塌，造成電力中斷；再加上近年來劇烈天氣加速變遷，鐵塔因久雨引起邊坡地層滑動導致鐵塔傾倒，因而引發全台大停電，造成巨額的經濟、民生等之重大損失與社會成本巨大的付出。聯合國發展計畫署(UNDP)曾指出，若能夠投資1元的防災，

項次	決議內容
	可减少 4-7 元的損失。 對於電塔安全維護，台電做過研究報告「輸電鐵塔自動化安全監測及預防維護技術與應用」與「輸電鐵塔及塔基安全監測即時預報系統之研究」，但仍然無法防範 2017 年 6 月初強降雨造成電塔倒塌，使核電廠電力送不出來，7 月底颱風又造成和平電廠電塔倒塌，影響全台供電。 爰此提案，行政院應於一個月內就電網電塔安全維護提出改善計畫，並向立法院經濟、內政兩委員會進行專案報告。
六	根據 106 年 8 月 9 日經濟部台灣自來水公司新聞稿指出，「台水公司表示將善用前瞻計畫特別預算，加強辦理各項自來水基礎建設，以因應氣候變遷影響，除特別預算外，台水公司亦同步自籌經費辦理降低漏水率計畫以妥善管理水資源。計畫完成後，將增加自來水系統供水穩定度。」 供水穩定與否與水價有連動關係，為了推廣節水，台灣自來水公司董事長郭俊銘提出「枯水水價」概念，但缺水地區民眾認為，枯水水價雖然有以價制量的用意，但只針對缺水地區實施並不公平，因為會缺水地方，通常都是當地投資不足、水資源缺乏的地方，對居民很不公平，應全國統一實施。 爰此提案，行政院應檢討水費收取之合法性，透過召開公聽會，實體水費帳單寄送免附回郵問卷，電子帳單隨信附帶問卷網址，以廣泛收集民眾看法，凝聚全民對於合理使用水資源之共識。
七	根據 106 年 8 月 9 日經濟部台灣自來水公司新聞稿指出，「台水公司表示將善用前瞻計畫特別預算，加強辦理各項自來水基礎建設，以因應氣候變遷影響，除特別預算外，台水公司亦同步自籌經費辦理降低漏水率計畫以妥善管理水資源。計畫完成後，將增加自來水系統供水穩定度。」 供水穩定與否與水水價有連動關係，據媒體 2017 年 8 月 10 日報導，為了推廣節水，針對水價調整議題，台水除了提出「枯水水價」概念，表示新版水價公式也規畫將水價級距將由四個增至六、七個，約三成五用戶水費調漲，方案預計九月底送交經濟部審核，最快年底召開水價審議會，通過後明年初即可實施。 但針對水費調整問題，105 年 3 月 24 日立法院第 9 屆第 1 會期經濟委員會第 9 次全體委員會通過臨時提案，「基於自來水收費結構中，基本費之徵收顯係違反自來水法之規定，導致每年收取 33 億元左右之基本費，成為違法徵收，爰要求自來水公司與經濟部迅即檢討水費收取之合法性，進行修法，未完成修法之前，不得調漲水費。」 爰此提案，行政院應檢討水費收取之合法性，若需進行修法，在未完成修法之前，不得調漲水費。
八	經濟部編列「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發 PM2.5 及 CO 感測元件技術計畫」4 千萬元，係補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。經查環境感測之相關研究計畫，工研院已研發之「多功能環境感測暨控制模組，可偵測一氧化碳與揮發性有機氣體等對人體有害的氣體，並提供警示資訊；國家實驗研究院發展之「智慧感測單晶片產品化技術，可量測環境中之能源、用水及廢氣排放量。故可見我國研究單位尚無橫向將相關研究計畫串連整合，無法發揮計畫綜效、達到效益加總之效果。落實我感測器模組技術自主化是重要工作，但更應將軟硬整合創新應用，將研究成果效益極大化。為有效監督特別預算執行效率，經濟部應於本計畫預算執行期間，每季將執行成果以書面報告送立法院。
九	有關前瞻基礎建設計畫項目，經濟部強化國家資安基礎建設-經濟部關鍵資訊基礎設施資安資訊分享與分析平台計畫，其預算編列簡化，其計畫內容包括可行性評估、財務分析、成本效益等，皆未完整說明，甚至許多計畫項目下子計畫尚未成形，綜合以上問題，本席

項次	決議內容
	認為其計畫應當暫停，等候完成整體程序，後續編列於特別預算中。
十	台電公司預估再生能源併網、饋線成本計 719.3 億元，為達穩定發電之目標，備載容量增建之投資經費計 4229.8 億元，合計為 4949.1 億元；且該金額尚未計入為配合發展離岸風電之 10 處海外變電站及 2 處海纜共同上岸及海纜共同廊道等基礎建設，其次台電公司估算每年 2GW 併網容量土地面積需求為 3 千公頃(以 1MW/1.5 公頃計)，為達 114 年太陽光電裝置容量 20GW 之目標，所需土地面積為 3 萬公頃，較臺北市面積 2 萬 7,170 公頃超逾近 3 千公頃。 本席建議在上述 2 點問題，有待經濟部與台電公司提出其計畫方案及財源取得，送至立法院審查，以避免浪費公帑。
十一	海洋及福海示範案所建置 4 架離岸風力示範機組，包含機組、施工人員及船舶等皆係國外廠商提供，上述各項設備中，以施工船舶最為重要，原因係船舶須配合廠商調度時程、工程進度與天候變化進行施工，其影響施工進度甚鉅，經濟部研擬由國內業者自組船隊，並評估採新購或租船方式解決船舶不足之問題。目前新建一艘全功能施工船機高達新台幣 30 億元至 40 億元，且維護費用高，須有足夠運維工作以攤平成本；以租船方式辦理，依現在歐洲風場在北海之高需求，除非支付鉅額費用，否則引進來台可能性不高。請經濟部對此問題提出有效計畫方案送至立法院審查，以利後續計畫預算之編列執行。
十二	我國陸域風電提供者主要為台電公司，該公司運轉中之陸域風機故障時數頗高，統計台電公司 105 年度第 1 季至第 4 季，商轉中之 169 架風機故障時數占比分別為 11.12%、16.74%、18.13%及 21.08%，其中以第 4 季故障占比逾 2 成最為嚴重，相當於每 5 天就有 1 天風機因故障未能運轉。雖然冬季為我國用電量最低時期，尚可利用其他方式發電以彌補用電缺口，目前陸域風機之故障率平均在 1 成至 2 成間，未來離岸風機一旦故障，維修及保養皆不易，勢必將影響供電，請台電公司儘速檢討原因並積極排除，提供其改善計畫至立法院經濟委員會，讓委員了解後續離岸風電之推動
十三	近年來經濟部隨著治水業務量鉅增，除編列年度公務預算、作業基金預算及營業基金預算外，另配合政府政策編列易淹水地區水患治理計畫、流域綜合治理計畫、前瞻計畫等多項特別預算；經統計 91 至 106 年度經濟部所投入之各項治水與水資源開發等水環境建設經費已高達 7207.38 億元，107 年度續編列計畫所需預算 424 億元，合共 7631.38 億元，除使預算規模日趨龐大，同時亦增加執行上之挑戰性，由以上資料顯示經濟部在治水業務上預算執行面臨到人力不足，因此本席認為經濟部應當提出治水業務工作計畫分配內容，送至立法院審查。
十四	依經濟部規劃，高雄興達港將作為離岸風力水下重件基礎專用碼頭，台中港則為施工碼頭。興達港之港區後線土地龐大且多未利用，因此可塑性大，可供海洋科技產業進駐，然而該港口淤沙情形嚴重，依照能源局估算，包含碼頭、浚挖工程設計與養灘工程經費即高達 6.4 億元。另由於興達港為 2 級漁港，主航道水深有限，即使完成清淤後水深亦僅有 8 米(台中港為 16 米)，為避免影響船舶運行，日後須定期進行清淤作業，維護經費較高；另該港口與離岸風場預定地彰化外海距離較遠，運輸成本高，恐較不具經濟效益。建請檢討改善。
十五	以全台四季用電型態，缺電尖峰為夏、秋兩季，受限於地理條件，西南季風弱，風機發電效率最差，難以利用風力發電補充用電缺口；冬季受惠於強勁東北季風，發電效率高，卻為用電量最低時期，再加上歷經多年開發，優良陸域風場幾近開發殆盡，且考量環境開發之限制，我國陸域風力發電之條件不若以往，推動難度日益增加，已陷發展瓶頸，未來有無其他場址可再增設機組，有待商榷，本席建議未來陸域風場增設需審慎評估，其計畫方案送至立法院備查。
十六	前瞻基礎建設計畫預計辦理 25 處區域性儲能設備示範案，台電公司現有技術能量不足，

項次	決議內容
	裝置地點仍在規劃中，台電公司表示其目前進行之儲能研究仍在 100kW，且主要為儲能電池性能評估，規模未達區域電網級，至於該公司刻正規劃於既有變電所設置儲能示範設備，容量亦僅約 1~2MWh，顯示台電公司現有技術能量不足，惟依前瞻基礎建設計畫就本計畫列示之工作及效益指標，106 年底及 107 年底台電公司須完成 500kW 及 1,500kW 之裝置容量，對該公司而言，有相當難度，其次台電公司表示，經初步評估再生能源併網饋線容量臨界飽和，及變電所主變壓器逆送容量達上限之地區，目前僅有彰化區處芳苑變電所等地點，至於相關地點是否具安裝儲能系統之空間等條件，後續仍需進行勘查確認。顯示台電公司對於裝置地點及條件等尚在評估階段，尚未有具體規劃，本席認為不利於日後該項計畫之執行，請台電公司將上述疑問向立法院說明清楚後，計畫得以實施。
十七	經濟部編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」4 億元，係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統。經調查統計中央政府主要部會購置 500 萬元以上之貴重儀器，計 1,601 部，總金額高達 269 億 1,456 萬 2 千元，其中主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製。又我國中央政府貴重儀器之國製比率介於 2%~30%之間，比率偏低，為建立優質國內研究基礎設施環境，除自研自製高階儀器設備與服務平台外，應整合政府資源，透過鼓勵政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，以達到技術與人才在地培育，俾助於提升我國儀器產業之技術水準，而非僅以補助方式進行。為有效監督特別預算執行效率，經濟部應於本計畫預算執行期間，每季將執行成果以書面報告送立法院。
十八	推廣地面型太陽發電，所需土地面積 2.55 萬公頃，惟盤點潛力場址尚不足 1.62 萬公頃。經濟部推估，為達 114 年地面型太陽光電裝置容量為 17GW 之目標，所需之土地面積共計 2.55 萬公頃，盤點不適耕種土地(含鹽業用地、嚴重地層下陷、污染土地、封閉掩埋場及水域型等)等，僅約 0.9 萬公頃可供設置，尚不足 1.65 萬公頃；且不適耕種土地多屬私人土地，為多人持分，整合不易。再者，不適耕種土地縱難以直接生產糧食，卻尚有維持生態平衡、滯洪等功能，產生之效益難以全數抹煞。此外，於污染土地建置太陽光電板，亦有部分問題尚待解決，本席建議在上述問題經濟部向立法院提出有效計畫方案，推廣地面太陽能計畫應當暫停。
十九	105 年底，我國陸域風力發電機組計有 346 架，各機組零組件僅有塔架為國內自製，惟塔架占整組風力機零組件占比僅 25%，且製程設備自給率僅 50%。國內部分廠商雖有自製大型風力機組(2MW)之實力，惟較大型之 5MW 機組仍依賴歐洲風電設計商技轉，顯示我國在陸域風力發電推動過程中，未能結合業者力量，進而培養本土產業鏈，致迄今仍無自製機組之能力，請經濟部提出上述問題之書面報告送至立法院。
二十	我國有豐沛之太陽光電及風力發電資源，電網建設卻相當緩慢，容易造成線路壅塞，加上電網建置成本偏高，不利於再生能源之推廣，依經濟部能源局所擬智慧電網總體規劃方案(101 年版)104 年底台電公司提升再生能源可併接容量占比須達 15%，惟截至 105 年底，台電公司達成率僅為 10.5%(指再生能源併網實際裝置容量)，落後比率高達 4.5 個百分比，顯示電網建設延宕，亟待加速辦理，本席建請台電公司提出有效改善方案計畫，送至立法院審查，以利未來計畫預算執行。
二十一	有關前瞻基礎建設計畫項目，經濟部自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統計畫，其預算編列簡化，其計畫內容包括可行性評估、財務分析、成本效益等，皆未完整說明，甚至許多計畫項目下子計畫尚未成形，綜合以上問題，本席認為其計畫應當暫停，等候完成整體程序，後續編列於特別預算中。
二十二	有關前瞻基礎建設計畫項目，經濟部公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫，其預算編列簡化，其計畫內容包括可行性評估、財務分析、成本效益等，皆未完整說明，甚至許多計畫項目下子計畫尚未成形，綜合以上問題，本席認為其計畫應當暫停，等候完成整體

項次	決議內容
	程序，後續編列於特別預算中。
二十三	經查經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」總經費 60 億元，期程 107 年度至 109 年度，本期特別預算案編列 20 億元，主要係透過跨部會智慧城市溝通平台，盤點地方需求、場域與整合相關部會資源，系統性規劃相關主題，徵求業者依地方政府所提需求之環境背景不同，發展系統性、跨域性智慧城市應用服務等所需經費。然工業局 104 年度至 106 年度推動之「4G 內容加值與智慧友善服務推動計畫」於全臺建置 4G 智慧城市創新服務試煉場域，迄 105 年底其應用場域已涵蓋全臺 6 都 16 縣市，且迄 106 年 5 月底 4G 寬頻上網帳號已達 1,992 萬 6,955 戶，在「4G 內容加值與智慧友善服務推動計畫」推動成果及眾多 4G 寬頻上網門號之基礎上，推展本計畫，目標實不宜低於前期推動計畫。相較我國 4G 寬頻上網帳號已逾 1,992 萬號，該目標值無法彰顯智慧應用服務之價值，要求應建立服務應用進展相關指標，如每人重複使用頻度及每日應用頻度等，較為妥適。
二十四	「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-建立空品物聯網產業橋接機制及鼓勵廠商發展空品感測元件計畫」本期特別預算案編列 107 年經費 3,500 萬元，係補助廠商開發環境感測元件，如細懸浮微粒(PM_{2.5})、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO₂)、臭氧(O₃)、氮氧化物(NO_x)、硫氧化物(SO_x)等氣體或其他環境感測元件等所需經費。經濟部工業局建立空品物聯網產業橋接機制及鼓勵廠商發展空品感測元件計畫，鑒於學研單位刻正進行相關研發，為利資源整合，爰，要求經濟部工業局計畫執行應鏈結相關公部門資源，以促進補助研發成果之效益。 說明： 一、本計畫目標係計畫內至少完成 4 件空品物聯網感測元件開發案(106 年至少 1 件，107 年至 109 年 3 件)，據「建構民生公共物聯網」個案計畫書所載，經濟部技術處 106 年以科技發展計畫同步開發光學散射及 QCM 感測模組等 PM_{2.5}感測元件技術，預計在評比後，優勝者將進行試量產及產業化推動。 二、財團法人國家實驗研究院於 106 年 5 月間就其 106 年度「物聯網感測器服務平台專案」向學研機構公開徵求提案，並以「室外空氣品質監測」及「智慧機械」領域為應用情境，具備低功耗與微小化特性且可應用於物聯網之感測器或感測元件為範圍，顯示學研單位已積極投入相關環境感測元件之技術研發，若本計畫能鏈結經濟部技術處及科技部所屬單位之研發成果，當有利於官產學研結合，開發有前導技術且具市場性之環境感測元件。是以，相關學研單位已投入資源從事相關感測元件研發，為使國家資源得以整合運用，計畫執行時應宜鏈結相關公部門資源，以促進補助研發成果之效益。
二十五	經查經濟部於前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」4 億元，106 年度及 107 年度分別為 2 億元，係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統。為建立優質國內研究基礎設施環境，除自研自製高階儀器設備與服務平台外，要求應謀思槓桿政府資源，透過鼓勵政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，並結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，以達到技術與人才在地培育，以助於提升我國儀器產業之技術水準。
二十六	經查經濟部研擬推動「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」，本期特別預算編列 5 億 1,300 萬元，包括「業務費」1,900 萬元、「獎補助費」4 億 9,400 萬元，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業所需。建請建築物實施耐震能力評估及補強，經濟部應建置跨部會整合平台，統籌辦理計畫督導、管制考核、政策協調及困難問題協助等工作，以提升資源運用效益。
二十七	經查經濟部於前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列「建構民生公共物聯網-空品物聯

項次	決議內容
	網產業開展-研發 PM2.5 及 CO 感測元件技術計畫」4 千萬元，係補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。串聯整合為物聯網之核心精神，要求經濟部應透過各研究計畫間之橫向聯繫，垂直整合物聯網產業鏈之感測器自主研發技術(上游)-網通/雲端大數據分析(中游)-產業創新應用(下游)，除落實我國感測器模組技術自主化外，並軟硬整合創新應用，共同打造智慧生活、智慧製造、智慧工廠、智慧城市等感測器深層應用
二十八	為改善公有零售市場建築物耐震能力，維護公共安全，經濟部編列 5 億 1,300 萬元推動「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業所需。本計畫採競爭型補助，由地方政府研提計畫送中央目的事業主管機關審查後核定補助經費。但各縣市公有零售市場之使用年限及危險係數不一，若未考量個別差異性、危險性、人群聚集頻繁性等面向，排列補強優先順序，僅視地方政府財政之良好與否而予補助，恐難達預期效果，更造成城鄉差距。為有效監督特別預算執行效率，經濟部應於本計畫預算執行期間，每季將執行成果以書面報告送立法院。
二十九	106 至 107 年度水利署於「水環境建設-水與發展」項下，編列特別預算 116 億元，包括「業務費」2 億 8,262 萬元、「設備及投資」108 億 2,488 萬元及「獎補助費」4 億 9,250 萬元，主要係辦理改善或擴充現有水源地設施、規劃增建伏流水取水設施，及加強區域間水資源調配等工作所需；然而，以近年執行及規劃中計畫為例，湖山水庫、天花湖水庫、鳥嘴潭人工湖之原水成本分別為 11.7 元/噸、11.7 元/噸、12.58 元/噸，而伏流水原水成本則高達 63.88 元/噸，與早期開發之石門、曾文、翡翠水庫等原水成本約 1~5 元/噸相較，成本偏高；此外，現階段新興造水方式之造水成本仍然偏高，如海淡水造水成本約 30~35 元/噸，工廠內製程用水回收再生利用之成本視所需之水質大約在 20 元/噸上下，均遠高於現行自來水水價。由於目前新水源開發量有限且成本偏高，故開發水源宜朝多元化發展，除考量興建傳統之水庫外，對於伏流水、海水淡化、水再生、防災及備援水井等再利用技術是否能有效應用於台灣水資源環境現況，甚至雨水回收再利用等，仍須多方審慎評估可行性與成本效益，以降低水源開發成本、提高效益，達成水資源永續發展目標。爰提案要求經濟部於 3 個月內向本院提出檢討及改善方案，以加速計畫推動，達成水資源永續發展目標。
三十	烏溪鳥嘴潭人工湖計畫總經費 199 億元，原核定期程自 104 至 112 年止，需用地面積約 283 公頃；由於本計畫範圍內土地約有 60%為私有地，相關協議價購、分區變更及徵收作業時間冗長，原預定於計畫核定後第 4 年(即 107 年底)始能完成用地取得作業，故 106 年度僅編列用地取得先期規劃作業費 0.9 億元，辦理用地取得先期作業及非都市土地分區變更作業，107 年度再辦理用地取得及施工；然而，因本案提報列入前瞻基礎建設計畫(下稱前瞻計畫)，原規劃用地取得作業與計畫期程分別提前至 106 年底及 111 年完成，故於 106 年度新增編列用地取得費用 72 億 5,000 萬元，並以 106 年底前完成全部用地取得、107 年 1 月 1 日開始施工為目標。惟本案原預訂於 105 年 9 月 30 日前辦理 2 場公聽會，因綜合規劃作業延宕，遲至 106 年 3 月 2 日始完成，同年 4 月 5 日雖已完成烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫興辦事業計畫書，但後續尚有完成開發計畫非都市土地分區變更等多項作業程序尚待踐行，而距行政院核定計畫用地取得作業完成期限(106 年底)，僅剩 5 個月餘，時程頗為緊迫，如無法順利取得用地，恐影響後續工程發包作業進行。爰提案要求經濟部於 2 個月內向本院提出檢討及改善方案，以避免用地取得問題所發生進度落後及經費鉅額保留等情形。
三十一	冗長辯論(filibuster)，台灣又翻譯為「費力把事拖」，狹義意旨為議會中居於劣勢的一小部分甚至單獨一位議員，無力否決特定法案、預算案、人事案，或為達到特定議事目的

項次	決議內容
	時，在取得發言權後以馬拉松式演說，達到癱瘓議事、阻撓投票，逼使多數政黨作出讓步的議事策略。廣義的冗長辯論，則是會議中民意代表利用議事規則作冗長演講為主，並用各種方法輔助，以達到拖延會議進程的一種議事策略。惟我國雖未仿效美國設立明確的冗長辯論規則，少數黨透過大量的提案或動議，藉由辛勞的議事人員代為朗讀少數黨的主張，亦合於民主憲政體制的精神，合先敘明。而國民黨團認為行政院違法編列預算在前，是以本會期第二次臨時會期間不讓林全上台報告，而依「立法院職權行使法」清楚規定，年度或者特別預算一定要經過行政院報告詢答，法定程序結束後，才能送出院會交到委員會審查。預算案未經報告、質詢就交付委員會，當然不符合立法院職權行使法及相關議事規定。故蘇嘉全主席以表決方式強行通過民進黨團提案，將特別預算案交付委員會審查即有違法付委之虞。雖然多數黨甘願將立法院的地位淪落為行政院的立法局，甘願讓立法權淪落為行政權的橡皮圖章，國民黨團雖為少數黨，為抗多數暴力與捍衛立法權之尊嚴，又民進黨多位立委在第九屆會期之初即召開記者會，公布「點亮國會，新國會改革宣言」，其中一項即為「落實委員會中心主義」。為落實委員會中心主義，針對充滿議事程序瑕疵之前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案，爰要求經濟部退回其項下預算，待重行編列後送交本院，並依「立法院職權行使法」規定，特別預算案經過行政院長至本院報告詢答，相關法定程序完備後，再進行委員會審查之程序。
三十二	有鑑於經濟部「綠電目標影響電價評估報告」預估，我國若於 2025 年達成再生能源占總發電比例 2 成之目標時，全民必須為購買綠電多花 7600 億元，平均每年支出達到 217 億元，2025 年電費累計漲幅近 2 成，每戶平均需為綠電多支付 3000 元電費，另有學者指出，發展綠能需同步建置智慧電網、儲能設備，以及搭建輸配電管線，此高昂成本最終勢必轉嫁消費者，因此電費漲幅勢必較目前預估數值更高，因此能源局長林全能也承認，發展綠電造成電價成本上揚實屬無可避免之情事。惟蔡英文總統於總統大選前，曾承諾我國未來十年電價不會上漲，於選後改口聲稱民生用電在基本度數內不會漲價，種種說法皆與經濟部「綠電目標影響電價評估報告」之結論相違背，證明蔡英文總統不漲電價之承諾，實為無法兌現之空頭支票。為確保電價上漲後不致對民生造成嚴重衝擊，行政院應就現階段前瞻基礎建設計畫中之綠能建設，規劃電價上漲對物價指數及民生經濟之影響評估，並提出具體因應措施，減緩電費上漲對人民生活造成之衝擊。
三十三	依「預算法」第 39 條規定，繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。鑑於「前瞻基礎建設計畫特別預算」編列「經濟部-數位建設-推動資安基礎建設」26,290 千元，辦理「建構公教體系綠能雲端資料中心」，請查明是否為繼續型計畫，如為繼續型計畫，請依「預算法」第 39 條規定，列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額後，送立法院備查。
三十四	經濟部編列「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發 PM2.5 及 CO 感測元件技術計畫」4 千萬元，係補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。經查環境感測之相關研究計畫，工研院已研發之「多功能環境感測暨控制模組」，可偵測一氧化碳與揮發性有機氣體等對人體有害的氣體，並提供警示資訊；國家實驗研究院發展之「智慧感測單晶片產品化技術」，可量測環境中之能源、用水及廢氣排放量。故可見我國研究單位尚無橫向將相關研究計畫串連整合，無法發揮計畫綜效、達到效益加總之效果。落實我國感測器模組技術自主化是重要工作，但更應將軟硬整合創新應用，將研究成果效益極大化。為有效監督特別預算執行效率，經濟部應於本計畫預算執行期間，每季將執行成果以書面報告送立法院。
三十五	為配合政府能源政策之推動，並有效鏈結綠能產業供應鏈，打造自主系統整合之建構基礎，擬建置國內完整綠能科技驗證及展示場域，提供研發及產業創新空間、民眾智慧生活

項次	決議內容
	體驗場所，並成為國外潛在客戶推動節能減碳之銷售窗口，經濟部規劃以台南沙崙為綠能發展基地，並與科技部及台南市政府合作，於該址興建能源科技聯合研究中心及示範場域。我國太陽光電產業上游因欠缺材料，難與中國大陸抗衡，下游則欠缺內需市場，故模組(包含矽晶及薄膜模組)之能量較低，全球占比僅約 2%，因此該產業以中游矽晶太陽能電池最具優勢。政府為強化國內業者之技術能量，推動多項計畫藉以提升產業競爭力，惟近年太陽光電重要原料或製程設備之自給率，卻未見有效提升。如我國太陽光電製程設備及耗材零組件占比在 101 年至 105 年間皆維持在 3 成至 5 成之間；製程設備自給率則由 101 年之 42%下降至 105 年之 30.40%，顯示近年來我國業者未能積極研發關鍵材料，且相關設備自主化之占比不增反降，與政策目標相違。爰提案要求相關單位針對「綠能建設-加速綠能科學城建置-科學城公共建設計畫(經濟部)」，提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算。
三十六	有鑑於前瞻基礎建設特別條例第 6 條規定：「中央執行機關應依第五條行政院核定事項辦理具體規劃，並按計畫期程提出經費需求；其計畫預算，應依計畫屬性分別辦理先期作業審查」，第 7 條則規定：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以四年為期程，預算上限為新臺幣四千二百億元」，行政院針對前瞻基礎建設計畫提出第一期預算，並於水環境項目中列入「全國水環境改善計畫」，惟此計畫之預定時程係由 106 年至 110 年為第一階段，111 年至 113 年為第二階段，兩階段合計實已超過前瞻條例所訂之 4 年期限，且於前瞻特別條例於 110 年 8 月 31 日失效之後，後續預算等於要另由公務預算支出，此舉等同混淆特別預算與公務預算之性質，將特別預算充作政府經常性支出，已違反預算法中僅能針對不特定重大政事編列特別預算之規定。為免蔡英文政府大幅舉債，造成債留子孫之後果，經濟部應秉持前瞻計畫特別條例，僅能編列四年預算之精神，就「全國水環境改善計畫」無法於四年內達成之原因，提出說明及具體解決方案。
三十七	「經濟部-提升道路品質」項下編列 40 億，係辦理如人手孔蓋及管、纜線下地等事項，並因應周遭環境需求，完善道路排水，將公路隙地、安全島及路肩設置保水植生綠帶，同步改善道路交通功能、景觀美化與行車安全等，然內政部目前已有「城鎮風貌型塑計畫」、「生活圈道路交通系統建設計畫」「市區道路人本環境建設計畫」、「共同管道建設計畫」等相關年度計畫執行中。爰要求經濟部應會同內政部就本計畫於年度預算之執行成效，以及不編列於特別預算，對於整體道路品質提升有何影響，向立法院提出專案報告。
三十八	在前瞻預算第一期計畫編列項目中經濟部把多項經常性公務預算及延續性計畫編入前瞻預算中，如此不僅違背前瞻預算精神及立意，另一方面也與經常性公務預算有所衝突。如此便宜行事的結果，坐實民眾反對的前瞻預算的結果也充份反應執政黨推動的前瞻預算未經完整的評估流程而只是匆忙上路的拼裝車式的預算編列。國家預算寶貴實在沒有浪費的空間，本次前瞻預算若未能達成業產效益，不僅造成資源浪費也將造成後代子孫嚴重的負債，拖累日後國家的競爭力而使我國經濟再難發展。在此要求經濟部編列前瞻預算時一定要有充份的評估並真正符合國家未來發展所需的計畫，並能持續追蹤計畫成效以達成提升國家競爭力的目標
三十九	經濟部於本期特別預算編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」4 億元，106 年度及 107 年度各編列 2 億元，係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統，以協助國內中小企業掌握國際趨勢，及早藉由產線智慧化落實智慧製造，建置之全國產化之產線智慧化系統場域。 經調查統計中央政府主要部會購置之 500 萬元以上貴重儀器 1,601 部，總金額高達 269 億 1,456 萬 2 千元，其中以美國產製 683 部(42.66%)、帳列金額 119 億 0,811 萬 4 千元(44.24%)最多，其次為德國 256 部(15.99%)、帳列金額 39 億 4,540 萬 4 千元(14.66%)，我國 218 部(13.62%)、帳列金額 36 億 6,005 萬 6 千元(13.60%)排名第三、日本 184 部

項次	決議內容
	(11.49%)、帳列金額 29 億 5,898 萬 9 千元(10.99%)，居第四位。 由前述可知，我國高階儀器設備主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製，三者金額合計約占 7 成，顯示產業科技之進步直接影響並帶動儀器產業之發展，亦可窺知該國在科技水準之表現。為建立優質國內研究基礎設施環境，除自研自製高階儀器設備與服務平台外，亦應謀思槓桿政府資源，透過鼓勵政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，並結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，以達到技術與人才在地培育，俾助於提升我國儀器產業之技術水準。
四十	有鑑於蔡英文總統於總統大選前，曾承諾我國未來十年電價不會上漲，於選後則改口民生用電在基本度數內不會漲價，惟蔡英文總統上任後貿然推動非核家園政策，廢除核四導致台電衍生 2,838 億元債務，於此國家財政困難之際，蔡英文總統仍執意推動前瞻基礎建設計劃，使我國四年內再增加 4200 億元負債，導致人民必須承擔電價上漲之嚴重後果，經濟部長李世光便表示，因政府推動前瞻基礎建設，已無空間編列特別預算解決核四債務，因此台電將研擬「電價分年回收方案」，未來工業大戶每年每戶需多付 758 萬元，家庭用戶每年每戶需多付 5600 元，以此分攤核四廢除後衍生之債務，顯示蔡英文政府不漲電價之政治承諾完全跳票。為避免我國因編列前瞻基礎建設特別預算，導致無多餘舉債空間因應核四廢除後衍生債務，行政院應就現階段前瞻基礎建設計劃中之綠能建設，規劃核四廠封存維護費用、改建火力發電廠之評估，以及相關債務舉借及償還計畫，以確保核四廠廢除後仍得以妥善運用，勿讓國人為政府錯誤政策買單，支付高昂電價影響民生
四十一	有鑑於立法院於審議「易淹水地區水患治理計畫」第一期特別預算時曾作成決議：「中央執行機關委託直轄市、縣(市)政府或農田水利會辦理之比例，不得逾依本條例編列之中央執行部分經費百分之三十，且水利署於執行該決議時應訂定一致性之委託原則，以利水利署委辦縣市政府、農田水利會及縣市政府委辦鄉鎮市公所之依據，並由該縣市政府依該原則辦理」，依此決議，水患治理工程經費應以中央辦理為原則，當工程內容委託縣市政府執行時，亦不得超過中央執行部分經費的 30%。經查，前瞻計畫水環境建設中，「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」整體預算為 20 億 5 千萬元，然而其中高達 19 億 5 千萬元係屬「獎補助費」，等於將縣市管河川、排水及海岸防護之防洪綜合治理工程及用地徵收、應急工程、規劃及檢討、非工程措施及生態檢核等工作，全部改以補助方式交由地方政府執行，不符合立法院決議之意旨。經濟部應就預算編列違反立法院決議部分提出具體說明，並減少獎補助費比例，以確實達成立法院決議之意旨。
四十二	「經濟部-開發在地型產業園區」項下編列 2 億 5 千萬元，係配合五加二創新產業政策，藉由加速加工出口區老舊建築物更新，建構立體化創新研發產業空間聚落，進而推動園區再造轉型，帶動地方區域經濟發展等。然目前全台閒置工業用地活化利用率仍低，且過去經濟部多次公開招商辦理廠房更新均因產權整合問題導致流標，且廠房更新恐影響廠商生產營運，導致廠商參加意願偏低，經濟部應針對爰年度預算相關計畫之執行成效，及此計畫如未編列於特別預算將對於開發產業園區產生何種不利之重大影響，於一個月內提出檢討報告
四十三	有鑑於科技部辦理青年科技創新基地建置計畫，編列 2 億 7000 萬辦理國際級青年創新創業基地。 科技部辦理青年創新創業基地，應會同經濟部輔導青年於創新創業後之後續發展追蹤，避免我國青年創新技術專利遭竊、創業經營不善或接受補助之青年遭國外企業網羅人才外流等情事發生。 經濟部亦應創建一個適合新創青年留下投資發展之環境，以利我國創新產業科技生生不息。
四十四	經濟部於本期特別預算編列「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」513,000 千元，

項次	決議內容
	包括「業務費」1,900 萬元、「獎補助費」4 億 9,400 萬元，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業，以改善公有零售市場建築物耐震能力，維護公共安全。 查建築物實施耐震能力評估及補強方案(簡稱公有建築物補強方案)89 年經行政院核定實施迄今已逾 16 年，惟尚待辦理補強或拆除之公有建築物件數仍多，如截至 106 年 3 月 15 日，各級政府機關已完成耐震能力初步評估 2 萬 7,482 件、詳細評估 1 萬 4,264 棟、耐震補強 5,191 棟、拆除 1,536 棟，其中列管案件經初步評估後約有 54%案件耐震能力有疑慮，經詳細評估後約有 66%案件應補強，13%案件建議拆除，需補強或拆除之建築物約占列管案件之 40%。 顯見經濟部應積極整合相關單位資源，以整體性、系統性持續改善公有建築物之耐震能力，並建置跨部會整合平台，統籌辦理計畫督導、管制考核、政策協調及問題協助等工作，以發揮特別預算效益。
四十五	有鑑於前瞻基礎建設特別條例第 7 條規定：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以四年為期程，預算上限為新臺幣四千二百億元」，行政院針對前瞻基礎建設計畫提出第一期預算，並於水環境項目中列入「再生水工程推動計畫」，惟經查，此計畫內容包含水涵水資源回收中心再生水工程、福田水資源回收中心再生水供應彰濱工業區，以及臨海再生水取水管線工程等三項子計畫，其計畫辦理時程第一階段係由 107 年至 109 年，為先期規劃及設計費用，第二階段興建工程將延伸至 111 年，第三階段工程專案管理及營運則已規劃至 112 年，顯然已經超過前瞻條例所訂之 4 年期限，且於前瞻特別條例 110 年 8 月 31 日失效之後，後續預算等於要另由公務預算支出，此舉等同混淆特別預算與公務預算之性質，將特別預算充作政府經常性支出，已違反預算法之相關規定，亦不符合前瞻計畫特別條例之精神。經濟部應秉持前瞻計畫特別條例，僅能編列四年預算之精神，就「再生水工程推動計畫」無法於四年內達成之原因，提出說明及具體解決方案。
四十六	有鑑於行政院以發展基礎建設來推動經濟發展，係源自於經濟學家凱因斯學派之經濟發展理論。早年經濟發展以基礎建設可成為成功往例之重大理由為建設產業會聘用眾多勞工階級，藉此帶來就業機會及經濟活絡發展。 惟我國現行建設產業興建大型建設時，聘用本國勞工比例大不如前，是否能如同往例推動，已有待商榷。 為確保基礎建設能確保就業機會及帶動經濟活絡發展，經濟部公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫-改善公有零售市場建築物耐震能力工程其承包工程公司不得聘用超過 5%之外籍勞工。
四十七	分析過去大型公建經驗來看，不乏因為工法錯誤、效益不彰，甚至貪污舞弊等人為疏失問題而造成大幅追加預算的浪費情況，檢視過去政府提出的特別條例修法通常都有相關究責條款，但這次前瞻特別條例草案中卻少了問責機制，可能造成納稅人血汗錢大幅浪費，卻無從追究的情況。再者，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究完備綠能技術及建設項下，僅止於建置綠電專區之表面陳述，刻意省略究責條款，實可預見花大錢提供內需後，綠能技術及建設問題仍然力有未逮、成效不彰。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫案內容荒謬之處，並於一個月內增列「預算執行應由審計機關依法辦理審計；若違法失職而致工程進度為達預定 80%時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處」等條文，且赴本院委員會進行專案報告
四十八	綠能建設設備及其所產生之電能，應由所在地經營電力網之電業，衡量電網穩定性，在現有電網最接近再生能源發電集結地點予以併聯、躉購及提供該發電設備停機維修期間所需之電力；電業非有正當理由，並經經濟部許可，不得拒絕；必要時，經濟部得指定其他電業為之。

項次	決議內容
四十九	分析過去大型公建經驗來看，不乏因為工法錯誤、效益不彰，甚至貪污舞弊等人為疏失問題而造成大幅追加預算的浪費情況，檢視過去政府提出的特別條例修法通常都有相關究責條款，但這次前瞻特別條例草案中卻少了問責機制，可能造成納稅人血汗錢大幅浪費，卻無從追究的情況。再者，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究加速綠能科學城建置項下，僅止於建置科學城之表面陳述，刻意省略究責條款，實可預見花大錢提供內需後，綠能發展問題仍然力有未逮、成效不彰。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫案內容荒謬之處，並於一個月內增列「預算執行應由審計機關依法辦理審計；若違法失職而致工程進度為達預定 80%時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處」等條文，且赴本院委員會進行專案報告。
五十	日前 815 大停電，行政院長林全率多位閣員開記者會，一開始先兩度致歉，並表示將由政委吳宏謀召集成立「行政調查小組」，釐清中油和台電在停電事件上相關管理、督導及執行責任疏失；此舉淪為政府機關自己查自己，最後淪為黑箱草草了事，不符人民的期待。故為使全案調查公開透明，防止行政部門之行政調查虛應了事，立法院應站在監督政府立場上，讓全民清楚事件始末，行政部門更應詳細向人民交代，你建議成立本案調閱委員會，由各黨成員組成，以釐清真相，查處相關失職人員，作為未來電力改革之參考。
五十一	查前瞻計畫盼透過綠能科學城建設，完備綠能發展所需環境，並帶動產業創新；唯政府花大錢卻只想蓋一個新的科學城，在科學城裡做，將能源問題與民眾遠遠隔開。但台灣其實更需要的是深入民間的「節電政策」，以及能讓民眾「自己的電自己發」的中小型能源企業。再者，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究加速綠能科學城建置項下，僅止於建置科學城建置之表面陳述，未就科學城開發有影響環境之虞，應循政策環評處理模式有所著墨，因而可預見環保和投資開發的爭議，將造成新一波社會對立及衝突，終致綠電開發一事無成、社會資源耗竭之窘境。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫案內容荒謬之處，並於一個月內提出政府政策環評影響評估之實施效益及未來展望，且赴本院委員會進行專案報告
五十二	有鑑於前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，立法院朝野委員均曾多次提出要求各預算執行單位需特別考量此次前瞻預算的籌編，係以舉債方式預支後代子孫的錢，職是之故無論是預算科目的事前評估、計畫的可行性分析、計畫的執行、預算的核銷等各項作業，均應加倍的謹慎與接受嚴格的檢驗與監督，爰提案要求經濟部數位建設預算第一期倘若預算執行率未達 90%，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處，以有效彰顯行政團隊對前瞻基礎建第一期特別預算的信心與決心
五十三	有鑑於前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，立法院朝野委員均曾多次提出要求各預算執行單位需特別考量此次前瞻預算的籌編，係以舉債方式預支後代子孫的錢，職是之故無論是預算科目的事前評估、計畫的可行性分析、計畫的執行、預算的核銷等各項作業，均應加倍的謹慎與接受嚴格的檢驗與監督，爰提案要求經濟部城鄉建設預算第一期倘若預算執行率未達 90%，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處，以有效彰顯行政團隊對前瞻基礎建第一期特別預算的信心與決心
五十四	經濟部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案編列「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發 PM2.5 及 CO 感測元件技術計畫」4 千萬。係補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。 惟我國目前運用物聯網於智慧環境管理尚有：(1)缺乏感測器自主開發能力；(2)環境品質感測器數量不足，無法蒐集更多資訊以支援環境數據分析應用及環境資訊揭露；(3)運用大數據分析解決環境問題經驗不足，且缺乏整體規劃等三大課題。 爰建請經濟部應提出整體配套措施報告，透過各研究計畫間之橫向聯繫，垂直整合物聯網產業鏈之感測器自主研發技術(上游)-網通/雲端大數據分析(中游)-產業創新應用(下

項次	決議內容
	游)，透過整體配套發展，而非僅感測元件計畫，達成智慧生活、智慧製造、智慧工廠、智慧城市等感測器深層應用。
五十五	經濟部研擬推動「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」，本期特別預算編列 5 億 1,300 萬元，包括「業務費」1,900 萬元、「獎補助費」4 億 9,400 萬元，惟各縣市公有零售市場之使用年限及危險係數不一，若未考量個別差異性、危險性、人群聚集頻繁性等面向，予以排列補強優先順序，僅視地方政府財政之良窳，予以補助，恐難達預期效果。為利本計畫順利推動，亟待設計適當機制與政策誘因，爰建請經濟部成立跨部會整合資源運作平台或推動小組，統籌辦理計畫督導、管制考核、政策協調及困難問題協助等工作，以提高資源合理配置與運用效益。
五十六	經濟部本次編列特別預算係辦理建構公教體系綠能雲端資料中心-經濟部資料中心設置整體計畫，計畫總經費 4129 萬元。根據該計畫所述，經濟部電腦主資訊機房確有更新之必要；然而，以特別預算作為改善資料中心之經費來源，恐與預算法第 83 條規定有所違背，且以特別預算支應恐衍生維修保養費無穩定財源支應之困境。爰提案要求相關單位針對「數位建設-推動資安基礎建設-建構公教體系綠能雲端資料中心-經濟部資料中心設置整體計畫」，提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算
五十七	各直轄市、縣(市)政府得設置綠能建設推動諮詢委員會，就該管區域內之綠能建設計畫推動提出政策建議與具體方針，並由經濟部彙整後，作為綠能建設推動之依據。前述綠能建設推動諮詢委員會設置要點由經濟部邀集中央各目的事業主管機關、各直轄市與縣(市)政府共同商討後定之。
五十八	綠能建設計畫制定完成時，經濟部應會同地方主管機關、中央目的事業主管機關，就各地域所屬制定之綠能建設計畫，於各直轄市、縣(市)舉辦公聽會。前項公聽會之舉辦，各直轄市、縣(市)最低不得少於五場，公聽會所作之決議，應於一個月內回覆。
五十九	為促進經濟發展及地方就業，經濟部及農委會前於 94 年度研擬推動深層海水資源利用及產業發展實施計畫(第 1 期實施計畫)，總經費 18.732 億元，執行期程 95 年至 98 年；執行期間「深層海水低溫利用及取水隔熱新工法研發模廠計畫」、「協助地方政府加速推動深層海水產業」及「深層海水檢測驗證技術研發及制度建立」等工作項目內容大幅變動，提報第 1 次修正計畫，總經費調增為 20.423 億元。修正後再因「深層海水低溫利用及取水隔熱新工法研發模廠計畫」、「籌建國家水產生物種原庫計畫-臺東支庫」等工作項目內容大幅變動，續提出第 2 次修正計畫，總經費大幅調增為 23.125 億元，期程則展延至 100 年底，顯示該案規劃設計未臻周延，導致執行過程，常須反覆檢討或修正計畫，延宕計畫推動期程，顯見水利署未詳加考量工程特性、取水規模、取水深度及施工風險等因素。爰提案要求相關單位針對「水環境建設-水與發展-深層海水取水工程計畫」，提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算。
六十	有鑑於行政院以發展基礎建設來推動經濟發展，係源自於經濟學家凱因斯學派之經濟發展理論。早年經濟發展以基礎建設可成為成功往例之重大理由為建設產業會聘用眾多勞工階級，藉此帶來就業機會及經濟活絡發展。 惟我國現行建設產業興建大型建設時，聘用本國勞工比例大不如前，是否能如同往例推動，已有待商榷。 為確保基礎建設能確保就業機會及帶動經濟活絡發展，經濟部公有危險建築補強重建計畫其承包工程公司不得聘用超過 5% 之外籍勞工。
六十一	經濟部 106~107 年度前瞻基礎建設計畫第一期歲出特別預算案建設下世代科言與智慧學習環「自研自製高階儀器設備與服務平台~產線智慧化系統」，係為協助國內中小企業掌握

項次	決議內容
	國際趨勢，及藉智慧系統提供廠商更優質智慧服務等。 經查我國中央政府貴重儀器之國製比率介於 2%~30%之間，國內高階儀器設備主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製，三者金額合計約占 7 成，顯示自製比率高度偏低，致無法藉由政府之政策性支持及引導，促進國內儀器設備產業發展及自我升級，換言之；若廠商在技術上停滯不進，我國研發基礎環境恐將反而益形惡化。綜上，為建立優質國內研究基礎設施環境，除自研自製高階儀器設備與服務平台外，經濟部應宜謀思槓桿政府資源，透過鼓勵政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，並結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，以達到技術與人才在地培育，始有助於提升我國儀器產業之技術水準。爰此，本預算是否宜以列入特別預算編列？或應遵中央政府預算籌編原則常態編列後，再雙管齊下將之串連整合，以更能發揮計畫綜效、達到效益加總之效果，宜再就成本效益精算評估及檢討，並另向立法院提出專案報告後，再行審議！
六十二	經濟部運用舉債編列特別預算來辦理推動城鄉建設，於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列獎補助費用，主要內容僅為公有零售市場建物補強，恐不符合預算法第 83 條中明訂特別預算編列情事(國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災情或重大政事)，政府應該在年度計劃中編列。 故此為避免資源重複，請將前瞻基礎建設計畫中，有關推動城鄉建設，於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列獎補助費用，主要內容僅為公有零售市場建物補強，與常態性計畫相比對，並剔除性質重複部分，以避免資源濫用。
六十三	經濟部運用舉債編列特別預算來辦理推動城鄉建設於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列業務費用，主要內容僅為公有零售市場建物補強，恐不符合預算法第 83 條中明訂特別預算編列情事(國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災情或重大政事)，政府應該在年度計劃中編列。 故此為避免資源重複，請將前瞻基礎建設計畫中，有關推動城鄉建設於前瞻基礎建設計畫特別預算案內編列業務費用，主要內容僅為公有零售市場建物補強，與常態性計畫相比對，並剔除性質重複部分，以避免資源濫用。
六十四	前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算「經濟部-科學支出-數位建設-建構開放政府及智慧城鄉服務」編列預算數 4000 萬元。該計畫係補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。而串聯整合為物聯網之核心精神，經查環境感測之相關研究計畫，工研院已研發之「多功能環境感測暨控制模組」，可偵測一氧化碳與揮發性有機氣體等對人體有害的氣體，並提供警示資訊；國家實驗研究院發展之「智慧感測單晶片產品化技術」，可量測環境中之能源、用水及廢氣排放量；該院並於 2015 年啟動「物聯網感測器服務平台專案計畫」，由該院轄下之儀器科技研究中心、國家奈米元件實驗室與國家晶片系統設計中心，聯合建構自主化感測器服務與驗證平台，主要為發展物聯網之核心技術「感測器」，並推動產業界與學術界間之媒合。若能將相關研究計畫串連整合，當更能發揮計畫綜效、達到效益加總之效果。爰建議經濟部應儘速整合上述相關計畫，以避免國家資源重複浪費。
六十五	前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算「經濟部-科學支出-數位建設-建設下世代科研與智慧學習環境」編列預算數 4 億元。該計畫係補助工研院建置智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統。經查我國高階儀器設備主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製，三者金額合計約占 7 成，我國中央政府貴重儀器之國製比率介於 2%~30%之間，比率偏低。為建立優質國內研究基礎設施環境，除自研自製高階儀器設備與服務平台外，政府應該確立整體產業培植政策，除各機關採購國產儀器之政策性支持與引導，並應結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，以達到技術與人才在地培育，俾助於提升我國儀器產業之技術水準。爰建議經濟部應儘速提出相關配套措施，以避免國家資源浪費。

項次	決議內容
六十六	前瞻基礎建設計畫第1期特別預算「經濟部-其他經濟服務支出-城鄉建設-公共服務據點整備」編列預算數5億1300萬元。經查經濟部研擬推動「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」，本期特別預算編列5億1,300萬元，包括「業務費」1,900萬元、「獎補助費」4億9,400萬元，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業所需。然建築物實施耐震能力評估及補強方案實施迄今已逾16年，待辦理補強或拆除之公有建築物件數仍多，政府應建置跨部會整合平台，統籌辦理計畫督導、管制考核、政策協調及困難問題協助等工作，以提升資源運用效益。且非六都地區公有危險建物應獲得更多的關注與補強，經費應落實用於非六都縣市方為合理。爰建議經濟部應將經費優先落實於非六都縣市，以減少城鄉差距。
六十七	查科技部指出為加速推動綠能科技產業創新方案，行政院提出綠能前瞻基礎建設特別預算，唯政府的程序未充份評估對環境、對人民的影響，亦未與人民討論土地徵收狀況後，才能開始執行，實有民主時代，還延用威權模式之缺。再者，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究加速綠能科學城建置項，顯示政府花大錢卻只想蓋一個新的科學城，在科學城裡做，將能源問題與民眾遠遠隔開。但台灣其實更需要的是深入民間的「節電政策」，以及能讓民眾「自己的電自己發」的中小型能源企業。實可預見花大錢提供內需後，綠能發展問題仍然力有未逮、成效不彰。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫案內容荒謬之處，並於一個月內提出檢討報告與具有前瞻性和效益性之可行方案，且赴本院委員會進行專案報告。
六十八	查前瞻計畫盼透過各綠能建設，完備綠能發展所需環境，並帶動產業創新，唯國內再生能源儲能技術不足，陸域風力發電已現瓶頸；整體綠能發展，因過度集中少數產業，對帶動產業效益有限，實顯前瞻計畫預估成效過於樂觀，有待檢討。再者，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究完備綠能技術及建設項下，僅止於建置高雄海科創業專區、台中離岸風電專區及添置太陽光電技術平台，未就國內專業人力及明確規範港埠定位有所著墨，因而可預見花大錢提供內需後，綠能技術及建設問題仍然力有未逮、成效不彰。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫案內容荒謬之處，並於一個月內提出檢討報告與具有前瞻性和效益性之可行方案，且赴本院委員會進行專案報告
六十九	查前瞻計畫冀圖建立前瞻能源技術之領先地位，且重於協助解決民間資金需求，將再生能源產生之經濟效應留在國內。唯國內再生能源儲能技術不足，陸域風力發電已現瓶頸；整體綠能發展，因過度集中少數產業，對帶動產業效益有限，實顯前瞻計畫預估成效過於樂觀，有待檢討。再者，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究前瞻技術驗證及健全綠色金融機制項下，僅止於建置檢証中心之表面陳述，未就再生能源示範開發有影響環境之虞，應循政策環評處理模式有所著墨，因而可預見示範、驗證和投資開發的爭議，將造成新一波社會對立及衝突，終致綠電開發一事無成、社會資源耗竭之窘境。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫案內容荒謬之處，並於一個月內提出政府政策環評影響評估之實施效益及未來展望，亦增列未通過環評的項目不應納入前瞻計劃等條文，且赴本院委員會進行專案報告。
七十	查前瞻計畫盼透過各綠能建設，完備綠能發展所需環境，並帶動產業創新，唯國內再生能源儲能技術不足，陸域風力發電已現瓶頸；又整體綠能發展，因過度集中少數產業，對帶動產業效益有限，實顯前瞻計畫預估成效過於樂觀，有待檢討。再者，國內金融不熟悉綠電產業、不清楚其商業模式是否具自償性，也就難以翔實評估風險與控管，投融資意願自然偏低，遑論創造綠色金融市場、帶動有關投資。因而前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究前瞻技術驗證及健全綠色金融機制項下，僅止於建置驗證中心之表面陳述，未就國內專業人力及綠能融資案明確化有所著墨，因而可預見花大錢提供內

項次	決議內容
	需後，再生能源投(融)資檢測驗證問題仍然力有未逮、成效不彰。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫內容荒謬之處，並於一個月內提出檢討報告與具有前瞻性和效益性之可行方案，且赴本院委員會進行專案報告。
七十一	鑒於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，水環境建設項下之「水與環境」，編列60億元，係辦理全國水環境改善計畫；其中包括經濟部水岸環境結合水質改善與打造樂活水岸風貌12億元，及農委會水岸環境營造改善8億元，上述兩項皆屬表象作為，無前瞻意義可言；此預算皆應屬年度公務預算，且達成之目標與績效未明，未來是否仍需類似預算？此預算運用嫌浪費！故建議就前瞻計畫預算水環境建設內，「水與環境」之內容，如經濟部107年度公務預算已有編列者，則明顯違反預算法之立法意旨與精神，應予停止動支。
七十二	分析過去大型公建經驗來看，不乏因為工法錯誤、效益不彰，甚至貪污舞弊等人為疏失問題而造成大幅追加預算的浪費情況，檢視過去政府提出的特別條例修法通常都有相關究責條款，但這次前瞻特別條例草案中卻少了問責機制，可能造成納稅人血汗錢大幅浪費，卻無從追究的情況。再者，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究前瞻技術驗證及健全綠色金融機制項下，僅止於建置檢証中心之表面陳述，刻意省略究責條款，實可預見花大錢提供內需後，綠能技術及建設問題仍然力有未逮、成效不彰。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫內容荒謬之處，並於一個月內增列「預算執行應由審計機關依法辦理審計；若違法失職而致工程進度為達預定80%時，應將執行機關首長及相關主管移送監察院調查懲處」等條文，且赴本院委員會進行專案報告。
七十三	查前瞻計畫盼透過各綠能建設，完備綠能發展所需環境，並帶動產業創新，唯國內再生能源儲能技術不足，陸域風力發電已現瓶頸；整體綠能發展，因過度集中少數產業，對帶動產業效益有限，實顯前瞻計畫預估成效過於樂觀，有待檢討。再者，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，雖列綠能建設計畫，但細究完備綠能技術及建設項下，僅止於建置綠電專區之表面陳述，未就綠電開發有影響環境之虞，應循政策環評處理模式有所著墨，因而可預見環保和投資開發的爭議，將造成新一波社會對立及衝突，終致綠電開發一事無成、社會資源耗竭之窘境。有鑑於此，爰提案要求經濟部重新審慎檢視計畫內容荒謬之處，並於一個月內提出政府政策環評影響評估之實施效益及未來展望，且赴本院委員會進行專案報告。
七十四	經濟部應設置綠能建設政策連署網路平台，開放民眾提案連署，並置相當程度連署人數門檻。連署若逾門檻，則該提議須由經濟部於一個月內回應。前述綠能建設連署網路平台之增設、連署人數門檻之相關辦法，由經濟部制定之。
七十五	經濟部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案編列「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發PM2.5及CO感測元件技術計畫」4千萬元，係補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。為串聯整合為物聯網之核心精神，經濟部允宜透過各研究計畫間之橫向聯繫，垂直整合物聯網產業鏈之感測器自主研發技術(上游)-網通/雲端大數據分析(中游)-產業創新應用(下游)，除落實我國感測器模組技術自主化外，並軟硬整合創新應用，共同打造智慧生活、智慧製造、智慧工廠、智慧城市等感測器深層應用。
七十六	為發揮提振景氣及促進結構改革效益，行政院規劃擴大全面基礎建設投資，打造未來30年國家發展需要之基礎建設，積極推動各項基礎設施，改善投資環境，以加速國家經濟轉型、平衡發展及區域融合。行政院編列前瞻基礎建設第1期特別預算案，其中「城鄉建設」共編列354億1,350萬元，而經濟部「公共服務據點整備」編列5億1,300萬元，主要係「公有危險建築補強重建-公有零售市場」計畫，包括「業務費」1,900萬元、「獎補助費」4億9,400萬元，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業所需。

項次	決議內容
	建築物實施耐震能力評估及補強方案 89 年經行政院核定實施迄今已逾 16 年，惟尚待辦理補強或拆除之公有建築物件數仍多，且各縣市公有零售市場之使用年限及危險係數不一，若未考量個別差異性、危險性、人群聚集頻繁性等面向，予以排列補強優先順序，僅視地方政府財政之良窳，予以補助，恐難達預期效果。爰提案要求經濟部應針對「成立公有建築物補強跨部會整合資源運作平台可行性評估」向立法院完成專案報告、及本項預算第一期執行率之檢討，經同意後始得編列提送立法院前瞻基礎建設第二期特別預算。
七十七	為發揮提振景氣及促進結構改革效益，行政院規劃擴大全面基礎建設投資，打造未來 30 年國家發展需要之基礎建設，積極推動各項基礎設施，改善投資環境，以加速國家經濟轉型、平衡發展及區域融合。行政院編列前瞻基礎建設第 1 期特別預算案，其中「數位建設」共編列 161 億 7,074 萬元，而經濟部「建設下世代科研與智慧學習環境」編列 4 億元，主要係「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」計畫，主要係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統。 我國高階儀器設備主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製，三者金額合計約占 7 成，顯示產業科技之進步直接影響並帶動儀器產業之發展，亦可窺知該國在科技水準之表現。惟我國中央政府貴重儀器之國製比率介於 2%~30%之間，比率偏低，為建立優質國內研究基礎設施環境，除自研自製高階儀器設備與服務平台外，應透過鼓勵政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，並結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，以達到技術與人才在地培育。爰提案要求經濟部應針對「政府機關採購國產儀器之政策規劃」向立法院完成專案報告、及本項預算第一期執行率之檢討，經同意後始得編列提送立法院前瞻基礎建設第二期特別預算。
七十八	依經濟部統計資料，截至 106 年 5 月底止全國未登記工廠仍有 1 萬 0,336 家，其廠地面積計 774.73 公頃；同期間依「工廠管理輔導法」第 34 條申請並取得補辦臨時工廠登記計 6,734 家，且應於 109 年 6 月 2 日前完備土地建物合法使用文件；屆期如無法完備土地建物合法使用文件，臨時工廠登記失效，地方主管機關將依法處罰。故相關廠商對取得土地建物合法使用，有迫切需求，建請多加輔導。
七十九	為配合政府能源政策之推動，鏈結綠能產業供應鏈，打造自主系統整合之建構基礎，經濟部能源局規劃以台南沙崙為綠能發展基地建置國內完整綠能科技驗證及展示場域，提供研發及產業創新空間、民眾智慧生活體驗場所，並成為國外潛在客戶推動節能減碳之銷售窗口。將於該址興建能源科技聯合研究中心及示範場域，其中經濟部能源局主管綠能科技示範場域公共建設計畫總面積為 7.44 公頃，辦理期程自 106 年至 110 年，預算共計 43.16 億元，107 年度編列 19 億 8,533 萬 2 千元。惟我國太陽光電廠商仍以中游代工為主，自給率未能有效提升，且當地產業群聚以金屬製造業為主，與綠能產業關聯性較低，能否整合周邊學研機構研發能量，完善研發、試量產及量產間之鏈結，是計畫成功要素，否則又淪為一蚊子館計畫，為有效監督特別預算執行效率，經濟部能源局應於本計畫預算執行期間，每季將執行成果以書面報告送立法院
八十	經濟部於前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算案編列「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發 PM2.5 及 CO 感測元件技術計畫」4 千萬元，係補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。有關環境品質方面，善用物聯網技術為未來重要發展方向。惟我國目前運用物聯網於智慧環境管理的有：(1)缺乏感測器自主開發能力；(2)環境品質感測器數量不足，無法蒐集更多資訊以支援環境數據分析應用及環境資訊揭露；(3)運用大數據分析解決環境問題經驗不足，且缺乏整體規劃等三大課題。前者造成相關感測元件須由國外進口，再由國內代工組裝，在成本偏高之情況下，欲達成廣布物聯網感測器以蒐集環境資訊之目標不易，復由於未能廣布物聯網感測器，無法蒐集大量環境數據進行環境應用分析，造成資訊分析經驗缺口。爰為突破感測元件技術缺口及環境數據

項次	決議內容
	分析經驗缺乏之困境，需有跨域整合計畫支持。經查環境感測之相關研究計畫，工研院已研發之「多功能環境感測暨控制模組」，可偵測一氧化碳與揮發性有機氣體等對人體有害的氣體，並提供警示資訊；國家實驗研究院發展之「智慧感測單晶片產品化技術」，可量測環境中之能源、用水及廢氣排放量；該院並於2015年啟動「物聯網感測器服務平台專案計畫」，由該院轄下之儀器科技研究中心、國家奈米元件實驗室與國家晶片系統設計中心，聯合建構自主化感測器服與驗證平台，主要為發展物聯網之核心技術「感測器」，並推動產業界與學術界間之媒合。爰此，若能將相關研究計畫串連整合，當更能發揮計畫綜效、達到效益加總之效果。綜上，串聯整合為物聯網之核心精神，經濟部允宜透過各研究計畫間之橫向聯繫，垂直整合物聯網產業鏈之感測器自主研發技術(上游)-網通/雲端大數據分析(中游)-產業創新應用(下游)，除落實我國感測器模組技術自主化外，並軟硬整合創新應用，共同打造智慧生活、智慧製造、智慧工廠、智慧城市等感測器深層應用。爰此，建請經濟部針對上述之建議，於兩個月內提出書面報告並送本院。
八十一	經濟部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」4億元，106年度及107年度分別為2億元，係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統按科學儀器設備為研發創新之基石，在科技、經濟、國防、教育等發展中具有重要之戰略地位，先進國家均非常重視科學儀器之自主研發。惟經調查統計中央政府主要部會購置之1,601部貴重儀器(500萬元以上)，總金額高達269億1,456萬2千元，其中以美國產製683部(42.66%)、帳列金額119億0,811萬4千元(44.24%)最多，其次為德國256部(15.99%)、帳列金額39億4,540萬4千元(14.66%)，我國218部(13.62%)、帳列金額36億6,005萬6千元(13.60%)排名第三、日本184部(11.49%)、帳列金額29億5,898萬9千元(10.99%)，居第四位。按科學儀器設備為研發創新之基石，在科技、經濟、國防、教育等發展中具有重要之戰略地位，先進國家均非常重視科學儀器之自主研發。惟經調查統計中央政府主要部會購置之1,601部貴重儀器(500萬元以上)，總金額高達269億1,456萬2千元，其中以美國產製683(42.66%)、帳列金額119億0,811萬4千元(44.24%)最多，其次為德國256部(15.99%)、帳列金額39億4,540萬4千元(14.66%)，我國218(13.62%)、帳列金額36億6,005萬6千元(13.60%)排名第三、日本184部(11.49%)、帳列金額29億5,898萬9千元(10.99%)，居第四位。綜上，為建立優質國內研究基礎設施環境，除自研自製高階儀器設備與服務平台外，允宜謀思槓桿政府資源，透過鼓勵政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，並結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，以達到技術與人才在地培育，俾助於提升我國儀器產業之技術水準。爰此建請經濟部應針對培養深化高階儀器產業鏈之人才發展，進行研議，並予二個月內至本院提出專案報告。
八十二	經濟部研擬推動「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」，本期特別預算編列5億1,300萬元，包括「業務費」1,900萬元、「獎補助費」4億9,400萬元，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業所需。有鑑於地震災害所造成災損程度不易預測，建築物耐震能力評估及補強工作為地震防災業務整備重要工作之一，各項計畫經費編列方式為：1. 中央機關公有建築物部分，由中央各目的事業主管機關編列公務預算並執行；2. 地方機關公有建築物部分，由中央各目的事業主管機關統籌地方政府目的事業經費需求，編列特別預算補助地方政府執行。另本計畫採競爭型補助，由地方政府研提計畫送中央目的事業主管機關審查後核定補助經費。惟各縣市公有零售市場之使用年限及危險係數不一，若未考量個別差異性、危險性、人群聚集頻繁性等面向，予以排列補強優先順序，僅視地方政府財政之良窳，予以補助，恐難達預期效果。爰此，為利本計畫順利推動，亟待設計適當機制與政策誘因(如成立跨部會整合資源運作平台或推動小組等)，統籌辦理計畫督導、管制

項次	決議內容
	考核、政策協調及困難問題協助等工作，以提高資源合理配置與運用效益。爰此，建請經濟部建置跨部會整合平台，統籌辦理計畫督導、管制考核、政策協調及困難問題協助等工作，以提升資源運用效益，並將其書面報告於兩個月內送至本院。
八十三	囿於地理環境及當今發電技術等之客觀條件，我國目前以風力及太陽能為再生能源之開發重點。 惟太陽光電與風力需要一定之日照強度及風速才能發電，水力發電亦受水量豐枯影響，以上全操之於氣候、環境等非人力可控制因素，致風力與太陽光電等再生能源發電出力不穩定，無法長時間連續運轉，亦無法配合調度指令增減出力，均被歸類為間歇性能源。由於間歇性電源併入電網時，容易造成電壓浮動，影響區域電網供電穩定度。現今新興能源產品之儲能系統具有均衡負載、平穩電壓、降低間歇性能源發電波動、提升再生能源淨尖峰供電能力，以及減少備轉容量等電力變動調整作用。 惟我國現有風力及太陽光電等迄未配置儲能系統，致我國再生能源發電尚處於「看天吃飯」之窘境，也因此大幅限縮再生能源供電能量。按我國目前之能源政策目標，未來再生能源占比將提高至 20%，卻仍未見規劃搭配儲能系統或相應之穩定配套措施，未來電網運轉可靠度、電力品質與供電系統之穩定度恐將面臨嚴峻考驗，亦不利再生能源發展。 以 2017 年 3 月電動汽車業者特斯拉(Tesla)在夏威夷建構太陽能儲能設施為例，該設施占地近 50 英畝，共 55000 塊獨立的太陽能面板以及 272 塊特斯拉 Powerpack2 的儲能電池，容量為 52MWh，發電功率達到 13MW，能為全島 6 萬多居民全天 24 小時供電。 立法院預算中心指出，台電公司刻正規劃於既有變電所設置儲能示範設備，容量亦僅約 1~2MWh，顯示台電公司現有技術能量不足，復依區域性儲能設備技術示範驗證計畫核定本所示，2020 年(即民國 109 年)須實現 1MWh 儲能驗證平台及 5MM/10MWh 變電站儲能設備，對該公司而言恐有相當難度，能否如期完成，有待商榷。 爰此，經濟部應於 1 個月內向立法院經濟委員會提出書面報告，說明若台電儲能設備系統未能如期完成，後續替代方案為何？如何配合再生能源併網穩定度及降低電力調度風險？
八十四	全世界因氣候變遷、降雨異常導致都市洪災、水文劇變頻仍，水資源永續發展早已是各國面臨的重大挑戰。世界經濟論壇在 2016 年全球風險報告(GlobalRiskReport)更將「用水危機」列為全球五大風險的首位，而聯合國發布的 17 項永續發展目標(SDGs)，則將潔淨用水納為世界永續的重要發展目標之一。 以台積電省水為例，透過減少用水和使用再生水，台積電每天的回收水量是自來水用量的 2.5 倍，等於每滴水重複使用 3.5 次，廢水回收利用率高達 87.4%，去年的回收水總量，相當於三座寶二水庫的蓄水量。 為引導產業主動節水，2016 年 5 月 6 日立法院三讀通過修正水利法，政府可對用水大戶徵收「耗水費，修法後也同時訂有免徵及減徵條款。只要是落實執行節水措施的用戶，經主管機關認定後，最高將可減徵 6 成耗水費。 經濟部水利署副署長王藝峰曾表示，開徵耗水費的目的並非增加業者用水成本，而是引導其採納節水機制，業者只要符合減徵條件，最高可減徵 60%的耗水費。依據根據新加坡、丹麥與中國大陸等國家的經驗，開徵耗水費後都可望逐年提高節水率。 換言之，按照經濟部說法，越早開徵耗水費，將可提高節水率。然而立法三讀通過已超過一年時間，相關減免配套措施仍未定案，讓人懷疑政府推動節水計畫的決心。經濟部推動前瞻節水計畫之餘，更應該要加速完備開徵耗水費相關配套措施。 基於用水正義，對大量消耗水資源者，開徵耗水費及節水減徵機制，以促使耗用大量水資源者採取節約用水行動。爰此提案，經濟部應於一個月內向立法院經濟委員會提出專案報告，說明開徵耗水費期程與相關配套措施辦理情形。
八十五	第 38 屆海洋工程研討會暨科技部計畫成果發表會論文集：「國內深層海水佈管施工之檢討

項次	決議內容
	與借鏡」一文指出結論與建議如下： 1. 國內自 94 年 6 月首度佈管迄今，已逐漸累積本土佈管技術與經驗，惟東部海岸環境嚴峻，施工受挫、佈管失敗等情況皆有之，往昔寶貴之佈管經驗提供後續工程省思與借鏡，避免重蹈覆轍。 2. 鄰國日本之海岸環境與我國相似，亦面臨嚴峻之海象條件與颱風、地震之威脅，主要佈管管材使用鎧裝 HDPE 管、佈管工法採佈管船置放法及以圖 12 國內深層海水佈管之慣用工法與參考工法例小口徑多管設計取代單一大管徑方式等，可提供國內規劃設計及施工參考。 3. 深層海水之開發亟需成熟佈管技術作為後盾，不容諱言國內相關佈管技術仍在發展階段，包括專業規劃設計及施工廠商仍待培植、專業施工船機仍有不足，引進國外專業廠商之設備與經驗應有助於提昇國內佈管技術之發展。 從上述建議可知，日本海岸環境與我國相似，亦面臨嚴峻之海象條件與颱風、地震之威脅，管材是否堅固，將影響佈管施工成敗。此外，「第 31 屆中日工程技術研討會-水資源分組議題-軟弱或易崩塌海底地質之深層海水取水頭設計與施工規劃」研討會中提到，理想的海洋深層水取水管，須具備堅固的外殼、易於彎曲且耐久性佳等特性。 此次前瞻計畫經濟部卻未決定採用何種佈管管材，「未來在施工階段實際採用管材類型，將視統包廠商整體規劃及動員能力而定」。另外，試驗管施工風險項及評估結果並沒有探討管材類型對施工風險的影響，經濟部顯然輕忽天災可能對深層海水佈管的影響。 經濟部應於一個月內向立法院經濟委員會提出專案報告，說明為何不需要將深層海水佈管管材類型納入對施工風險影響評估。
八十六	惟我國現有太陽光電等迄未配置儲能系統，致我國再生能源發電尚處於「看天吃飯」之窘境。 前瞻計畫中綠能建設部分將推動「太陽光電 2 年推動計畫」係集中政府資源聚焦太陽光電設置推動，透過各部會策略與措施之規劃，期於 106 年 6 月達成 650MW，107 年 6 月達成 870MW，總計 1.52GW 之推動目標，太陽光電長期目標 114 年達成地面型 17GW。 然而，立法院預算中心指出，為達 114 年地面型太陽光電裝置容量為 17GW 之目標，經濟部推估所需之土地面積共計 2.55 萬公頃，地面型太陽光電乃係開發較無經濟價值之土地，經盤點不適耕種土地(含鹽業用地、嚴重地層下陷、污染土地、封閉掩埋場及水域型等)等，僅約 0.9 萬公頃可供設置，仍不足 1.65 萬公頃。 以 2017 年 3 月電動汽車業者特斯拉(Tesla)在夏威夷建構太陽能儲能設施為例，該設施占地近 50 英畝，共 55000 塊獨立的太陽能面板以及 272 塊特斯拉 Powerpack2 的儲能電池，容量為 52MWh，發電功率達到 13MW，能為全島 6 萬多居民全天 24 小時供電。 爰此提案要求，經濟部應每季公告地面型太陽光電裝置潛在地點評估報告，並送立法院經濟委員會參考。此外，地面型太陽光電設置時，應比照上述案例，配置儲能電池，以利全天 24 小時供電。
八十七	有鑑於前瞻基礎建設計畫提出城鄉建設，其金額高達 354 億 1350 萬元，其中編列將近 200 億元用於開發在地型產業園區，目的是透過特別預算補助，加速地方政府規劃產業園區，實質建設計畫包括強化地方工業區之公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案、推動城鄉特色產業園區發展，以及提升加工出口區用地效能創新產業升級計畫。然而此計畫其實是將既有農地的違章工廠就地合法，長期形成違章工廠聚落，卻直接圈地做為平價產業園區之用地，並不符公平正義。長期違法使用我國農地，經濟部卻當作是「缺地有解」。這些違章工廠違規在先，卻以前瞻計畫來就地合法，政府還給予補貼，繼續放任工廠危害農地、農業資源。面對這樣的問題，經濟部在推動城鄉建設之開發在地型產業園區計畫時，應重新修正計畫，要求違章工廠應該要先負擔相關的成本，損害部分也須要賠償，再重新

項次	決議內容
	檢討此計畫之其他項目內容，不可以前瞻計畫來掩蓋此問題。
八十八	經濟部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」4億元，106年度及107年度分別為2億元，係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統。 惟我國現階段政府所使用之高階儀器設備主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製，中央政府貴重儀器之國製比率偏低，致無法藉由政府之政策性支持及引導，促進國內儀器設備產業發展及自我升級，故經濟部宜謀思如何結合政府資源，於不甚影響相關設施之運作下，透過鼓勵政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，並結合產學研資源，以深化高階儀器產業鏈之發展。
八十九	經濟部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案編列「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發PM2.5及CO感測元件技術計畫」4千萬元，內容係補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。 惟查與環境感測之相關研究計畫目前分別有工業技術研究院「多功能環境感測暨控制模組」及國家實驗研究院之「智慧感測單晶片產品化技術」等與監測環境品質有關之物聯網技術，而物聯網之核心精神為串聯整合，經濟部宜透過各研究計畫間之橫向聯繫，垂直整合物聯網之產業鏈，方能落實我國感測器模組技術自主化與軟硬整合創新應用
九十	經濟部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案編列「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發PM2.5及CO感測元件技術計畫」4千萬元，為補助工研院建置空氣品質感測元件模組國產化，建立自主感測技術能量。經查環境感測之相關研究計畫，工研院已研發之「多功能環境感測暨控制模組」，可偵測一氧化碳與揮發性有機氣體等對人體有害的氣體，並提供警示資訊；國家實驗研究院發展之「智慧感測單晶片產品化技術」，可量測環境中之能源、用水及廢氣排放量；該院並於2015年啟動「物聯網感測器服務平台專案計畫」，由該院轄下之儀器科技研究中心、國家奈米元件實驗室與國家晶片系統設計中心，聯合建構自主化感測器服務與驗證平台，主要為發展物聯網之核心技術「感測器」，並推動產業界與學術界間之媒合。承上，若能將相關研究計畫串連整合，當更能發揮計畫綜效、達到效益加總之效果。爰提案要求相關單位針對「數位建設-建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發PM2.5及CO感測元件技術計畫」，提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算。
九十一	經濟部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」4億元，106年度及107年度分別為2億元，為補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統。然經查，中央政府主要部會購置之1,601部貴重儀器(500萬元以上)，總金額高達269億1,456萬2千元，其中以美國產製683部(42.66%)、帳列金額119億0,811萬4千元(44.24%)最多，其次為德國256部(15.99%)，而我國中央政府貴重儀器之國製比率介於2%~30%之間，比率偏低，以致於無法藉由政府之政策性支持及引導，進而促進國內儀器設備產業發展及自我升級，若廠商在技術上停滯不進，我國研發基礎環境恐將益形惡化。爰提案要求相關單位針對「數位建設-建設下世代科研與智慧學習環境-自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」，提出第一期預算預算所達成具體成效、執行率以及缺失改正報告，並經立法院同意後，使得編列後續期程之相關預算。
九十二	有關前瞻基礎建設計畫項目，經濟部建構公教體系綠能雲端資料中心-經濟部資料中心設置整體計畫，其預算編列簡化，其計畫內容包括可行性評估、財務分析、成本效益等，皆未完整說明，甚至許多計畫項目下子計畫尚未成形，綜合以上問題，本席認為其計畫應當暫停，等候完成整體程序，後續編列於特別預算中
九十三	經濟部於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-

項次	決議內容
	產線智慧化系統」4億元，106年度及107年度分別為2億元，係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統。按科學儀器設備為研發創新之基石，在科技、經濟、國防、教育等發展中具有重要之戰略地位，先進國家均非常重視科學儀器之自主研發。惟經調查統計中央政府主要部會購置之1,601部貴重儀器(500萬元以上)，總金額高達269億1,456萬2千元，其中以美國產製683部(42.66%)、帳列金額119億0,811萬4千元(44.24%)最多，其次為德國256部(15.99%)、帳列金額39億4,540萬4千元(14.66%)，我國218部(13.62%)、帳列金額36億6,005萬6千元(13.60%)排名第三、日本184部(11.49%)、帳列金額29億5,898萬9千元(10.99%)，居第四位。承前述，我國高階儀器設備主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製，三者金額合計約占7成，顯示產業科技之進步直接影響並帶動儀器產業之發展，亦可窺知該國在科技水準之表現。惟我國中央政府貴重儀器之國製比率介於2%~30%之間，比率偏低，致無法藉由政府之政策性支持及引導，促進國內儀器設備產業發展及自我升級，若廠商在技術上停滯不進，我國研發基礎環境恐將益形惡化。綜合以上，為建立優質國內研究基礎設施環境，除自研自製高階儀器設備與服務平台外，經濟部應積極研擬，謀思槓桿政府資源，透過鼓勵政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，並結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，並至立法院經濟委員會進行專案報告，藉以達到技術與人才在地培育，俾助於提升我國儀器產業之技術水準。
九十四	為改善公有零售市場建築物耐震能力，維護公共安全，經濟部研擬推動「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」，並於第一期前瞻基礎建設特別預算編列5億1,300萬元，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業所需。經立法院預算中心指出，建築物實施耐震能力評估及補強方案89年經行政院核定實施迄今已逾16年，惟尚待辦理補強或拆除之公有建築物件數仍多。經濟部應於1個月內提出檢討報告，說明歷年執行所遇之困難為何？以及如何建立起計畫督導、管制考核。
九十五	考量離島地區條件與台灣本島迥然不同，前瞻基礎建設計畫-城鄉建設開發在地型產業園區計畫之分項計畫二-設置平價產業園區補助方案及分項計畫三-推動城鄉特色產業園區發展計畫，請經濟部會商離島各縣政府後，調整適用對象、內容及經費，以利離島爭取補助
九十六	經濟部編列之公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫，係補助地方政府於「建築物實施耐震能力評估及補強方案」列管之公有市場建築物，辦理耐震能力評估及補強作業，以改善公有零售市場建築物耐震能力，維護公共安全所需經費，該科目預算係做為公有危險建築補強重建所用，然依據往年預算之編列，相關廳舍之補強重建，係屬各部會編列公務預算支應，廳舍整建並不符合前瞻基礎建設計畫之精神。經濟部應針對原年度預算執行之績效，以及移列相關計畫及經費於特別預算執行之理由，譬如未列於特別預算將對於目前公有零售市場建築公共安全產生何種不利之影響，以及將如何完善進度控管及執行績效，於1個月之內提出具體詳細之說明報告。
九十七	前瞻基礎建設特別預算由經濟部編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」4億元，106年度及107年度各編列2億元，係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統，以協助國內中小企業掌握國際趨勢，及早藉由產線智慧化落實智慧製造，建置一全國產化之產線智慧化系統場域。經調查統計，中央政府主要部會購置500萬元以上貴重儀器1601部，總金額高達269億1,456萬2千元，其中以美國產製683部(42.66%)、帳列金額119億0,811萬4千元(44.24%)最多，其次為德國256部(15.99%)、帳列金額39億4,540萬4千元(14.66%)，我國218部(13.62%)、帳列金額36億6,005萬6千元(13.60%)排名第三、日本184部(11.49%)、帳列金額29億5,898萬9

項次	決議內容
	千元(10.99%)，位居第四。由前述可知，我國高階儀器設備主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製，三者金額合計約占7成，顯示產業科技之進步直接影響並帶動儀器產業之發展，亦可窺知該國在科技水準之表現。惟我國中央政府貴重儀器之國製比率介於2%~30%之間，比率偏低，致無法藉由政府之政策性支持及引導，促進國內儀器設備產業發展及自我升級，若廠商在技術上停滯不進，我國研發基礎環境恐將益形惡化。爰提案要求經濟部向經濟委員會提出如何透過政府機關採購國產儀器之政策性支持及引導，結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈發展之策略報告，俾作為本院監督與審查預算之參考。
九十八	預算法第83條規定「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」依上開法律意旨，特別預算之編列應以國家具有重大變故，且年度預算不足支應時，使得編列動支。 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。 為避免特別預算編列未發揮預期成效、效益不彰，反成政府鉅額財政負擔。爰提案要求經濟部項下「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」項目，所編列之第一期特別預算執行率未達百分之八十五以前，不得編列第二期特別預算。
九十九	預算法第83條規定「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」依上開法律意旨，特別預算之編列應以國家具有重大變故，且年度預算不足支應時，使得編列動支。 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。為避免特別預算編列未發揮預期成效、效益不彰，反成政府鉅額財政負擔。爰提案要求經濟部項下「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」項目，所編列之第一期特別預算執行率未達百分之八十五以前，不得編列第二期特別預算。
一〇〇	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應。本次前瞻基礎建設計畫特別預算相關計畫辦理期程為106年度至109年度，對於繼續經費之預算表達，多僅敘明計畫106年度及107年度分配金額，如經濟部在前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案在數位建設項目下編列建構開放政府及智慧城鄉服務，費用4000萬元，沒有說明為何編列在特別預算之中，沒有實質說明該預算實際績效評估內容，編列該項經費明顯缺乏根本必要性與正當性，且恐有浪費公帑之情形。為瞭解計畫整體架構及規劃，允宜依照預算法相關規定列明計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配金額，俾利預算審議，爰要求行政院於2個月內提出相關報告，以利本院日後問責
一〇一	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應。本次前瞻基礎建設計畫特別預算相關計畫辦理期程為106年度至109年度，對於繼續經費之預算表達，多僅敘明計畫106年度及107年度分配金額，如經濟部在前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案在數位建設項目下編列推動資安基礎建設，費用4129萬元，沒有說明為何編列在特別預算之中，沒有實質說明該預算實際績效評估內容，編列該項經費明顯缺乏根本必要性與正當性，且恐有浪費公帑之情形。為瞭解計畫整體架構及規劃，允宜依照

項次	決議內容
	預算法相關規定列明計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配金額，俾利預算審議，爰要求行政院於2個月內提出相關報告，以利本院日後問責
一〇二	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應。本次前瞻基礎建設計畫特別預算相關計畫辦理期程為106年度至109年度，對於繼續經費之預算表達，多僅敘明計畫106年度及107年度分配金額，如經濟部在前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案在城鄉建設項目下編列公共服務據點整備，費用5億1300萬元，沒有說明為何編列在特別預算之中，沒有實質說明該預算實際績效評估內容，編列該項經費明顯缺乏根本必要性與正當性，且恐有浪費公帑之情形。為瞭解計畫整體架構及規劃，允宜依照預算法相關規定列明計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配金額，俾利預算審議，爰要求行政院於2個月內提出相關報告，以利本院日後問責
一〇三	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應。本次前瞻基礎建設計畫特別預算相關計畫辦理期程為106年度至109年度，對於繼續經費之預算表達，多僅敘計畫106年度及107年度分配金額，如經濟部在前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案在數位建設項目下編列建設下世代科研與智慧學習環境，費用4億元，沒有說明為何編列在特別預算之中，沒有實質說明該預算實際績效評估內容，編列該項經費明顯缺乏根本必要性與正當性，且恐有浪費公帑之情形。為瞭解計畫整體架構及規劃，允宜依照預算法相關規定列明計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配金額，俾利預算審議，爰要求行政院於2個月內提出相關報告，以利本院日後問責
一〇四	預算法第83條規定「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」依上開法律意旨，特別預算之編列應以國家具有重大變故，且年度預算不足支應時，使得編列動支。 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。 為避免特別預算編列未發揮預期成效、效益不彰，反成政府鉅額財政負擔。爰提案要求經濟部項下「強化國家資安基礎建設-經濟部關鍵資訊基礎設施資安資訊分享與分析平台計畫」項目，所編列之第一期特別預算執行率未達百分之八十五以前，不得編列第二期特別預算
一〇五	有鑑於企業界多年來期待政府解決缺水、缺電等五缺問題的建言，屢被敷衍了事。一秒鐘都不能缺電的半導體業，更為近年夏天台灣電力屢屢出現供電吃緊景象而繃緊神經。蔡政府在「非核家園」的大旗下，貿然定出再生能源2025年成長五倍的目標，亦即再生能源占總發電量比要從目前的4-5%，提升至20%，以遞補廢核產生的15-16%發電量空缺。然而，經濟部《能源政策綱領修正草案》的各項綱要方針中，卻未見非核、廢核及發展再生能源相關的政策配套方案，如何能讓企業界及國人安心？尤其，太陽能發電裝置有適用土地不足、水上浮動型太陽能板恐受颱風衝擊等問題，發展不易。至於離岸風電，則面臨建造成本高、安裝與維運船舶自建及颱風等氣候挑戰。爰提案要求行政院對於存在已久的五缺問題，提出具體、確實、可行之規劃計畫以及規劃時程。
一〇六	預算法第83條規定「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」依上開法律意旨，特別預算之編列應以國家具有重大變故，且年度預算不足

項次	決議內容
	支應時，使得編列動支。 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。 為避免特別預算編列未發揮預期成效、效益不彰，反成政府鉅額財政負擔。爰提案要求經濟部項下「建構公教體系綠能雲端資料中心-經濟部資料中心設置整體計畫」項目，所編列之第一期特別預算執行率未達百分之八十五以前，不得編列第二期特別預算。
一〇七	預算法第83條規定「有左列情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算：一、國防緊急設施或戰爭。二、國家經濟重大變故。三、重大災變。四、不定期或數年一次之重大政事。」依上開法律意旨，特別預算之編列應以國家具有重大變故，且年度預算不足支應時，使得編列動支。 前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案歲出編列1,089億2,476萬7千元，106年度及107年度分別為160億7,857萬元及928億4,619萬7千元，財源全數係舉債支應，年度舉債流量依該特別條例規定未列入債限。鑒於歷年未列入債限之債務舉借數甚高，若執行效益不彰，恐債留後代。 為避免特別預算編列未發揮預期成效、效益不彰，反成政府鉅額財政負擔。爰提案要求經濟部項下「建構民生公共物聯網-空品物聯網產業開展-研發PM2.5及CO感測元件技術」項目，所編列之第一期特別預算執行率未達百分之八十五以前，不得編列第二期特別預算。
一〇八	經濟部於前瞻特別預算編列「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」5億1300萬元，包括「業務費」1900萬元、「獎補助費」4億9400萬元，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業，以改善公有零售市場建築物耐震能力，維護公共安全。然鑑於地震災害所造成災損程度不易預測，建築物耐震能力評估及補強工作為地震防災業務整備重要工作之一，各項計畫經費編列方式為：1. 中央機關公有建築物部分，由中央各目的事業主管機關編列公務預算並執行；2. 地方機關公有建築物部分，由中央各目的事業主管機關統籌地方政府目的事業經費需求，編列特別預算補助地方政府執行。另本計畫採競爭型補助，由地方政府研提計畫送中央目的事業主管機關審查後核定補助經費。惟各縣市公有零售市場之使用年限及危險係數不一，若未考量個別差異性、危險性、人群聚集頻繁性等面向，予以排列補強優先順序，僅視地方政府財政之良窳，予以補助，恐難達預期效果。爰此，為利本計畫順利推動，經濟部應設計適當公平機制與政策誘因(如成立跨部會整合資源運作平台或推動小組等)，且因本計畫採競爭型補助，經濟部亦應公開評選標準，並將審核與補助情形上網公開，以利全民監督。
一〇九	經濟部於前瞻特別預算編列「公有危險建築補強重建-公有零售市場計畫」15億1300萬元，包括「業務費」1900萬元、「獎補助費」4億9400萬元，主要係辦理審核縣市政府各項執行計畫及補助縣市政府辦理公有零售市場耐震能力初評、詳評、補強、修(改、增)建、拆除重建等作業，以改善公有零售市場建築物耐震能力，維護公共安全。經查建築物實施耐震能力評估及補強方案自89年經行政院核定實施迄今已逾16年，惟尚待辦理補強或拆除之公有建築物件數仍多，例如截至106年3月15日，各級政府機關已完成耐震能力初步評估2萬7482件、詳細評估1萬4264棟、耐震補強5191棟、拆除1536棟，其中列管案件經初步評估後約有54%案件耐震能力有疑慮，經詳細評估後約有66%案件應補強，13%案件建議拆除，需補強或拆除之建築物約占列管案件之40%。顯然尚待辦理補強或拆除之公有建築物件數仍多，亟待經濟部積極建置跨部會整合平台，統籌辦理計畫督導、管制考核、政策協調及困難問題協助等工作，以提升資源運用效益。

項次	決議內容
一一〇	經濟部於本期特別預算編列「自研自製高階儀器設備與服務平台-產線智慧化系統」4 億元，106 年度及 107 年度各編列 2 億元，係補助工研院建置具智慧生產排程等核心技術功能之智慧生產系統，以協助國內中小企業掌握國際趨勢，及早藉由產線智慧化落實智慧製造，建置一全國產化之產線智慧化系統場域。根據統計我國高階儀器設備主要為美國、德國及日本等科技先進國家產製，三者金額合計約占 7 成，顯見產業科技之進步直接影響並帶動儀器產業之發展，經濟部應針就此計畫之執行，將要如何建立優質國內研究基礎設施環境，以及如何透過政府資源結合產學研資源，深化高階儀器產業鏈之發展，以達到技術與人才在地培育，以提升我國儀器產業之技術水準，於 1 個月之內提出具體詳細之說明報告。

主辦會計人員：



機關長官：

