

# 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：新北市

| 初評件數 | 詳評件數        | 補強件數                                                                                                                 | 拆建件數 | 總核定金額       | 已撥款金額       |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 0    | 11          | 14                                                                                                                   | 4    | 375,670,000 | 282,781,048 |
| 核定年度 | 補助經費        | 補助說明與執行進度                                                                                                            |      |             |             |
| 107  | 224,143,000 | 1. 補助三重區中央市場詳評等計 11 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助三重區中央市場耐震補強等計 12 件，已於 110 年完成結案。<br>3. 補助林口區林口市場拆除重建等計 1 件，已於 111 年完成結案。 |      |             |             |
| 108  | 52,220,000  | 1. 補助板橋區黃石市場拆除重建等計 1 件，已於 109 年完成結案。<br>2. 補助金山區第一市場拆除重建等計 1 件，已於 111 年完成結案。                                         |      |             |             |
| 109  | 10,555,000  | 1. 補助鶯歌區鶯歌市場耐震補強等計 1 件，已於 111 年完成結案。                                                                                 |      |             |             |
| 110  | 1,388,000   | 1. 補助新莊區新莊第一市場(A 棟)耐震補強等計 1 件，已於 112 年完成結案。                                                                          |      |             |             |
| 111  | 332,000     | 1. 為 110 年新莊第一市場(A 棟)耐震補強案之追加經費。                                                                                     |      |             |             |
| 112  | 87,032,000  | 1. 補助汐止區中正市場拆除重建等計 1 件，於 113 年 6 月 20 日完成規劃設計，待工程發包。                                                                 |      |             |             |
| 113  |             | 1. 汐止區中正市場耐震拆除重建案申請計畫變更，於 113 年 8 月 19 日核定(變更計畫樓層設計，維持原核定金額補助)。                                                      |      |             |             |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。<br>2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。<br>3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。<br>4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br>A 級案件:無<br>B 級案件:無<br>C 級案件:<br>(1) 汐止區中正市場:依預定進度執行。 |

| 改善或策進作為           |
|-------------------|
| 新北市受補助案件均依預定進度執行。 |

| 總評結果                                         |
|----------------------------------------------|
| 汐止區中正市場預計於 114 年 4 月工程發包後進入工程階段，工程進度尚符合原訂目標。 |

# 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：桃園市

| 初評件數 | 詳評件數      | 補強件數                                            | 拆建件數 | 總核定金額     | 已撥款金額     |
|------|-----------|-------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 0    | 1         | 1                                               | 0    | 3,382,000 | 3,018,291 |
| 核定年度 | 補助經費      | 補助說明與執行進度                                       |      |           |           |
| 107  | 582,000   | 補助桃園區永和市場詳評 1 件，已於 107 年完成結案。                   |      |           |           |
| 108  | 2,800,000 | 補助桃園區南門市場耐震補強 1 件，已於 108 年 12 月 17 日竣工，並完成請款結案。 |      |           |           |
| 109  | 0         | (無申請案件)                                         |      |           |           |
| 110  | 0         | (無申請案件)                                         |      |           |           |
| 111  | 0         | (無申請案件)                                         |      |           |           |
| 112  | 0         | (無申請案件)                                         |      |           |           |
| 113  | 0         | (無申請案件)                                         |      |           |           |

## 113 年度行政作業配合情形

桃園市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

## 改善或策進作為

桃園市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

## 總評結果

107~108 年度受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：臺中市

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                                                                        | 拆除件數 | 總核定金額       | 已撥款金額      |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 44   | 132        | 14                                                                                                                                                                          | 1    | 110,935,000 | 74,453,259 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                                                                   |      |             |            |
| 107  | 27,143,000 | 1. 補助北區中德市場初評等計 44 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助北區中德市場詳評等計 132 件，已於 108 年完成結案。                                                                                                   |      |             |            |
| 108  | 25,238,000 | 1. 補助后里區第一市場 A 棟、梧棲區第二市場、南屯區小康市場耐震補強等計 3 件，皆已於 109 年完成結案。<br>2. 補助東區合作市場 A 棟、西區篤行市場 D 棟耐震補強等計 2 件，皆已於 110 年完成結案。                                                            |      |             |            |
| 109  | 1,696,000  | 1. 補助為 108 年補助之東區合作 A 棟、西區篤行 D 棟兩處市場之追加經費。<br>2. 東區合作及西區篤行市場分別已於 110 年 8 月 12 日及 110 年 4 月 23 日竣工，並皆已完成請款結案。                                                                |      |             |            |
| 110  | 18,761,000 | 1. 補助北區中德市場之耐震補強案已於 112 年 4 月 16 日竣工，並完成請款結案。<br>2. 補助烏日市場之耐震補強案已於 111 年 11 月 3 日竣工，並完成請款結案。                                                                                |      |             |            |
| 111  | 0          | 1. (無補助案件)                                                                                                                                                                  |      |             |            |
| 112  | 10,711,000 | 1. 補助大肚區大肚市場 A 棟耐震補強案，工程於 113 年 9 月 23 日開工，工程進行中。<br>2. 補助北屯區東光市場耐震補強案等計 4 件，工程於 113 年 9 月 23 日開工，工程進行中。                                                                    |      |             |            |
| 113  | 27,386,000 | 1. 補助神岡區神岡市場耐震補強案，規劃設計於 113 年 12 月 11 日完成，114 年續辦理工程發包及工程施工。<br>2. 補助西屯區福安市場耐震補強案，規劃設計於 113 年 12 月 9 日完成，114 年續辦理工程發包及工程施工。<br>3. 補助大肚區追分市場拆除案，工程於 113 年 11 月 22 日開工，工程進行中。 |      |             |            |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。</li> <li>按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。</li> <li>督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。</li> <li>配合辦理工程督導或查訪，於 113 年 11 月 8 日辦理大肚區大肚市場補強工程督導受查核委員肯定，分數為甲等。</li> <li>執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)</li> </ol> |

A 級案件：無

B 級案件：無

C 級案件：

(1) 大肚區大肚市場 A 棟：依預定進度執行。

(2) 北屯區東光市場 B~E 棟：依預定進度執行。

(3) 神岡區神岡市場：依預定進度執行。

(4) 西屯區福安市場：依預定進度執行。

(5) 大肚區追分市場：依預定進度執行。

#### 改善或策進作為

臺中市受補助案件均依預定進度執行。

#### 總評結果

1. 大肚區大肚市場 A 棟補強工程受查核委員肯定，分數為甲等。
2. 大肚市場、東光市場、追分市場依預定進度進行，完竣後驗收請款結案。
3. 神岡市場、福安市場預計於 114 年 4 月工程發包後進入工程階段。

臺中市政府經濟發展局提報案件均與攤商經過多次溝通協調，以減少工程執行攤商抗爭問題，執行中補助案件，工程進度與撥款進度均符合原訂進度目標與規定。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：臺南市

| 初評件數 | 詳評件數        | 補強件數                                                                                                            | 拆建件數 | 總核定金額       | 已撥款金額       |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 0    | 208         | 28                                                                                                              | 1    | 260,054,000 | 106,259,558 |
| 核定年度 | 補助經費        | 補助說明與執行進度                                                                                                       |      |             |             |
| 107  | 68,651,000  | 1. 補助中西區永樂市場詳評等計 208 件，已於 108 年完成結案。<br>2. 補助新營區新營市三市場、西港區西港市場耐震補強等計 6 件，皆已於 109 年完成結案。                         |      |             |             |
| 108  | 43,922,000  | 1. 補助中西區第一小康市場第 1 棟及第 2 棟、麻豆區市三市場耐震補強等計 3 件，皆已於 110 年完成結案。<br>2. 補助歸仁區歸仁市場耐震補強 1 件，已於 111 年 6 月 10 日竣工，並完成請款結案。 |      |             |             |
| 109  | 4,205,000   | 1. 補助北區開元等 7 處市場，計有 9 件耐震補強規劃設計已於 111 年 12 月 2 日完成，並完成請款結案。                                                     |      |             |             |
| 110  | 0           | (無補助案件)                                                                                                         |      |             |             |
| 111  | 0           | (無補助案件)                                                                                                         |      |             |             |
| 112  | 132,937,000 | 1. 補助北區開元等 7 處市場，計有 9 件耐震補強工程案。                                                                                 |      |             |             |
| 113  | 10,339,000  | 1. 補助仁德區中洲市場拆除重建案 1 件。                                                                                          |      |             |             |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。</li> <li>按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。</li> <li>督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。</li> <li>協同辦理案件會勘及訪視，於 113 年 5 月 14 日辦理臺南 7 處（9 棟）市場現勘專審，檢討流標原因並依採購策略、預算調整、工項調整等方式檢討修正預算後再發包。另於 113 年 12 月 13 日辦理崇德市場攤商協調會說明補強工程範圍及施工工法等。</li> <li>執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br/>A 級案件：               <ol style="list-style-type: none"> <li>新營市一（1、2、3 區）市場：核定補助逾 15 個月仍尚未發包，列入 A 級警示案件。於 113 年 12 月 5 日第九次上網招標，113 年 12 月 12 日流標，臺南市市場處多次檢討流標原因後依採購策略、預算調整、工項調整等方式請設計單位重新檢討，修正預算後重新上網。</li> <li>崇德市場：113 年 6 月 17 日補強工程決標，因攤商反對施作補強工程，遲未開工，列入 A 級警示案件。113 年 12 月 13 日臺南市市場處再召開攤商協調會，因始終無法與攤商達成共識，後續簽准將由攤商簽認切結書後暫不施作並辦理撤案。</li> </ol>               B 級案件：               <ol style="list-style-type: none"> <li>開元市場：113 年 6 月 17 日補強工程決標，遲未開工，列入 B 級警示案件，與攤商協</li> </ol> </li> </ol> |

商於農曆年後才施作補強工程，預計於 114 年 2 月 10 日開工。

- (2) 新市市場：原先因核定補助逾 13 個月仍尚未發包，前後共流標 12 次，列為 A 級警示案件，後續補強工程於 113 年 10 月 15 日決標，並於 113 年 11 月 20 日開工，調降為 B 級警示案件，截至 113 年 12 底，預定進度 24.76%，實際進度 14.08%。

C 級案件：

- (1) 文華、善化、仁德市場：皆已開工，目前施工中，預計陸續於 114 年完工。  
(2) 中洲市場：目前已完成基本規劃設計，廠商預計於 114 年 1 月 22 日提交細部設計。

#### 改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

A 級案件：

- (1) 新營市一（1、2、3 區）市場：臺南市市場處請設計單位重新檢討流標原因，後續修正預算後將重新上網。  
(2) 崇德市場：後續簽准將由攤商簽認切結書後暫不施作並辦理撤案。

B 級案件：

- (1) 開元市場：與攤商協調後，目前預計於 114 年 2 月 10 日開工。  
(2) 新市市場：於 113 年 11 月 20 日開工，因備料時間延宕導致工程進度稍有落後，目前增派工班追趕進度。

#### 總評結果

1. 新營市一（1、2、3 區）市場：因工程發包辦理階段多次流標，導致工程進度與撥款進度有落後原訂目標；檢討流標原因後儘速辦理工程發包，進入工程階段。
2. 崇德市場：因攤商反對施作補強工程，導致工程進度與撥款進度有落後原訂目標。
3. 開元市場：與攤商協調於農曆年後施工，導致工程進度與撥款進度有落後原訂目標。
4. 新市、文華、善化、仁德市場：皆已開工，續依預定進度進行至工程完竣。
5. 中洲市場：進度與撥款進度尚符合原訂目標，續依預定進度進行至規劃設計完成及工程完竣。

臺南市市場處執行進度落後原訂目標，因原發包 7 處市場採同一標案一併發包，流標後檢討採購方式及預算調整後，6 處市場已發包完成，另因攤商抗爭問題，經市場處多次積極溝通協調，逐一克服困難推進工程執行，目前進入工程施工階段中案件，均依預定進度辦理，臺南市市場處雖辦理過程有落後情形，但仍積極與攤商溝通協調克服困難，持續推進各項計畫，多項工程執行中。

## 公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：高雄市

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                                                                            | 拆建件數 | 總核定金額       | 已撥款金額      |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 4    | 16         | 40                                                                                                                                                                              | 0    | 107,426,000 | 57,147,712 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                                                                       |      |             |            |
| 107  | 1,134,000  | 1. 補助楠梓區楠梓第一市場初評等計 4 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助鼓山區第三市場詳評等計 3 件，已於 108 年完成結案。                                                                                                      |      |             |            |
| 108  | 8,186,000  | 1. 補助三民區三民第二市場耐震詳評等計 13 件，已於 109 年完成結案。<br>2. 補助旗津區中興市場耐震補強等計 1 件，已於 109 年完成結案。                                                                                                 |      |             |            |
| 109  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                         |      |             |            |
| 110  | 53,060,000 | 1. 補助大樹區九曲堂市場耐震補強等計 27 件，第一批於 112 年 12 月 15 日竣工，並完成請款結案；第二批於 113 年 4 月 23 日竣工，待結算作業；第三批於 113 年 2 月 15 日開工，工程進行中。                                                                |      |             |            |
| 111  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                         |      |             |            |
| 112  | 45,046,000 | 1. 補助梓官區梓官第一及美濃區美濃市場耐震補強等計 5 件，工程於 113 年 9 月 16 日開工，工程進行中。<br>2. 補助茄萣區茄萣第一市場耐震補強等計 6 件，於 113 年 6 月 25 日完成規劃設計，待工程發包。<br>3. 補助鼓山區鼓山第三市場耐震補強等計 1 件，於 113 年 12 月 16 日完成規劃設計，待工程發包。 |      |             |            |
| 113  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                         |      |             |            |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。</li> <li>按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。</li> <li>督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。</li> <li>配合辦理工程督導或查核，其中湖內區湖內市場、永安區永安市場補強工程受查核委員肯定，分數為甲等；配合案件會勘及訪視，於 113 年 6 月 17 日辦理高雄 2 處（19 棟）市場現勘專審，113 年 9 月 6 日協同出席國民市場補強說明會，113 年 9 月 18 日協同出席苓雅市場補強說明會。</li> <li>執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br/> A 級案件:無<br/> B 級案件:無<br/> C 級案件:<br/> (1) 鳳山第二、中華、龍華、旗津等 4 處市場，4 棟建物:依預定進度執行。<br/> (2) 林德官、三民第二市場等 2 處市場，3 棟建物:依預定進度執行。</li> </ol> |

(3) 梓官第一、美濃等 2 處市場，5 棟建物:依預定進度執行。

(4) 茄萣第一市場，6 棟建物: 依預定進度執行。

(5) 鼓山第三市場:依預定進度執行。

6. 已撤案案件：

(1) 國民市場:於 110 年 11 月 15 日核定此市場 4 棟補強案共計 3,513,000 元，後因攤商反對補強工程，與攤商溝通未達共識，故提出撤案申請，商業署於 113 年 12 月 5 日同意撤案。

(2) 苓雅市場:於 112 年 6 月 8 日核定此市場 15 棟補強案共計 29,827,000 元，後因攤商反對補強工程，與攤商溝通未達共識，故提出撤案申請，商業署於 113 年 12 月 5 日同意撤案。

改善或策進作為

高雄市受補助案件均依預定進度執行。

總評結果

1. 鳳山第二、中華、龍華、旗津已完竣，於驗收後完成請款結案。
2. 林德官、三民第二、梓官第一、美濃市場，續依預定進度進行至工程完竣。
3. 茄萣第一、鼓山第三市場續依預定進度進行至工程完竣。
4. 湖內區湖內市場、永安區永安市場補強工程受查核委員肯定，分數為甲等。
5. 工程進度與撥款進度尚符合原訂目標。

高雄市經濟發展局執行進度落後原訂目標，因攤商抗爭問題，經該局多次積極溝通協調仍未能與攤商達成共識，故有 2 處市場 19 案暫以撤案辦理，目前進入工程施工階段中之案件尚符合預定辦理進度。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：基隆市

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                        | 拆建件數 | 總核定金額      | 已撥款金額      |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 0    | 1          | 5                                                                                                                           | 1    | 43,729,000 | 34,596,329 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                   |      |            |            |
| 107  | 27,712,000 | 1. 補助安樂區三民市場詳評 1 件，已於 108 年完成結案。<br>2. 補助中正區調和市場補強等計 4 件，已於 111 年完成結案。<br>3. 補助中正區祥豐市場補強等計 1 件，已於 112 年 3 月 27 日竣工，並完成請款結案。 |      |            |            |
| 108  | 12,012,000 | 1. 為 107 年補助信義區東光市場、暖暖區源遠市場、七堵區七堵市場、中正區祥豐市場耐震補強等計 4 件之追加經費。                                                                 |      |            |            |
| 109  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                     |      |            |            |
| 110  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                     |      |            |            |
| 111  | 4,005,000  | 1. 補助中正區富貴市場拆除等計 1 件，工程於 113 年 9 月 9 日決標，辦理鄰損鑑定中。                                                                           |      |            |            |
| 112  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                     |      |            |            |
| 113  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                     |      |            |            |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。</li> <li>按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。</li> <li>督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。</li> <li>執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br/>A 級案件:無<br/>B 級案件:<br/>(1) 中正區富貴市場:核定後因攤商及民意代表反對，議會提案重新評估該建築之安全性，且建物未達使用年限(126 年)，建物廢止尚須議會同意，致核定後逾 15 個月未完成規劃設計發包，因整體執行進度落後，列為 A 級警示案件，後續已完成規劃設計及工程發包，調降為 B 級警示案件。<br/>C 級案件:無</li> </ol> |

| 改善或策進作為                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形<br/>B 級案件:<br/>(1) 中正區富貴市場:於 113 年 3 月 29 日完成規劃設計，工程於 113 年 9 月 9 日決標，辦理鄰損鑑定中。</li> </ol> |

| 總評結果                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.中正區富貴市場因攤商及民意代表反對及建物尚未到達使用年限(126 年)等問題，導致核定後逾 15 個月未完成規劃設計發包，整體執行進度嚴重落後。</p> <p>2.基隆市政府應加強管控本案進度，趕辦本計畫，期於前瞻計畫執行期限前(114 年 8 月底)完成結案。</p> |

## 公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：新竹縣

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                                                                       | 拆建件數 | 總核定金額      | 已撥款金額      |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 5    | 18         | 4                                                                                                                                                                          | 1    | 99,092,000 | 90,039,791 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                                                                  |      |            |            |
| 107  | 4,570,000  | 1. 補助新豐鄉新庄子市場初評等計 5 件，於 107 年完成請款結案。<br>2. 補助新豐鄉新庄子市場詳評等計 18 件，於 108 年完成請款結案。                                                                                              |      |            |            |
| 108  | 84,351,000 | 1. 補助新豐鄉新庄子市場耐震補強 1 件，於 110 年 1 月 15 日竣工，並完成請款結案。<br>2. 補助芎林鄉芎林市場拆除重建 1 件、拆除重建變更 1 件，原核定 58,862,000 元，變更核定補助金額為 71,862,000 元，追加經費 13,000,000 元，於 112 年 9 月 22 日竣工，並完成請款結案。 |      |            |            |
| 109  | 2,810,000  | 1. 109 年 2 月 24 日補助 108 年新豐鄉新庄子市場耐震補強變更 1 件，原核定 12,489,000 元，變更核定補助金額為 15,299,000 元，追加經費 2,810,000 元，於 110 年 1 月 15 日竣工，並完成請款結案。                                           |      |            |            |
| 110  | 0          | (無補助案件)                                                                                                                                                                    |      |            |            |
| 111  | 0          | (無補助案件)                                                                                                                                                                    |      |            |            |
| 112  | 7,361,000  | 1. 補助竹東鎮中央市場 A、H 棟耐震補強 2 件，於 113 年 6 月 15 日開工，補強工程進行中。<br>2. 補助竹東鎮商華市場 C 棟耐震補強 1 件，於 113 年 6 月 15 日開工，補強工程進行中。                                                             |      |            |            |
| 113  | 0          | (無補助案件)                                                                                                                                                                    |      |            |            |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」耐震平台完成工程資料填報。</li> <li>按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。</li> <li>督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。</li> <li>執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br/> A 級案件：無<br/> B 級案件：無<br/> C 級案件： <ol style="list-style-type: none"> <li>竹東鎮中央市場：112 年 6 月 9 日核定，113 年 6 月 15 日補強工程開工，因攤商反對補強工程施作位置，經協調後，公所自 113 年 7 月 9 日起辦理停工並辦理變更設計，於 113 年 12 月 4 日函送商業署辦理變更設計審查作業。</li> <li>竹東鎮商華市場：112 年 6 月 9 日核定，113 年 6 月 15 日補強工程開工，因攤商反對補強工程施作位置，經協調後，公所自 113 年 7 月 9 日起辦理停工並辦理變更設計，於</li> </ol> </li> </ol> |

113 年 12 月 4 日函送商業署署辦理變更設計審查作業。

改善或策進作為

新竹縣受補助案件均依預定進度執行。

總評結果

竹東鎮中央市場、商華市場續依預定進度進行至工程完竣，受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂目標執行中。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：新竹市

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                                                                                                                                                              | 拆建件數 | 總核定金額      | 已撥款金額      |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 0    | 0          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 44,952,000 | 31,260,088 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |
| 107  | 42,876,000 | 1.補助東區龍山綜合大樓耐震補強 1 件，於 110 年 3 月 5 日竣工，並完成請款結案。<br>2.補助東區東門市場耐震補強 1 件，於 111 年 2 月 11 日竣工，並完成請款結案。<br>3.補助北區北門市場拆除重建 1 件，於 112 年 12 月 4 日竣工，並完成請款結案。(僅完成部分補助，因該案至 111 年底尚無法完工，又該案於 111 年底因無法保留至後續年度繼續執行，爰於 111 年底完成結算後結案，未完成撥付之中央補助款項不再挹注，後續未完成工程及不足經費均由新竹市政府自行辦理) |      |            |            |
| 108  | 2,076,000  | 補助東區南門市場耐震補強 1 件，於 110 年 12 月 15 日竣工，並完成請款結案。                                                                                                                                                                                                                     |      |            |            |
| 109  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |            |
| 110  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |            |
| 111  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |            |
| 112  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |            |
| 113  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |            |

### 113 年度行政作業配合情形

新竹市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

### 改善或策進作為

新竹市補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

### 總評結果

107~108 年度補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：苗栗縣

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                                                  | 拆建件數 | 總核定金額       | 已撥款金額      |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 9    | 17         | 1                                                                                                                                                     | 7    | 191,265,440 | 85,333,262 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                                             |      |             |            |
| 107  | 3,790,400  | 1. 補助三義鄉三義市場初評等計 9 件，於 108 年完成請款結案。<br>2. 補助三義鄉三義市場詳評等計 15 件，於 108 年完成請款結案。                                                                           |      |             |            |
| 108  | 11,392,000 | 1. 補助後龍鎮第二市場詳評等計 2 件，於 109 年完成請款結案。<br>2. 補助公館鄉公館市場 A 棟拆除重建 1 件，於 110 年 12 月 17 日竣工，並完成請款結案。                                                          |      |             |            |
| 109  | 16,237,000 | 1. 補助苑裡鎮苑裡市場、頭份市中山市場、後龍鎮第二市場之拆除重建規劃設計 3 件，均於 111 年完成請款結案。<br>2. 補助公館鄉公館市場 B 區之拆除重建工程 1 件，於 111 年 4 月 12 日竣工，並完成請款結案。                                  |      |             |            |
| 110  | 8,550,000  | 1. 南庄鄉南庄市場耐震補強 1 件，於 112 年 7 月 31 日竣工，並完成請款結案。                                                                                                        |      |             |            |
| 111  | 64,935,000 | 1. 111 年 9 月 7 日補助 110 年南庄鄉南庄市場耐震補強變更 1 件，原核定 8,550,000 元，變更核定補助金額為 9,909,000 元，追加經費 1,359,000 元。<br>2. 補助苑裡鎮苑裡市場拆除重建工程 1 件，拆除重建工程於 112 年 12 月 7 日開工。 |      |             |            |
| 112  | 90,000,000 | 1. 補助後龍鎮第二市場拆除重建工程 1 件，於 113 年 10 月 24 日開工。<br>2. 112 年 7 月 20 日補助 111 年苑裡鎮苑裡市場拆除重建工程變更 1 件，因變更計畫面積仍在原核定範圍內，維持原補助金額。                                  |      |             |            |
| 113  | -3,639,000 | 1. 113 年 1 月 25 日補助 112 年後龍鎮第二市場拆除重建工程變更 1 件，因計畫變更後面積縮減且已完成工程發包，原核定 90,000,000 元，變更核定補助金額為 86,361,000 元，減列 3,639,000 元，拆除重建工程於 113 年 10 月 24 日開工。     |      |             |            |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。</li> <li>按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。</li> <li>督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。</li> <li>配合案件會勘及訪視： <ol style="list-style-type: none"> <li>後龍第二市場：113 年 1 月 25 日核定拆除重建工程變更計畫，商業署於 113 年 7 月 31 日出席開工動土典禮。</li> </ol> </li> <li>執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)</li> </ol> |

A 級案件：無

B 級案件：

(1) 苑裡市場：本案因計畫較預定期程落後以及變更拆除重建計畫之因素列為 B 級警示案件，截至 113 年 12 月工程進度 44%，預計 114 年 6 月 10 日完工。

(2) 後龍第二市場：本案因計畫較預定期程落後以及變更拆除重建計畫之因素列為 B 級警示案件，截至 113 年 12 月工程進度 13%，預計 115 年 4 月 6 日完工。

C 級案件：無

#### 改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

B 級案件：

(1) 苑裡市場：公所每週召開市場進度會議，商業署定期追蹤更新執行情況及進度。

(2) 後龍第二市場：公所每週回報辦理進度，商業署定期追蹤更新執行情況及進度。

#### 總評結果

1. 苑裡市場拆除重建工程因政策變更，重新辦理規劃設計，辦理拆除重建工程變更計畫，整體執行進度與撥款進度與原訂目標有落後情形。

2. 後龍鎮第二市場拆除重建工程因重新檢討工程發包預算，辦理拆除重建工程變更計畫，整體執行進度與撥款進度與原訂目標有落後情形。

苗栗縣苑裡及後龍市場拆除重建案因計畫變更造成受補助案件工程進度落後，以致撥款進度亦有落後情形，2 案進入工程階段，宜加強趕工，以達如期完工目標。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：彰化縣

| 初評件數 | 詳評件數        | 補強件數                                                                                                                                                                  | 拆建件數 | 總核定金額       | 已撥款金額      |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 10   | 26          | 11                                                                                                                                                                    | 3    | 208,865,400 | 70,693,712 |
| 核定年度 | 補助經費        | 補助說明與執行進度                                                                                                                                                             |      |             |            |
| 107  | 6,087,400   | 1. 補助竹塘鄉竹塘市場初評等計 10 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助竹塘鄉竹塘市場詳評等計 25 件，已於 109 年完成結案。                                                                                            |      |             |            |
| 108  | 43,459,000  | 1. 補助溪州鄉溪州市場耐震詳評 1 件，已於 109 年完成結案。<br>2. 補助鹿港鎮第一市場 A 棟及 B 棟耐震補強等計 2 件，皆於 110 年 2 月 28 日竣工，並完成請款結案。<br>3. 補助彰化市民權市場耐震補強 1 件，已於 111 年 2 月 11 日竣工，並完成請款結案。               |      |             |            |
| 109  | 8,424,000   | 1. 和美鎮和美市場耐震補強工程案已於 110 年 1 月 18 日竣工，並已完成請款結案。<br>2. 秀水鄉福安市場 C 棟、F 棟、G 棟之耐震補強規劃設計皆已於 110 年 7 月 22 日完成設計，並已完成請款結案。<br>3. 埤頭鄉埤頭市場之拆除重建設計已於 110 年 8 月 20 日完成設計，並已完成請款結案。 |      |             |            |
| 110  | 49,408,000  | 1. 補助社頭鄉社頭市場耐震補強 1 件，已於 111 年 6 月 30 日竣工，並已完成請款結案。<br>2. 補助埤頭鄉埤頭市場耐震拆除重建工程 1 件，於 112 年 1 月 19 日決標，截至 112 年 12 月 7 日工程進度 4.53%。                                        |      |             |            |
| 111  | 0           | 3. (無申請案件)                                                                                                                                                            |      |             |            |
| 112  | 101,487,000 | 1. 補助秀水鄉福安市場 C、F、G 棟耐震補強工程 3 件，補強工程上網招標，共六次流標，目前持續與攤商溝通協調並尋其它單位增加經費挹注。<br>2. 補助田中鎮第一市場拆除重建 1 件，統包工程發包於 113 年 12 月 3 日上網公告，12 月 25 日簽訂契約完成，目前基本設計進行中。                  |      |             |            |
| 113  | 0           | 1. 埤頭鄉埤頭市場耐震拆除重建工程案計畫變更，於 113 年 8 月 19 日核定(變更計畫樓層設計，維持原核定金額補助)。<br>2. 田中鎮第一市場耐震拆除重建案之追加經費計畫變更，於 113 年 8 月 19 日核定(變更計畫樓層設計，維持原核定金額補助)。                                 |      |             |            |

### 113 年度行政作業配合情形

1. 核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。
2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。
3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。
4. 配合案件會勘及訪視：
  - (1) 埤頭鄉埤頭市場：113 年 1 月 19 日辦理訪視研商、113 年 9 月 2 日辦理研商會議、113 年 10 月 4 日配合出席埤頭鄉公所民眾說明會。
  - (2) 秀水鄉福安市場：113 年 3 月 27 日辦理訪視研商、113 年 8 月 27 日辦理現地訪視、113 年 9 月 9 日辦理研商會議及現勘專審。
5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)
 

A 級案件：

  - (1) 埤頭鄉埤頭市場：施工後涉及鋼板樁長度變更設計，後復工因施作鋼板樁振動太大導致民眾抗爭不同意工程施工，施工廠商申請停工，公所重新辦理規劃設計。公所與民眾於 112-113 年多次協調仍無共識，導致工程遲遲未復工，因整體執行進度落後，於 112 年 12 月起列入 A 級警示案件。
  - (2) 田中鎮第一市場：因多目標使用申請其他部會補助不如預期，使用空間及面積配置規劃方案變更，因此整體執行進度落後，於 112 年 10 月起列入 A 級警示案件。
  - (3) 秀水鄉福安市場：112 年 6 月 8 日核定，因核定補助後逾 17 個月未完成工程發包，工程流標六次進度遲未能推動，於 113 年 5 月起列入 A 級警示案件。

B 級案件：無

C 級案件：無

### 改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形
 

A 級案件：

  - (1) 埤頭鄉埤頭市場：公所於 113 年 10 月 4 日辦理民眾說明會，因工區位置受限腹地不足，施工車輛進出動線涉使用到私人土地，俟與地主協商取得共識後再據以憑辦工程履約部分。
  - (2) 田中鎮第一市場：統包工程於 113 年 11 月 13 日上網招標，113 年 12 月 3 日決標公告，預計 114 年 5 月拆除工程開工，9 月重建工程開工。
  - (3) 秀水鄉福安市場：本案多次流標後進度停滯，商業署於 113 年 11 月 21 日第 6 次案件進度管控會議，會議決議請秀水鄉公所依 113 年 9 月 9 日研商會議結論辦理，並積極爭取相關經費補助。

### 總評結果

1. 埤頭鄉埤頭市場：因施作鋼板樁振動太大導致民眾抗爭不同意工程施工，公所重新辦理規劃設計，後續又因工區位置受限腹地不足，施工車輛進出動線涉使用到私人土地，經多次協調會議仍無法達成共識，導致進度落後原訂目標。因施工廠商提出解約申請，後續將朝撤案辦理。
2. 田中鎮第一市場：因多目標使用申請其他部會補助不如預期，重新規劃設計方案，導致進度落後原訂目標。計畫變更後目前統包工程已發包，後續依預定進度執行拆除重建工程。
3. 秀水鄉福安市場：因工程發包辦理階段多次流標，請公所爭取其它單位增加經費挹注可行性或評估是否窒礙難行，提具分析原因送本部以為必要之處理。

彰化縣整體進度執行皆有落後情形，有關受補助計畫確有窒礙原因評估難以繼續執行，執行機關或單位宜朝撤案方向，暫以退場方式辦理，俾利本部將補助資源再滾動檢討，以挹注有實際需要計畫。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：南投縣

| 初評件數 | 詳評件數      | 補強件數                                                                     | 拆建件數 | 總核定金額     | 已撥款金額     |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 1    | 2         | 3                                                                        | 0    | 9,012,000 | 5,053,835 |
| 核定年度 | 補助經費      | 補助說明與執行進度                                                                |      |           |           |
| 107  | 1,114,000 | 1. 補助竹山鎮竹山市場初評 1 件，於 107 年完成請款結案。<br>2. 補助竹山鎮竹山市場詳評等計 2 件，於 108 年完成請款結案。 |      |           |           |
| 108  | 4,212,000 | 補助水里鄉第一市場耐震補強 1 件，於 109 年 12 月 28 日竣工，並完成請款結案。                           |      |           |           |
| 109  | 0         | (無申請案件)                                                                  |      |           |           |
| 110  | 0         | (無申請案件)                                                                  |      |           |           |
| 111  | 0         | (無申請案件)                                                                  |      |           |           |
| 112  | 3,686,000 | 1. 補助南投縣南投市場第 6 棟、第 8-2 棟耐震補強案 2 件，於 113 年 11 月 18 日完成規劃設計。              |      |           |           |
| 113  | 0         | (無申請案件)                                                                  |      |           |           |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。<br>2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。<br>3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。<br>4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br>A 級案件：無<br>B 級案件：無<br>C 級案件：<br>(1)南投市場：113 年 4 月 2 日辦理補強設計期初審查，規劃設計經多次審查修正後，於 113 年 10 月 28 日通過期末複審書面審查，商業署於 113 年 11 月 18 日函文核定通過審查。 |

| 改善或策進作為            |
|--------------------|
| 南投縣受補助案件均依預定進度執行中。 |

| 總評結果                                  |
|---------------------------------------|
| 107-112 年度南投縣受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。 |

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：雲林縣

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                                                                                                            | 拆建件數 | 總核定金額      | 已撥款金額      |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 20   | 46         | 6                                                                                                                                                                                                               | 3    | 45,692,660 | 40,568,879 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                                                                                                       |      |            |            |
| 107  | 8,469,000  | 1. 補助大埤鄉大埤市場初評等計 19 件，於 108 年完成請款結案。<br>2. 補助大埤鄉大埤市場詳評等計 40 件，於 108 年完成請款結案。                                                                                                                                    |      |            |            |
| 108  | 16,388,660 | 1. 補助荊桐鄉荊桐市場初評 1 件，於 108 年完成請款結案。<br>2. 補助崙背鄉崙背市場詳評等計 6 件，於 109 年完成請款結案。<br>3. 補助斗六市第一市場拆除工程 1 件，於 109 年 12 月 21 日竣工，並完成請款結案。<br>4. 補助東勢鄉東勢市場拆除重建 1 件，於 110 年 9 月 29 日竣工，並完成請款結案                                |      |            |            |
| 109  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |
| 110  | 18,106,000 | 1. 補助西螺鎮第一市場 O 棟耐震補強 1 件，於 112 年 4 月 2 日竣工，並完成請款結案。<br>2. 補助虎尾鎮第一市場 A(經費保留後於 112 年撤案)、E、H 棟補強規劃設計 3 件與 B、D、G、I 棟拆除重建規劃設計 1 件，於 113 年 9 月 5 日完成規劃設計，並完成請款結案。<br>3. 補助古坑鄉古坑市場耐震補強 1 件，於 112 年 5 月 25 日竣工，並完成請款結案。 |      |            |            |
| 111  | 290,000    | 1. 111 年 9 月 5 日補助 110 年虎尾鎮第一市場 A 棟(經費保留後於 112 年撤案)、E、H 棟補強與 B、D、G、I 棟拆除重建之規劃設計變更計畫 4 件，原核定 922,000 元，變更核定補助金額為 1,212,000 元，追加經費 290,000 元。                                                                     |      |            |            |
| 112  | 2,362,000  | 1. 補助古坑鄉東和市場耐震補強 1 件，補強工程於 113 年 12 月 27 日完工。                                                                                                                                                                   |      |            |            |
| 113  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。<br>2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。<br>3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。<br>4. 配合辦理工程督導或查核，其中古坑鄉東和市場補強工程受查核委員肯定，分數為甲等。<br>5. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br>A 級案件：無<br>B 級案件：無<br>C 級案件： |

(1)古坑鄉東和市場：補強工程於 113 年 12 月 17 日完工。

改善或策進作為

雲林縣受補助案件均依預定進度執行。

總評結果

107-112 年度雲林縣受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：嘉義縣

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                          | 拆建件數 | 總核定金額       | 已撥款金額      |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 5    | 7          | 10                                                                                                                            | 2    | 116,635,000 | 44,831,963 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                     |      |             |            |
| 107  | 4,493,000  | 1. 補助大林鎮新林市場初評等計 5 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助大林鎮新林市場詳評等計 7 件，已於 108 年完成結案。<br>3. 補助水上鄉水上市場耐震補強 1 件，已於 109 年 5 月 20 日竣工，並完成請款結案。 |      |             |            |
| 108  | 12,464,000 | 1. 補助梅山鄉第一市場耐震補強 1 件，已於 109 年 9 月 4 日竣工，並完成請款結案。<br>2. 為 107 年補助水上鄉水上市場、108 年補助梅山鄉第一市場耐震補強之追加經費，皆完成請款結案。                      |      |             |            |
| 109  | 561,000    | 1. 補助朴子市第二市場共 5 棟建物之耐震補強規劃設計已於 111 年 3 月 15 日完成設計，並完成請款結案。                                                                    |      |             |            |
| 110  | 0          | (無補助案件)                                                                                                                       |      |             |            |
| 111  | 91,915,000 | 1. 補助民雄鄉第一市場拆除重建 1 件，PCM 於 112 年 6 月 8 日決標，統包工程於 112 年 10 月 12 日決標，目前施工中，截至 113 年底工程進度 18.334%。                               |      |             |            |
| 112  | 6,354,000  | 1. 補助義竹鄉第一攤販市場 3 件耐震補強案，補強工程於 113 年 12 月 20 日第一次上網招標，於 113 年 12 月 31 日流標，後續將繼續上網招標。                                           |      |             |            |
| 113  | 848,000    | 1. 補助太保市第一市場拆除 1 件，因經費尚不足，目前俟 114 年 1 月公所與代表會進行協商後，視情況另尋財源執行。                                                                 |      |             |            |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。</li> <li>按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。</li> <li>督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。</li> <li>協同辦理案件會勘及訪視，商業署於 113 年 3 月 12 日出席民雄市場拆除重建案動土典禮，於 113 年 4 月 3 日辦理太保市第一公有零售市場案件現勘。</li> <li>執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br/> A 級案件：無<br/> B 級案件：無<br/> C 級案件：<br/> (1)民雄鄉第一市場：目前施工中，截至 113 年底，預定進度 18.212%，實際進度 18.334%。<br/> (2)義竹鄉第一攤販市場：補強工程於 113 年 12 月 20 日第一次上網招標，於 113 年 12 月 31 日流標，後續將繼續上網招標。</li> </ol> |

(3)太保市第一市場：於 113 年 12 月 5 日核定，因經費尚不足，目前俟 114 年 1 月公所與代表會進行協商後，視情況另尋財源執行。

#### 改善或策進作為

嘉義縣受補助案件均依預定進度執行中。

#### 總評結果

1. 民雄鄉第一市場依預定工程進度執行進度並完成第一期款請領。
2. 義竹鄉第一攤販市場工程發包後續依預定進度進行至工程完竣，太保市第一市場續依預定進度進行完成拆除規劃設計程序。

**107-113 年度嘉義縣受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。**

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：嘉義市

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                   | 拆建件數 | 總核定金額      | 已撥款金額     |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| 2    | 2          | 2                                                                                                                      | 0    | 28,591,000 | 8,080,843 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                              |      |            |           |
| 107  | 5,091,000  | 1. 補助西區西市場初評等計 2 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助西區西市場詳評等計 2 件，已於 108 年完成結案。<br>3. 補助東區東市場耐震補強 1 件，已於 110 年 1 月 1 日竣工，並完成請款結案。 |      |            |           |
| 108  | 3,453,000  | 1. 補助為 107 年補助東區東市場耐震補強之追加經費，已完成請款結案。                                                                                  |      |            |           |
| 109  | 0          | (無補助案件)                                                                                                                |      |            |           |
| 110  | 0          | (無補助案件)                                                                                                                |      |            |           |
| 111  | 0          | (無補助案件)                                                                                                                |      |            |           |
| 112  | 0          | (無補助案件)                                                                                                                |      |            |           |
| 113  | 20,047,000 | 1. 補助西區興嘉大樓市場補強工程 1 件，目前規劃設計中。                                                                                         |      |            |           |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。<br>2. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br>A 級案件：無<br>B 級案件：無<br>C 級案件：<br>(1)興嘉大樓市場：本案於 113 年 12 月 5 日核定，目前進行規劃設計中，廠商於 113 年 12 月 17 日完成細部設計圖說文件，市府排定 113 年 12 月 30 日召開審查會議，審查結果為不通過，廠商依審查結果文到 10 日內進行修正。 |

| 改善或策進作為            |
|--------------------|
| 嘉義市受補助案件均依預定進度執行中。 |

| 總評結果                                  |
|---------------------------------------|
| 107-113 年度嘉義市受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。 |

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：屏東縣

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 拆建件數 | 總核定金額       | 已撥款金額       |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 10   | 22         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 152,015,000 | 146,160,434 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             |             |
| 107  | 6,582,000  | 1. 補助屏東市中央市場初評等計 10 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助屏東市中央市場詳評等計 22 件，已於 108 年完成結案。                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |             |
| 108  | 48,422,000 | 1. 補助南州鄉南州市場耐震補強 1 件，已於 109 年 10 月 26 日竣工，並完成請款結案。<br>2. 補助內埔鄉內埔市場耐震補強 1 件，已於 110 年 3 月 17 日竣工，並完成請款結案。<br>3. 補助枋寮鄉水底寮市場耐震補強 1 件，已於 110 年 12 月 3 日竣工，並完成請款結案。<br>4. 補助枋寮鄉北勢寮市場耐震補強 1 件，已於 110 年 2 月 2 日竣工，並完成請款結案。<br>5. 補助恆春鎮恆春市場耐震補強 1 件，已於 110 年 6 月 25 日竣工，並完成請款結案。<br>6. 補助車城鄉福安觀光市場拆除重建 1 件，已於 110 年 12 月 27 日竣工，並完成請款結案。 |      |             |             |
| 109  | 6,355,000  | 1. 補助屏東市西區市場拆除重建規劃設計 1 件，已於 110 年 11 月 30 日完成設計，並完成請款結案。<br>2. 恆春市場耐震補強案(108 年補助之追加經費)已於 110 年 6 月 25 日竣工，並完成請款結案。                                                                                                                                                                                                              |      |             |             |
| 110  | 82,694,000 | 1. 補助屏東市西區市場耐震拆除重建工程 1 件，已於 113 年 2 月 19 日竣工，並完成請款結案。<br>2. 中央市場(第 4 商場)、東區市場(第 2、3 棟)之耐震補強規劃設計皆已於 111 年 4 月 1 日完成設計，並完成請款結案。                                                                                                                                                                                                   |      |             |             |
| 111  | 5,785,000  | 1. 補助屏東市東區市場(第 2、3 棟)之耐震補強工程 2 件，已於 113 年 1 月 9 日竣工，並完成請款結案。                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |             |
| 112  | 2,177,000  | 1. 補助南州市場(7、8、9 店鋪)之耐震補強 1 件，截至 114 年 2 月 12 日工程進度 51.07%。                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |             |
| 113  | 0          | (無申請案件)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |             |

| 113 年度行政作業配合情形 |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.             | 核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。                                                                                                                                                                  |
| 2.             | 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。                                                                                                                                                                        |
| 3.             | 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。                                                                                                                                                                           |
| 4.             | 配合案件會勘及訪視：<br>(1) 屏東市西區市場：113 年 1 月 5 日辦理視訊會議、113 年 7 月 10 日辦理現勘訪視、113 年 7 月 16 日出席開幕典禮。                                                                                                              |
| 5.             | 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br>A 級案件：無<br>B 級案件：無<br>C 級案件：<br>(1) 屏東市西區市場：拆除重建工程已於 113 年 2 月 19 日完工結案。<br>(2) 屏東市東區市場(第 2、3 棟)：補強工程已於 113 年 1 月 19 日完工結案。<br>(3) 南州鄉南州市場：依預定進度執行中。 |

| 改善或策進作為           |
|-------------------|
| 屏東縣受補助案件均依預定進度執行。 |

| 總評結果                                  |
|---------------------------------------|
| 107-112 年度屏東縣受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。 |

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：宜蘭縣

| 初評件數 | 詳評件數        | 補強件數                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拆建件數 | 總核定金額       | 已撥款金額       |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 7    | 14          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 147,356,000 | 100,227,994 |
| 核定年度 | 補助經費        | 補助說明與執行進度                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |             |
| 107  | 3,863,000   | 1. 補助宜蘭市第一市場初評等計 7 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助宜蘭市第一市場詳評等計 14 件，已於 108 年完成結案。                                                                                                                                                                                                          |      |             |             |
| 108  | 3,731,000   | 1. 補助蘇澳鎮中原市場耐震補強 1 件，已於 109 年 7 月 3 日竣工，並完成請款結案。                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |             |
| 109  | 0           | (無補助案件)                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |             |
| 110  | 101,333,000 | 1. 補助宜蘭市第二市場(南館)已於 113 年 11 月 26 日請款結案，宜蘭市第一市場(北館)目前設計單位刻正修改預算書中，預計於 114 年 1 月 14 日前提送預算書，後續公所將簽辦招標文件並上網招標。<br>2. 冬山市場拆除重建案已於 112 年 4 月 28 日工程決標，112 年 5 月 30 日動土典禮，112 年 8 月開工，截至 113 年底工程進度 55.81%。<br>3. 三星市場耐震補強案已於 112 年 2 月 17 日開工，112 年 7 月 11 日完工，並於 112 年 12 月 22 日已請款結案。 |      |             |             |
| 111  | 28,370,000  | 1. 補助三星市場耐震補強變更計畫。<br>2. 補助冬山市場拆除重建變更計畫。                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |             |
| 112  | 10,978,000  | 1. 補助羅東第三市場耐震補強案 1 件，目前工程預算書圖公所內部已簽核，目前辦理工程招標前置作業。                                                                                                                                                                                                                                 |      |             |             |
| 113  | -919,000    | 1. 補助宜蘭市第一市場 5 棟耐震補強之追加經費，共計 3,059,000 元。<br>2. 羅東第三耐震補強案因僅處理廁所短柱補強，與原先規劃柱補強不同，導致結構體補強經費降低，後續核定經費減列 3,978,000 元，核定金額為 7,000,000 元。                                                                                                                                                 |      |             |             |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。</p> <p>2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。</p> <p>3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。</p> <p>4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)</p> <p>A 級案件：</p> <p>(1)宜蘭市第一市場(北館第 1、3、5、6、7 棟)：本案規劃設計完成後逾 22 個月尚未完成工程發包，因此列入 A 級警示案件。</p> <p>B 級案件：無。</p> <p>C 級案件：</p> <p>(1)宜蘭市第二市場(南館)：113 年 5 月 8 日已完工，並於 113 年 11 月 26 日已請款結案。</p> <p>(2)冬山市場：依預定進度執行，截至 113 年 12 月底，預定進度 55.2%，實際進度 55.81%。</p> |

(3)宜蘭縣羅東鎮第三公有零售市場：工程預算書圖公所內部已簽核，目前辦理工程招標前置作業。

#### 改善或策進作為

1. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)改善辦理情形

A 級案件：

(1)宜蘭市第一市場（北館第 1、3、5、6、7 棟）：本案追加 200 萬元工程款，代表會已通過審議，目前設計單位刻正修改預算書中，預計於 114 年 1 月 14 日前提送預算書，後續公所將簽辦招標文件並上網招標。

B 級案件：無。

#### 總評結果

1. 宜蘭市第一（北館）市場：目前因工程發包辦理階段多次流標，導致工程進度與撥款進度有落後原訂目標；公所已自行追加 200 萬自籌款，期後續能順利完成工程發包，進入實體工程階段。
2. 冬山市場期後續期依預定進度進行至工程完竣。
3. 羅東第三市場期後續期依預定進度進行辦理工程發包後工程開工施工。

宜蘭市北館因攤商抗爭問題，經公所多次積極溝通協調後與攤商達成共識，後工程發包因多次流標，公所自籌經費追加預算辦理工程發包，預計工程發包後依預定進度執行工程施工。受補助案件工程進度與撥款進度雖有落後情形，但仍持續克服困難後，朝計畫原訂目標繼續執行。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：花蓮縣

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                                          | 拆建件數 | 總核定金額      | 已撥款金額      |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 9    | 13         | 5                                                                                                             | 1    | 39,383,000 | 36,413,188 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                                     |      |            |            |
| 107  | 3,441,000  | 1. 補助瑞穗鄉瑞穗市場初評等計 9 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助瑞穗鄉瑞穗市場詳評等計 12 件，已於 108 年完成結案。                                     |      |            |            |
| 108  | 16,901,000 | 1. 補助光復鄉第二市場詳評 1 件，已於 108 年完成結案。<br>2. 補助花蓮市中山市場、吉安鄉仁里市場 A 棟及 B 棟耐震補強等計 3 件，已於 110 年完成結案。                     |      |            |            |
| 109  | 9,153,000  | 1. 補助吉安鄉北昌市場耐震補強 1 件，已於 111 年 6 月 28 日竣工，並完成請款結案作業。<br>2. 補助光復鄉第二市場耐震拆除重建 1 件，已於 110 年 12 月 14 日竣工，並完成請款結案作業。 |      |            |            |
| 110  | 0          | (無申請案件)                                                                                                       |      |            |            |
| 111  | 9,888,000  | 1. 補助鳳林鎮中華市場耐震補強 1 件，已於 113 年 7 月 16 日竣工，目前辦理請款作業中。                                                           |      |            |            |
| 112  | 0          | (無申請案件)                                                                                                       |      |            |            |
| 113  | 0          | (無申請案件)                                                                                                       |      |            |            |

| 113 年度行政作業配合情形                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 核定補助案件已於商業署「公有零售市場耐震補強資訊平台」完成工程資料填報。<br>2. 按規定繳交考核表及工程進度執行表，並定期更新執行情況及進度。<br>3. 督導會議確實派員出席並配合追蹤待辦案件處理情況及進度。<br>4. 執行案件進度管控分 A 級(進度嚴重落後)、B 級(進度有落後情形)、C 級(依進度執行)<br>A 級案件：無<br>B 級案件：無<br>C 級案件：(1)花蓮縣鳳林鎮中華市場：補強於 113 年 7 月 16 日完工。 |

| 改善或策進作為            |
|--------------------|
| 花蓮縣受補助案件均依預定進度執行中。 |

| 總評結果                                  |
|---------------------------------------|
| 107-111 年度花蓮縣受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。 |

# 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：臺東縣

| 初評件數 | 詳評件數       | 補強件數                                                                                       | 拆建件數 | 總核定金額      | 已撥款金額      |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 0    | 2          | 5                                                                                          | 0    | 28,495,000 | 23,127,991 |
| 核定年度 | 補助經費       | 補助說明與執行進度                                                                                  |      |            |            |
| 107  | 20,512,000 | 1. 補助關山鎮關山市場詳評等計 2 件，已於 107 年完成結案。<br>2. 補助臺東市第一市場耐震補強等計 4 件，皆已於 109 年 8 月 25 日竣工，並完成請款結案。 |      |            |            |
| 108  | 7,983,000  | 1. 補助關山鎮關山市場耐震補強 1 件，已於 110 年 12 月 10 日竣工，並於 111 年 7 月 1 日完成請款結案。                          |      |            |            |
| 109  | 0          | (無申請案件)                                                                                    |      |            |            |
| 110  | 0          | (無申請案件)                                                                                    |      |            |            |
| 111  | 0          | (無申請案件)                                                                                    |      |            |            |
| 112  | 0          | (無申請案件)                                                                                    |      |            |            |
| 113  | 0          | (無申請案件)                                                                                    |      |            |            |

## 113 年度行政作業配合情形

臺東縣補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

## 改善或策進作為

臺東縣補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

## 總評結果

107-108 年度臺東縣受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。

## 『公有危險建築補強重建—公有零售市場』113 年度計畫考評表

考評縣市：澎湖縣

| 初評件數 | 詳評件數      | 補強件數                                                                                                                                 | 拆建件數 | 總核定金額     | 已撥款金額     |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 3    | 2         | 1                                                                                                                                    | 1    | 7,627,000 | 6,833,505 |
| 核定年度 | 補助經費      | 補助說明與執行進度                                                                                                                            |      |           |           |
| 107  | 327,000   | 1. 補助西嶼鄉外垵市場初評等計 2 件，於 107 年完成請款結案。<br>2. 補助西嶼鄉外垵市場詳評 1 件，於 107 年完成請款結案。                                                             |      |           |           |
| 108  | 2,103,000 | 1. 補助馬公市文澳臨時攤販集中場初評 1 件，於 108 年完成請款結案。<br>2. 補助馬公市文澳臨時攤販集中場詳評 1 件，於 109 年完成請款結案。<br>3. 補助西嶼鄉外垵市場拆除工程 1 件，於 109 年 1 月 20 日竣工，並完成請款結案。 |      |           |           |
| 109  | 5,197,000 | 1. 馬公市文澳臨時攤販集中場之耐震補強案於 110 年 7 月 23 日竣工，並完成請款結案。                                                                                     |      |           |           |
| 110  | 0         | (無申請案件)                                                                                                                              |      |           |           |
| 111  | 0         | (無申請案件)                                                                                                                              |      |           |           |
| 112  | 0         | (無申請案件)                                                                                                                              |      |           |           |
| 113  | 0         | (無申請案件)                                                                                                                              |      |           |           |

### 113 年度行政作業配合情形

澎湖縣補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

### 改善或策進作為

澎湖縣補助案件皆已結案，無補助執行中案件。

### 總評結果

107-109 年度澎湖縣受補助案件工程進度與撥款進度尚符合原訂執行目標。