



工程施工查核缺失改善對策及結果表

標案名稱：○○○○線路土建統包工程（瀝青混凝土鋪面粒徑與設計規範不一致缺失改善範例）

查核日期：00 年 00 月 00 日

第 00 頁共 00 頁

缺點事項	改善對策及結果 (附佐證文件及照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
瀝青混凝土鋪面粒徑與設計規範不一致。	一、原因分析： 瀝青預拌廠未有效管制級配料最大粒徑。。 二、矯正措施： 要求承商重新鋪設改善。 三、預防對策： 爾後於瀝青混凝土鋪設前，加強瀝青混凝土廠級配料篩分析避免誤用。		
			說明： (改善前) 瀝青混凝土鋪面粒徑與設計規範有不一致情形
			說明： (改善中) 瀝青混凝土鋪面剷除重鋪中
			說明： (改善後) 瀝青混凝土鋪面已重新鋪設完

改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝)

