



### 查核代表性照片表

拍攝日期：112年7月18日

工程名稱：北港~宜梧線(第一工區)土建工程



說明	查核當日現場人孔頂部完成面與 AC 路面之平整度不佳。
----	-----------------------------



說明	人孔頂部完成面有龜裂。
----	-------------

# 查核代表性照片表

拍攝日期：112年7月27日


工程名稱：水力施工處埔里施工房舍新建及整修工程

## 台灣電力股份有限公司水力施工處

### Hydraulic Construction Office of Taiwan Power Company

<b>工程名稱</b> (Project Name)	水力施工處埔里施工房舍新建及整修工程 New Construction and Renovation Works of Puli Construction Premises of Hydraulic Construction Office	<b>建築地址/地點</b> (Building Address)	南投縣埔里鎮變電巷1號 No. 1, Biandian Lane, Puli Township, Nantou County
<b>建造執照</b> (Construction License)	府建管字第1110079087號	<b>設計人</b> (Designer)	昇鎔工程顧問有限公司 SHENG HUANG Engineering Consultants Ltd
<b>監造人</b> (Construction Supervisor)	台灣電力股份有限公司水力施工處 Hydraulic Construction Office of Taiwan Power Company	<b>承造人</b> (Contractor)	祥恩營造有限公司 Xiang En Construction Co., Ltd
<b>工程概要</b> (Project Descriptions)	埔里施工房舍新建及整修工程 New Construction and Renovation Works of Puli Construction Premises		
<b>施工時間</b> (Duration)	民國 112 年 02 月 01 日至 112 年 11 月 27 日 ( 01 / 02 / 2023 - 27 / 11 / 2023 )		
<b>工地主任</b> (Site Manager)	林以崇 LIN, YI-CHONG	<b>電話</b> (TEL)	0916-177877
<b>品質管理人員</b> (Quality Control Engineer)	黃士芸 田欣立 HUANG SHIYUN TIAN, XIN-LI	<b>電話</b> (TEL)	0932-258275、0981-820070
<b>職業安全衛生管理人員</b> (Occupational Safety and Health Management Personnel)	陳彥宏 CHEN, YAN-HONG	<b>電話</b> (TEL)	0963-531552
<b>專任工程人員</b> (Contractor's Professional Engineer)	張均豪 ZHANG JUNHAO	<b>電話</b> (TEL)	0932-561239
<b>通報專線</b> (Complaints & Suggestions)	全民警工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 <a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a>	
	政風單位 (Government Ethics Department)	04-26566366#2600	
	建築管理機關 (Authority of Building Management)		

**透視圖或平面位置圖**  
(Perspective Drawing Location Plan)



**經費來源(Budgetary sources)**

1. 中央: 87,500 (千元)(Unit:NT\$1,000)

2. 地方: (千元)(Unit:NT\$1,000)

**重要公告事項(Notice)**

1. 捐鄰通報程序:
2. 空氣污染防治費徵收管制編號: M112M3Z023-1
3. 公害檢舉陳情專線: 南投縣政府環保局049-2234685、0800-066-666
4. 建照核發日期及施工期限: 111年4月6日核發
5. 年(Yr) 月(M) 日(D):

2023/7/27

說明

本案工程告示牌。



2023/7/27

說明

回填區部分級配基礎摻雜紅磚、雜物，且部分級配為卵礫石，不符破碎面需求。

## 查核代表性照片表

拍攝日期：112年7月27日

工程名稱：水力施工處埔里施工房舍新建及整修工程



說明

回填區內局部有積水情形。(5.06.06)



說明

既有房舍施作矽酸質防水層之平整度不佳。

# 查核代表性照片表

拍攝日期：112 年 08 月 08 日

工程名稱：永安廠西碼頭管線設備製裝統包工程



說明

卸料平台區 1 樓柱混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。



說明

模板內殘留雜物。

# 查核代表性照片表

拍攝日期：112年08月08日

工程名稱：永安廠西碼頭管線設備製裝統包工程



說明

卸料平台區之施工架設施未符合規定，如部分施工架底部無調整座。



說明

卸料平台區2樓牆預留鋼筋部分未加裝保護套。

# 查核代表性照片表

拍攝日期：112年8月22日

工程名稱：曾文淨水場擴建工程第二期工程(台南市官田區)



說明	施工架組立未符規定，如鋼管接合未用插銷或萬相接頭，高低落差處施工架斜放，兩端固定不良。
----	---



說明	止水帶設置不良，未於中間位置，且切開柱筋之止水帶未經整理，影響混凝土澆置。
----	---------------------------------------

# 查核代表性照片表

拍攝日期：112年8月22日

工程名稱：曾文淨水場擴建工程第二期工程(台南市官田區)



說明

回填之 CLSM 明顯龜裂，止水帶轉彎處緊靠主筋。



說明

上下設備未符規定，如無扶手、防墜網、部分未滿鋪、未標示限重及人數。