工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱:○○管路工程(AC切割作業,施工人員安全措施不足改善範例)

查核日期:000年00月00日

第 00 頁共 00 頁 改善對策及結果 缺點事項 備註 (附佐證文件及照片請註明) 17. 照片顯示 AC 切割作業,操作 原因分析: 現場領班作業前實施危害告知時,疏於提醒切割作業 人員並未配戴護 人員須配戴護目鏡、口罩等安全護具。 目鏡、口罩等安全護具。 二、矯正措施: 承商除加強宣導外,現場 AC 切割作業時,操作人員已 配戴護目鏡、口罩等安全護具之施工照。 三、預防對策 為避免左列缺點再發生,監造單位檢驗員將加強現場查核。 說明 (改善前) AC 切割作操作 人員未配護目鏡 及口罩 改 善 照 片 表 改 說明 善 (改善中) 前 現場作業人員依 改善事項穿戴護 目鏡及口罩 中 後 同 2012/6/27 角 度 說明 拍 (改善後) 攝 作業人員依安全 作業標準穿戴安 全器具 2012/6/2