

工程施工查核缺失改善對策及結果表

標案名稱：○○○○線路土建統包工程（道路外緣有粒料分離缺失改善範例）

查核日期：00 年 00 月 00 日

第 00 頁共 00 頁

缺點事項	改善對策及結果 (附佐證文件及照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
瀝青混凝土路面在道路外緣側，有粒料分離情形	一、原因分析： 因鋪裝機無法有效鋪設衍生粒料分離情形。 二、矯正措施： 以人工加鋪瀝青混凝土並以小型夯實機夯實。 三、預防對策： 爾後瀝青混凝土鋪設時如無法以鋪裝機鋪設時，要求承商加強以人工輔以夯實機壓實鋪設。		
			說明： (改善前) 道路外緣有粒料分離情形
			說明： (改善中) 鋪設瀝青混凝土夯實中
			說明： (改善後) 瀝青混凝土鋪面已重新鋪設完

改善照片表 (改善前、中、後同一角度拍攝)